



กทส.๗

หนังสือรับเลขที่..... 307

วันที่ 10 / กพ. / 64

เวลา..... 16.26 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑ ต่อ ๑๑-๑๔

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๗๒

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน ๒.๑ แผนดำเนินงาน (EB๕) ให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเขต นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้และได้ส่งข้อมูลทาง E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

[Signature]

(นายเสวตร์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

— เห็นชอบ

15th QO. 175. M

1. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (១៥នាក់)

09/02/21

Handwritten signature: *[Signature]*
Date: 20.11.20

(นางสาวสุพรรณิ คักดีสุจริต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

เรียน อ. นพ. พงษ์ศักดิ์
ศิริกุล

Handwritten signature: *[Signature]*

(นางอินทิรา แสงแก้ว)
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล
รท. ทาน ผอ. กทล. พ
๑๐ ก.พ. ๖๕

1302 945750

စာတိုက်သွားရမည့်နေ့

(นางอินทิรา แสงแก้ว)
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล
๑๐ ก.พ. ๖๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
SO1 ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ																					
	WM1.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา																					
	1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ																					
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																					
	เงินอุดหนุน 100%																					
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมแจ้ง (ป้อมเป้า) หมู่ 11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1.088	0.771					กมว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 200 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนจาน ตำบลนาจาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	1.600	1.067					กมว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 120 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวดู่ หมู่ 15 ซอยอุตสาหกรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.535	0.363					กมว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 45 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนเชียงชุม หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1.312	0.970					กมว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 7 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	เงินรายได้																					
	1 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนคุ้มหนองสะเม็ก หมู่3 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.160						กมว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 20 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	2 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกึ่งน้อย หมู่10 ตำบลบึงไผ่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.338						กมว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 90 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	3 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมแจ้ง (ป้อมเป้า) หมู่11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1.088						กมว.	1											เนื่องจากได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุนแล้ว		
	4 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดน้ำใส หมู่7 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	0.718						กมว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 150 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	5 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนาม หมู่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	1.600						กมว.	1											เนื่องจากได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุนแล้ว		
	6 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกน้อย หมู่8 ตำบลโนนโสม อำเภอโนนสูง จังหวัดอุดรธานี	0.092						กมว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 7 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	7 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนผาสุก (สี่แยกวัด) หมู่9 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.400						กมว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 58 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	8 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวดู่ หมู่15 ซอยอุตสาหกรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.535						กมว.	1											เนื่องจากได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุนแล้ว		
	9 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงยาง หมู่9 ตำบลนาจำ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	0.176						กมว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 13 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	10 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเข้าย่านน้ำลาย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	0.352	0.350					กมว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 20 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	11 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนยาง หมู่9 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	0.385						กมว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 25 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	12 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกสูง หมู่5 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	0.768						กมว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 155 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	13 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาบดหนอง 14 - ซอยข้างโรงนิคมนาบด ตำบลนาข้าว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	0.085	0.084	0.084				กมว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 9 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	14 งานท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกุ่ม หมู่2 ตำบลบ้านดือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.033						กมว.	1											เนื่องจากได้รับจัดสรรฯ งบ จังหวัดปีงบประมาณ 2562		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แบบปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
	15	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ขยะพิษชาติ บ้านโพน ตำบลนาข้าว อำเภอเสื่องหวาน จังหวัดเลย	0.088	0.087	0.087			กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 9 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	16	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ขยะมิถิ์ดี บ้านดอนหิน หมู่13 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.085					กผว.	1											เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณของสพท.	
	17	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านค้อ หมู่1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.242	0.235	0.235			กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 40 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	18	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านโนนผาสูง หมู่9ตำบลผาสูง อำเภอชุมพวง จังหวัดอุดรธานี	0.269					กผว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 45 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	19	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ทางเข้าแก่งคุดคู้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	0.112	0.111	0.111			กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 10 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	20	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ขยะข้างสี่แยก หมู่6 บ้านม่วงกาด ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.173	0.172	0.172			กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 18 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	21	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ขยะมิถิ์ดีตำบลหนองกุด บ้านดอนมูล หมู่10 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี	1.500					กผว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 70 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	22	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านหนองผ่น ตำบลนาโง้ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	0.139					กผว.	1											เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณของสพท.	
	23	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ โรงเรือนบ้านคุดนางขาว - สีเม้งบ้านคุดคู้ ตำบลหนองกุงยาง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.512					กผว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 30 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	24	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านพิงเมือง หมู่4 ตำบลวังค้อ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.288					กผว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	25	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ขยะข้างวัดสมเฒ่าเมือง หมู่6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	0.080					กผว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 10 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	26	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านนาโพธิ์ หมู่5, หมู่12, หมู่17 ตำบลฤๅ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	4.004					กผว.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 300 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	27	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านท่าสวรรค์ หมู่16 จากวัดมงคลชัยวรารามเถลิงรัชกาลสุริย ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดน่าน	0.480					กผว.	1											เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณของสพท.	
	28	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ตามแยกนาบ้านลาด - บ้านนาบ้านค้อ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	0.288	0.287				กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 20 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	29	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ โรงเรือนเมืองมณี-บ้านท่าค้อ ตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1.845					กผว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 95 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	30	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านหนองสูงเหนือ หมู่3 ตำบลบ้านค้ออำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.345					กผว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 30 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	31	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ขุมขอมหินพวง ตำบลอ่าวสามแยก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.288					กผว.	1											เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณของสพท.	
	32	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านโนนคาล หมู่2 ตำบลโนนคาล อำเภอท่าขฮวน จังหวัดนครพนม	1.600					กผว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	33	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.565					กผว.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 23 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	34	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านค้อ หมู่1 ตำบลอ่าวสามแยก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.256					กผว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	แบบปฏิบัติการ ปี 2564					หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
		งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี														
	35	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.384				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 22 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน
	36	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สวนธรรมมาสูตรเนินศิขริน บ้านหัวน้ำใหญ่ หมู่11 ตำบลหนองยาย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	0.076	0.076	0.076		กผว.						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 3 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ
	37	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งแสงอาทิตย์ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	0.096				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 8 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	4.เสร็จที่ นท. พิเอน
	38	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาฮี หมู่16 (สายคู่คอนกรีต-คอนกรีต) ตำบลคำชะอี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.403	0.402			กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 21 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ
	39	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนทราย หมู่7 ตำบลสระใคร อำเภอศรีโคตร จังหวัดหนองคาย	0.298	0.296	0.296		กผว.						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 18 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	6.อื่นๆ
	40	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหนองคาย 2076 ตำบลคำชะอี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.118		0.000		กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 4 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	41	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเนินสะอาด หมู่8 ตำบลนารายณ์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.224		0.287		กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 10 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	42	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาหวาย หมู่11 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.271				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 10 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	43	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโง้งบ้านกุ่มใหญ่ หมู่2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	0.081				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 6 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	44	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาบึงใหญ่ หมู่13, บ้านสะอาดนาบึง หมู่10 ตำบลห้วยยาง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	1.280				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	45	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปะโคใต้ หมู่1, บ้านปะโคเหนือ หมู่2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	3.397				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 150 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	46	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโง้งบ้านนาฮีและซอยท้ายบ้าน หมู่7 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดยโสธร	0.185		0.000							1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 12 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	47	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดง หมู่1, 2, 3 ตำบลบ้านดง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.500				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 21 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	48	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยมิตรไมตรี หมู่6 ตำบลพรหม อำเภอพรหมนิมิต จังหวัดสกลนคร	0.192				กผว.	1												เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ได้รับจัดสรรงบประมาณของ สปท.
	49	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านจำปา หมู่7 (หินทอง) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	2.670				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 90 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	50	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาหวาย หมู่6 ถนนมิตรภาพ ตำบลนาหวาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.462				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	51	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบฝั่งโขง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	0.320				กผว.	1												เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ได้รับจัดสรรงบประมาณของ สปท.
	52	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนดอนแก้ว หมู่13 ซอยชัยพัฒนา ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.150				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 4 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	53	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อำเภอสุคิบาล - บ้านฉีกกาสะปัว หมู่1 - บ้านหินตา หมู่4 ตำบลปะโค อำเภอสุคิบาล จังหวัดอุดรธานี	2.240				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 150 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	
	54	ว่าที่ต๋อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนคำ หมู่2 ตำบลห้วยศาลาพาค อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	0.480				กผว.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 30 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่ายจริง
	55	ราชทัณฑ์เขตจำนนน้ำ บ้านป่าห้วยน้ำ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1.280					กมว.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 45 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	56	ราชทัณฑ์เขตจำนนน้ำ ชอแสงสุริย์ หมู่7 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	0.114					กมว.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 7 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	57	ราชทัณฑ์เขตจำนนน้ำ บ้านไม้เลื่อม ตำบลจากสามัคคี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	3.660					กมว.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	58	ราชทัณฑ์เขตจำนนน้ำ บ้านหนองโสน หมู่2 - บ้านดงบัง หมู่3 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	1.600					กมว.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	59	ราชทัณฑ์เขตจำนนน้ำ บ้านพระทอง หมู่13 ตำบลพระทอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	0.240					กมว.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เงินอุดหนุน 100%																				
	1	งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	14.500	8.551				กมว.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย	สามารถควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย			
	2	งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม. (คงเมือง) พืชไร่และสวนระบบจ่ายน้ำ ตำบลกุ่มขาว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	18.000	15.187				กมว.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย	สามารถควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย			
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียขยายพื้นที่ LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100%																				
	1	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กบ.สาขาโนนพิสัย อำเภอโนนพิสัย จังหวัดหนองคาย	20.806					กจ.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	2	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กบ.สาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) อำเภอเมืองสกลนคร-กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	10.790					กจ.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	3	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กบ.สาขาหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	10.000					กจ.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	4	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กบ.สาขาหนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู-ศรีบุญเรือง-นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี	10.000					กจ.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7.						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
	5 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาลอย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	12.334						กภจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพเงินรายได้											1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	1 งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานข้ามด้วยเชิงธรณี ตอนพวนพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	0.261						กภจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	2 งานปรับปรุงเส้นท่อ คันลัดซ้ายถนนทางหลวงหมายเลข 2414 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	0.190						กภจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	3 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสิทธิโชค ถนน ถึงถนนหนองคาย-โพนพิสัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.175						กภจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยช้างเผือกถนนสุขุมวิท ซอยช้างเผือก ถนนโง้งสี-วัดฮอยอำเภอมือ จังหวัดหนองคาย	0.132						กภจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนคิทธิยะนคร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.181						กภจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	6 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยรักษาท่อพอง (ซอยศิริรัตน์) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.153						กภจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	7 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหน้าสี่แยกทุ่งราษฎร์นุรักษ์ใต้ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	0.460						กภจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	8 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหน้าบ้านพักตำรวจโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	0.092						กภจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	9 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย16 ถึง ซอย18 อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	0.299						กภจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	10 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย5 และ ซอย12 อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	0.134						กภจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
	11	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	2.079					กจ.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
	12	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ขยายโรงงานบำบัดน้ำเสียอำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	0.100					กจ.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ
	13	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม บ้านนาหนองงูเห่า ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.180					กจ.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	4.เสร็จที่ มท. ที่ใด
	14	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สะพานบ้านหัวหนองสี ตำบลดงไม้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.270					กจ.			1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ
	15	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม หลัง บขส.ใหม่ ตำบลดงุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.264					กจ.			1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	6.อื่น ๆ
	16	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตลาดนาทราย ตำบลดงุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.158					กจ.			1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	
	17	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม บ้านหนองจาน ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	0.158					กจ.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	
	18	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 ถึงตรงข้ามโรงพยาบาลพระธาตุขามแก่น ตำบลศรีสุทโธ อำเภอขามแก่น จังหวัดอุดรธานี	2.200					กจ.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	
	19	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 คลองกุดคิม-บ้านโนนธชัย อำเภอขามแก่น จังหวัดอุดรธานี	0.647					กจ.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	
	20	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณน้ำตกหาด อำเภอบ้านม่วง ถึง สี่แยกไฟแดงบ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	0.950					กจ.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	
	21	งานวางท่อเสริมแรงคัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2022 สี่แยกไฟแดงเพ็ญถึง ทางแยกบ้านเหล่าสูง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	0.581					กจ.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
	22	งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเขียด-ซอย1 อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.448					กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่น ๆ	
	23	งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเขียด-ทางเจริญอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.458					กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	24	งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเขียด-ถ.กส.พรเจริญ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ	0.398					กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	25	งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านสันติสุข ตำบลคอนเฎ็กนาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.625					กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	26	งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานมอ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.167					กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	27	งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านนาคำไธ ตำบลนาคำไธ อำเภอเมือง จังหวัด หนองบัวลำภู	0.450					กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	28	งานปรับปรุงเส้นท่อ สถานีตำรวจบ้านชัย ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านชัย จังหวัดเลย	0.211					กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	29	งานปรับปรุงเส้นท่อ โรงเรียนอนุบาลบ้านชัย ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้าน ชัย จังหวัดเลย	0.211					กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	30	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างวัดโพธิ์เย็นหนองสระ 3.6 ตำบลทรายขาว อำเภอยางสีสุราช จังหวัดเลย	0.282					กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	31	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างวัดจอนมณี 3.4 ตำบลวังสะพุง อำเภอยางสี สุราช จังหวัดเลย	0.169					กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	32	งานปรับปรุงเส้นท่อ ราษฎร์ศรัทธา 11 ตำบลวังสะพุง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดเลย	0.450					กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
	33	งานวางท่อเสริมแรงดิน ถนนเสวียไทย-ถนนสุขเกษม ตำบลสาตนาบอง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.253					กจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
	34	งานวางท่อเสริมแรงดิน ถนนเสวียไทย-ถนนวิบูลย์ ตำบลสาตนาบอง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.253					กจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
	35	งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	0.373					กจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	4.เลขที่ มท. ที่โอน	
	36	งานปรับปรุงเส้นทาง บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	0.373					กจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ	
	37	งานปรับปรุงเส้นทาง ซอยสุขุมวิท 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.204					กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	6.อื่นๆ	
	38	งานปรับปรุงเส้นทาง ซอยเกษตร ซอยป๊อปปูล่า หมู่ที่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.199					กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	39	งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนภูมิภักดิ์ ถนนพลาญทอง ถนนช้างหนองงู หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.376					กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	40	งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนประจักษ์ศิลปาคม (ช่วงถนนสี่แฉ่ง-ถนนโพธิ์ศรี-ถนนอินดริบิหาร) หมู่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอหนองกุง จังหวัดอุดรธานี	0.108					กจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	41	งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนเกษตร (ช่วงถนนวิสาขัง-ถนนโพธิ์ศรี) หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.089					กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	42	งานปรับปรุงเส้นทางช่วงข้ามถนนทุกซอก ตำบลพรหมนิมม อำเภอพรหมนิมม จังหวัดสกลนคร	0.180					กจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	43	งานปรับปรุงเส้นทาง ภายในตำบลระวี ตำบลระวี อำเภอพรหมนิมม จังหวัดสกลนคร	1.900					กจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
	44	งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในตำบลวานนิวาสตำบลจานนิวาส อำเภอวานนิวาส จังหวัดสกลนคร	1.458					กทจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียจากสภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	45	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยทองอินทร์ ถนนเลี้ยวเมือง หมู่3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.106					กทจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียจากสภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	46	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสุ่งสิน ถนนเลี้ยวเมือง หมู่3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.106					กทจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียจากสภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	47	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ตาบ้านฮาดารตามหลัง หมู่ 2 ตำบลเบญจ อำเภอเบญจนคร จังหวัดนครพนม	0.460					กทจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียจากสภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	48	งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อเมนจ่ายน้ำบ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	1.500					กทจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียจากสภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	49	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสารสุทิศ ตำบลโนนเมือง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	0.500					กทจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียจากสภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	50	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำข้ามทาง ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.090					กทจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียจากสภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	51	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำข้ามทาง ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	0.303					กทจ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียจากสภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC (วงเงิน 10 ล้านบาท)							กทจ.						1								
	1.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)					0.450											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียจากสภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	2.กปภ.สาขาอุบลราชธานี (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)					0.450	0.449							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียจากสภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			
	3.กปภ.สาขาบ้านดุง(ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)					0.450	0.450							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียจากสภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลลัพธ์ (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																เบิกจ่ายจริง
	4.กปภ.สาขาหนองคาย(แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450	0.450							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				
	5.กปภ.สาขาบึงกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450	0.450							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				
	6.กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				
2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก							กษ.จ.						1									
	1.กปภ.สาขาอุดรธานี				0.460	0.458							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				
	2.กปภ.สาขากุมภวาปี				0.417	0.413							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				
	3.กปภ.สาขานันท				0.378	0.376							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				
	4.กปภ.สาขาหนองบัวลำภู				0.398					1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				
	5.กปภ.สาขาเลย				0.465	0.463							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				
	6.กปภ.สาขาหนองคาย				0.158						1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				
	7.กปภ.สาขาสกลนคร				0.460						1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				
	8.กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.203						1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ นท. ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical 2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย 1 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี	50.000			38.000			กจร.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	กจน. ดำเนินการจัดจ้าง			
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนากำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3.1.1 โครงการจัดการน้ำเสียอาค (WSP) งบลงทุน 1 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม. (ตมเมือง) พร้อมปรับสถานระบบจ่ายน้ำ ด้านถนนกว่าปี อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	18.000						กจร.	1										เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนแล้ว			
	2 งามปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาและอาคารผลิตของ-ทราเยกของ ระบบผลิตขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม. และจัดทำระบบสูบน้ำที่จากสระพักตะกอนกัลปมาผลิตใหม่ และระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านดอน)	3.000						กจร.					1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค น้ำบริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				
	3 ปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม. เป็น 150 ลบ.ม/ชม., ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม ด้านบ้านธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	8.000						กจร.					1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค น้ำบริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				
	4 ติดตั้งระบบท่อการขนส่งน้ำ, ปรับปรุงถังผลิตประปา พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. (น.ปากชุม)	1.000						กจร.					1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค น้ำบริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				
	5 งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนภาวกรองของ-พวยการของพร้อมเรือเปลี่ยนประปา พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. จำนวน 2 โรงกรอง (น.ท่าสุเทพ)	1.500						กจร.					1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค น้ำบริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				
	6 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลในมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	4.000						กจร.					1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค น้ำบริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				
	7 งามปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. เป็น 75 ลบ.ม/ชม. , จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบทอโยโซงขนาด 90 ลบ.ม/ชม. สูบลด 35 ม. ขึ้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แรดท่า) จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบทอโยโซง ขึ้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แสงสูง) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี พร้อมเปลี่ยนลิ้นชักในระบบ (น.หนองจาน)ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. จำนวน 2 โรงกรอง (น.ท่าสุเทพ)	2.000						กจร.		1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค น้ำบริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
	8 ปรับปรุงพื้นที่กำลังผลิตขนาด 110 ลบ.ม./ชม. เป็น 140 ลบ.ม./ชม. ตำบล คำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย	7.000						กทว.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ			
	9 ปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำบ้านจาว ตำบลนาหว้า อำเภอโนนไทย จังหวัดอุดรธานี	2.000						กทว.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ			
	10 งานเชื่อมเปลี่ยนประตูลูกข่าย พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. (ส.ทิวเหล็กยาว4)	0.800						กทล.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ			
	11 วางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	14.500						กทว.	1											เนื่องจากได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุนแล้ว		
	12 งานปรับปรุงพื้นที่กำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ. ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบท่อยาวขนาด 90 ลบ.ม./ชม. สูบลำ 35 ม. ขึ้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ตัวรีดควบคุม จำนวน 1 ชุด (น. วิสัยามหนอง)	2.000						กทล.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ			
	13 งานปรับปรุงพื้นที่กำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. เป็น 100 ลบ. ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบท่อยาวขนาด 120 ลบ.ม./ชม. สูบลำ 40 ม. ขึ้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ตัวรีดควบคุม จำนวน 1 ชุด (น. นาหม)	1.200						กทล.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ			
	14 งานเชื่อมเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำ และเชื่อมเปลี่ยนประตูลูกข่ายระบบกรอง (น. หนองวีระ)	0.600						กทล.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ			
	15 งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวทิ้งเชื่อมและประตูลูกข่ายโรงกรองแบบ ใบฟิว พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านนิคม)	2.500						กทล.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ			
	16 งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง , เปลี่ยนท่อกวลดกรอง-ทรายกรองพร้อมมือ เปิดปิดประตูลูกข่าย พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี พร้อมปรับปรุงโรงกรอง ระบบผลิต ขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (น.โซ่พิสัย)	1.000						กทล.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างน้ำสะอาด	1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																			เบิกจ่ายจริง
	17	งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง , เปลี่ยนภาวคกรอง-ทรายกรองพร้อมมือเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.โนนสูง)	0.800					กคค.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำสะอาด						
	18	งานปรับปรุงระบบท่อทางสูบน้ำและขุดลอกพร้อมติดตั้งระบบเดิมซากาในน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ (น.น้ำโสม)	0.800					กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำสะอาด						
	19	งานติดตั้งระบบเดิมซากาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ และปรับปรุงเครื่องจ่ายสารเคมี (แม่ข่าย)	0.800					กคค.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำสะอาด						
	20	งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและปรับเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (2 โรง) (น.พิบูลย์รักษ์)	0.400					กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำสะอาด						
	งบทำการปรับปรุงระบบผลิต																								
	1	กปภ.สาขาภูพานาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.353		กคค.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำสะอาด						
	2	กปภ.สาขาบ้านเอือ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)					0.282	0.281	กคค.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำสะอาด						
	3	กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)					0.212		กคค.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำสะอาด						
	4	กปภ.สาขาจำปาสัก (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)					0.247		กคค.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำสะอาด						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4.เลขที่ นท. ที่โอน	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ	6.อื่นๆ
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	5	กปภ.สาขาน้ำแพง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.247			กคค.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
		งานกำจัดตะกอน										1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	1	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282			กคค.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	2	กปภ.สาขาน้ำสูง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282			กคค.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	3	กปภ.สาขาสอย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.085			กคค.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	4	กปภ.สาขาสีหะดาน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282	0.282		กคค.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	5	กปภ.สาขาคันชัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.141	0.141		กคค.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	6	กปภ.สาขาวังสะพุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.141	0.140		กคค.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
7	กปภ.สาขาน้ำกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.085			กคค.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564					หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ		
		งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																เบิกจ่ายจริง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	8 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.212		กคค.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ			
	9 กปภ.สาขาท่งโค่น (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282		กคค.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ			
	10 กปภ.สาขาราชคฤพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.176		กคค.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ			
	3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งบลงทุน																					
	1 งานจัดหาและติดตั้งเครื่อง Generator ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 KVA จำนวน 1 ชุด (สถานีผลิตน้ำบ้านนิคม) กปภ.สาขาอุดรธานี(ท)	5.060						กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ			
	2 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 600 ฮม.ม/ชม. สูง 20 ม. จำนวน 1 ชุด (สระพืงโค่น) กปภ.สาขาเลย	2.400						กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ			
	3 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 500 ฮม.ม/ชม. สูง 50 ม.จำนวน 1 ชุด (แ่งคำพันตอม) กปภ.สาขากุมภวาปี	2.700						กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ			
4 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 400 ฮม.ม/ชม. สูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด และจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 120 ฮม.ม/ชม. สูง 50 ม.จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาเชียงคาน(แม่ข่าย)	3.040						กคค.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ				
5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 250 ฮม.ม/ชม. สูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แ่งสูงงาขาว) กปภ.สาขาวังสะพุง	1.320						กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง														
	6 จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. จำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าคงเดิม) กปภ.สาขามังภาพ	0.990						กภ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	7 จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าคงเดิม) กปภ.สาขากุมภวาปี	1.100						กภ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	8 จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูง 30 ม. พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าคงเดิม) กปภ.สาขาศรีสงคราม(น.นาหว้า)	1.100						กภ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	9 จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าคงเดิม) กปภ.สาขาศรีสงคราม(น.อากาศอำนวย)	0.990						กภ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	10 จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูง 45 ม. พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าคงเดิม) กปภ.สาขามหาชนะชัย(น.โนนสัง)	0.990						กภ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	11 ฐานติดตั้งระบบ VSD ควบคุมแรงดันในเส้นท่อ ขนาด 37 KW. และ 22 KW. กปภ.สาขามหาชนะชัย(น.ศรีบุญเรือง)	0.800						กภ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	12 จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าคงเดิม) กปภ.สาขาทุลา(น.นาแก)	0.880						กภ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	13 จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาน้ำขุ่น(น.บึงสามพัน)	1.210						กภ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	14 จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาน้ำขุ่น(น.บึงสามพัน)	1.100						กภ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส1)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
	15 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. (จำนวน 1 ชุด) แวงสูง กปภ.สาขาน้ำบ้านคูง(บ้านม่วง)	0.880						กภค.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	16 จัดหา Booster Pump ขนาด 12 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. จำนวน 2 ชุด และจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาสายชุมพล(แม่ซ้าย)	1.540						กภค.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	17 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 170 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำหัวหาด) กปภ.สาขาน้ำบ้านแพง	1.000						กภค.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	18 จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD กปภ.สาขาสว่างแดนดิน(สถานีผลิตน้ำบึงโน) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน(สถานีผลิตน้ำบึงโน)	1.000						กภค.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	งบทำการ																					
	1 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด				4.793			กภค.				1										
	2 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ กปภ.สาขาในสังกัด				3.702			กภค.				1										
	3 เครื่องมือวิทยุสื่อสาร กปภ.สาขาในสังกัด				1.755			กภค.				1										
		313.939	29.010	1.348	57.198	4.352	-		12	-	-	68	96	17	-							