



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ ๑๐๐4
วันที่ 6/10/64
เวลา 16.03.๙6

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๓๗๒

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน ๒.๑ แผนดำเนินงาน (EB๕) ให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเขต นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้และได้จัดส่งข้อมูลทาง E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตรี แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน นอ. กทส.๗

ดำเนินการต่อไป

(นายยุทธศักดิ์ แผงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๖ ต.ค. ๒๕๖๔

Rev Mr. Pramongkorn

มีคำสั่งลงนามต่อไป

ลงนาม

๖ ต.ค. ๒๕๖๔

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน คุณ ธิชัย

เพื่อดำเนินการต่อไป

๖ ต.ค. ๖๔

คสท. ลิกคณ นตจว

น.ท. ทนพม...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							งบลงทุน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4.วันที่ มท.เพิ่ เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																เบิกจ่าย จริง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการประจำปีในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ	WM1.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประจำปี 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100%																				
		1 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านจอมแจ้ง (โพนแก้ว) หมู่ 11 ตำบลทาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1.088	0.771	0.771				กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 200 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 25 ก.พ. 64 ตรวจรับ 3 มี.ค. 64	
		2 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	1.600	1.067	1.067				กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 120 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 25 ก.พ. 64 ตรวจรับ 3 มี.ค. 64	
		3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านหัววัดทุ่ง หมู่ 15 ซอยอยู่สงายนต์ ตำบลหัวขวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.535	0.363	0.363				กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 45 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 มี.ค. 64 ตรวจรับ 28 มี.ค. 64	
		4 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านดงเชียงคาน หมู่ 5 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1.312	0.970	0.970				กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 7 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 16 ก.พ. 64 ตรวจรับ 19 ก.พ. 64	
		เงินรายได้																				
		1 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านทุ่งหนองสะเม็ก หมู่3 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.160	0.159	0.159				กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 20 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 25 ก.พ. 64 ตรวจรับ 5 มี.ค. 64	
		2 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านเชียงน้อย หมู่10 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.338	0.336	0.336				กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 90 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 5 มี.ค. 64 ตรวจรับ 12 มี.ค. 64	
		3 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านจอมแจ้ง (โพนแก้ว) หมู่11 ตำบลทาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1.088						กมร.	1												ยกเลิกตามบันทึก ที่ มท 55220/6832 ลว. 30 พ.ย.63
		4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านนาเกลือ หมู่7 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	0.718	0.631	0.631				กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 150 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 30 มี.ค. 64 ตรวจรับ 12 พ.ค. 64	
		5 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านโพน หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	1.600						กมร.	1												ยกเลิกตามบันทึก ที่ มท 55220/6832 ลว. 30 พ.ย.63
		6 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านโคกน้อย หมู่8 ตำบลนาโหม อำเภอโนนโหม จังหวัดอุดรธานี	0.092	0.092	0.092				กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 7 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 4 ก.พ. 64 ตรวจรับ 9 ก.พ. 64	
		7 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านโนนแสงสุก (ฝั่งตะวันตก) หมู่9 ตำบลแสงสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.400	0.397	0.397				กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 58 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 12 มี.ค. 64 ตรวจรับ 17 มี.ค. 64	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							มอบหมาย ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จควรจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.เพื่อยื่น เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม																				
	8 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านท่าวัดทุ่ง หมู่16 ซอยคู่สุราษฎร์ ตำบลหัวแยง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.535						กพร.	1										ยกเลิกตามบันทึก ที่ มท 55220/6832 ลง. 30 พ.ย.63		
	9 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านดงหวด หมู่9 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.176	0.175	0.175				กพร.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 13 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 4 ก.พ. 64 ตรวจรับ 11 ก.พ.64		
	10 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำทางเข้าฝ่ายน้ำลาย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	0.352	0.350	0.350				กพร.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 20 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 21 มี.ค. 64 ตรวจรับ 25 มี.ค. 64		
	11 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านโนนยาง หมู่5 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.385	0.383	0.383				กพร.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 25 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 18 ก.พ. 64 ตรวจรับ 23 ก.พ.64		
	12 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านโคกสำ หมู่5 ตำบลชีวานสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	0.768	0.557	0.557				กพร.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 155 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 7 เม.ย. 64 ตรวจรับ 19 เม.ย. 64		
	13 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านนาบอนซอย 14 - ซอยข้างโรงเรียนนาบอน ตำบลนาข้าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	0.085	0.084	0.084				กพร.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 9 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 22 มี.ค. 64 ตรวจรับ 26 มี.ค. 64		
	14 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำซอยทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหมู หมู่2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู	0.033						กพร.	1										ยกเลิกตามบันทึก ที่ มท 55220/6832 ลง. 30 พ.ย.63		
	15 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำซอยพญาดี บ้านโพน ตำบลนาข้าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	0.088	0.087	0.087				กพร.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 9 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 22 มี.ค. 64 ตรวจรับ 26 มี.ค. 64		
	16 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำซอยวัดโคกสี บ้านดงหิน หมู่13 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.085						กพร.	1										ยกเลิกตามบันทึก ที่ มท 55220/6832 ลง. 30 พ.ย.63		
	17 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านค้อ หมู่1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.242	0.235	0.235				กพร.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 40 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 20 มี.ค. 64 ตรวจรับ 25 มี.ค. 64		
	18 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านโนนผาสูง หมู่9ตำบลผาสูง อำเภอภูพานาปี จังหวัดอุดรธานี	0.269	0.267	0.267				กพร.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 45 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 12 มี.ค. 64 ตรวจรับ 17 มี.ค. 64		
	19 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำทางเข้าแก่งคุดคู้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	0.112	0.111	0.111				กพร.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 10 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 22 มี.ค. 64 ตรวจรับ 26 มี.ค. 64		
	20 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำซอยแป๊ะเต่า,ซอยนาถก บ้านคตหมู ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดเลย	0.173	0.172	0.172				กพร.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 18 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 19 มี.ค. 64 ตรวจรับ 26 มี.ค. 64		
	21 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำซอยแป๊ะเต่า,ซอยนาถก บ้านคตหมู หมู่10 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1.500	1.056	1.056				กพร.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 70 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 23 เม.ย. 64 ตรวจรับ 27 เม.ย. 64		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							งบประมาณ ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	22	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านหนองแก่น ตำบลนาโปลิ่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	0.139					กมร.	1										ยกเลิกตามบันทึก ที่ มท 55220/6832 ลว. 30 พ.ย.63		
	23	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้าน บ้านนาโคกหนองขาว - ตีไผ่บ้านศาลาดู ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.512	0.336	0.336			กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 30 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 มี.ค. 64 ตรวจรับ 15 มี.ค. 64	
	24	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านพังเม็ก หมู่4 ตำบลจันทอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.288	0.287	0.287			กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 มี.ค. 64 ตรวจรับ 5 มี.ค. 64	
	25	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำขยายเชิงวัดสมเด็จมีเมือง หมู่6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	0.080	0.074	0.074			กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 10 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 ก.พ. 64 ตรวจรับงาน 23 ก.พ. 64	
	26	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านนาโพธิ์ หมู่5, หมู่12, หมู่17 ตำบลถูกู อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	4.004	3.157	3.157			กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 300 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ก.ย. 64 ตรวจรับงาน 8 ก.ย. 64	
	27	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านท่าหลวงวัด หมู่16 จากวัดมงคลชัยวรารามถึงโง้งลำสัตว์ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดนันทบุรี	0.480					กมร.	1											ยกเลิกตามบันทึก ที่ มท 55220/6832 ลว. 30 พ.ย.63	
	28	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสามแยกนาปากนาต - บ้านน้ำเย็นบ้านหินตั้ง ตำบลเชียงจาน อำเภอเชียงจาน จังหวัดเลย	0.288	0.287	0.287			กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 20 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 มี.ค. 64 ตรวจรับ 26 มี.ค. 64	
	29	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำโรงเรียนเมืองใหม่บ้านคำคอกคำ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1.845	1.206	1.206			กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 96 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 เม.ย. 64 ตรวจรับ 19 เม.ย. 64	
	30	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านหนองสูงเหนือ หมู่3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.345	0.251	0.251			กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 30 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 ก.พ. 64 ตรวจรับ 1 มี.ค. 64	
	31	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำชุมชนอัมพร3 ตำบลอาจสามารก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.288					กมร.	1											ยกเลิกตามบันทึก ที่ มท 55220/6832 ลว. 30 พ.ย.63	
	32	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านโนนศาลา หมู่2 ตำบลโนนศาลา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	1.600	1.112	1.112			กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 พ.ค. 64 ตรวจรับ 20 พ.ค. 64	
	33	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านคลองของโพธิ์ หมู่6 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านหนองตอ หมู่6 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	0.565	0.440				กมร.						1		ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า	ผู้ควบคุมงานแจ้งส่งงานสิทธิ์ค่าปรับและงานเข้าช่วยมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 23 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	เปลี่ยนชื่อตามบันทึก ที่ มท55220/6832 ลว. 30 พ.ย.63
	34	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านใหม่ หมู่1ตำบลอาจสามารก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.256	0.255	0.255			กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 มี.ค. 64 ตรวจรับ 3 มี.ค. 64	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ																	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง															
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	35	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.384	0.383	0.383				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 16 ก.พ. 64 ตรวจรับ 19 ก.พ. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	36	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ สวนธรรมานุสรณ์วัดโพธิ์ บ้านห้วยใหญ่ หมู่11 ตำบลดอนยาย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	0.076	0.076	0.076				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	37	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนทุ่งในสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	0.096	0.094	0.094				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	38	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านนาฮี หมู่16 (สายคันทันภูค-คันทันนอก) ตำบลคำบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.403	0.402	0.402				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	39	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านโพนทราย หมู่7 ตำบลสระโหล อำเภอศรีนคร จังหวัดหนองคาย	0.298	0.296	0.296				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	40	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหนองคาย 2076 ตำบลคำบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.118	0.117	0.117				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	41	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านเนินสะอาด หมู่8 ตำบลนาหวาด วาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.224	0.287	0.287				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	42	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านนาหวาน หมู่11 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.271	0.269	0.269				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	43	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ซอยเจริญบ้านกุดรัง หมู่2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านดือ จังหวัดอุดรธานี	0.081	0.081	0.081				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	44	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองโไทยเจริญ หมู่13, บ้านสะอาดนาบึง หมู่10 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	1.280	1.016	1.016				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	45	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านปะโคใต้ หมู่1, บ้านปะโคเหนือ หมู่2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	3.397	2.513	2.513				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	46	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ซอยหลังโรงเรียนบ้านชีลิคและซอยท้ายบ้าน หมู่7 ตำบลวังหลวง อำเภอวังหลวง จังหวัดเลย	0.185	0.184	0.184				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	47	ท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านค้อ หมู่1,2,9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.500	0.415	0.415				กพร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	48	ท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ซอยมิตรไมตรี หมู่6 ตำบลพรหม อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร	0.192						กพร.	1											ยกเลิกตามบันทึก ที่ มท 55220/6832 ลว. 30 พ.ย.63	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							งบอุดหนุน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4.เลขที่ มท.เพื่อยื่น เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																เบิกจ่าย จริง
	49	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านจำปา หมู่7 (ทุ่งหนองอู๋) ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	2.670	1.766	1.766			กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 90 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 5 พ.ค. 64 ตรวจรับ 17 พ.ค. 64		
	50	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านกรวย หมู่6 ถนนมิตรภาพ ตำบลกรวย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.462	0.461	0.461			กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 7 มี.ค. 64 ตรวจรับ 10 มี.ค. 64		
	51	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนเลียบบึงอ้อ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	0.320					กมร.	1											ยกเลิกตามบันทึก ที่ มท 55220/6832 ลว. 30 พ.ย.63		
	52	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ชุมชนดอนแก้ว หมู่13 ซอยชัยพัฒนา ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	0.150	0.149	0.149			กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 4 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 18 ก.พ. 64 ตรวจรับ 23 ก.พ.64		
	53	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ อำเภออุบลชัย - บ้านกุดกาบคำ หมู่7 - บ้านหินฆา หมู่4 ตำบลปะโค อำเภออุบลชัย จังหวัดอุดรธานี	2.240	1.773	1.773			กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 150 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 ส.ค. 64 ตรวจรับ 9 ส.ค. 64		
	54	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านโนนคำมี หมู่2 ตำบลพิชัยสาม พค อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	0.480	0.377	0.377			กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 30 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 19 เม.ย. 64 ตรวจรับ 22 เม.ย. 64		
	55	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านป่าหิวัน หมู่7 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1.280	0.952	0.952			กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 45 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 23 เม.ย. 64 ตรวจรับงาน 28 เม.ย. 64		
	56	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ซอยแสงสุริย์ หมู่7 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	0.114	0.112	0.112			กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 7 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 10 ก.พ. 64 ตรวจรับงาน 17 ก.พ. 64		
	57	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	3.660	2.477	2.477			กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 5 ก.ค 64 ตรวจรับ 13 ก.ค. 64		
	58	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองโน หมู่2 - บ้านดงโง หมู่3 ตำบลอุบลชัย อำเภออุบลชัย จังหวัดอุบลราชธานี	1.600	1.260	1.260			กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 14 พ.ค. 64 ตรวจรับ 18 พ.ค. 64		
	59	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านพระของ หมู่13 ตำบลพระของ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	0.240	0.239	0.239			กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 มี.ค. 64 ตรวจรับ 5 มี.ค. 64		
	1	1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เงินอุดหนุน 100% งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำ ตำบลอัมพชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	14.500	8.551	8.551			กมร.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์	สามารถควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 16 ก.ค. 64 ตรวจรับ 3 ส.ค. 64		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							มอบหมาย ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบหักการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม.ชม. (ตมเมือง) พร้อม ประสาบบนจ่ายน้ำ ตำบลกุ่มรวี อำเภอกุ่มรวี จังหวัด อุดรธานี	18,000	15,187	11,702				กมร.					1		สัญญาสิ้นสุดเมื่อเมื่อไป ปีงบประมาณ2565		ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่ม ประสิทธิภาพและ ความสามารถ จ่ายน้ำได้อย่าง ต่อเนื่อง รวมถึงการ นำข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อวางแผนระบบ ผลิตจ่าย	สามารถควบคุม ระบบการผลิตและ จ่ายน้ำได้อย่าง ต่อเนื่อง รวมถึงการ นำข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อวางแผนระบบ ผลิตจ่าย	ตรวจจำนวนครั้งที่1 วันที่ 5 พ.ค. 64/ครั้งที่2 วันที่ 16 ก.ย. 64	
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ 2.1.1 ปรับปรุงพื้นที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100%							กมร.										ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยกเลิกสัญญา/ตรวจรับงาน งวด1 วันที่ 11 พ.ค. 64/ งวดที่2 วันที่ 19 ก.ค. 64	
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา โพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	20,806	13,290	13,290				กมร.					1		ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างตาม สัญญา	ดำเนินการยกเลิกสัญญา และจัดหาผู้รับจ้างใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย		
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา สกลนคร - (กุสุมาลย์) อำเภอเมืองสกลนคร-กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร	10,790	7,757	7,757				กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 10 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 18 มิ.ย. 64	
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	10,000	6,392	6,392				กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 25 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 6 ก.ค. 64	
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา หนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นาแก) อำเภอเมือง หนองบัวลำภู-ศรีบุญเรือง-นาแก จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	10,000	8,402	8,402				กมร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 17 มิ.ย. 64	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)
การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							งบพอควร ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	5 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสวยอำเภอมะนังเลย จังหวัดเลย	12.334	11.720	11.720			กจร.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 18 ส.ค. 64 ตรวจรับ 14 ก.ย. 64	
	2.1.1 ปรับปรุงเส้นทางท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพเงินรายได้ 1 งานปรับปรุงเส้นทาง สะพานข้ามห้วยเขื่อนศรีนครินทร์ ถนนพรหมพัฒนา อำเภอน้ำโสม จังหวัดสุโขทัย	0.261	0.188	0.188			กจร.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 29 ก.ค. 64 ตรวจรับ 2 ส.ค. 64	
	2 งานปรับปรุงเส้นทาง คันลัดสะพานทางหลวงหมายเลข 2414 อำเภอน้ำโสม จังหวัดสุโขทัย	0.190	0.259	0.259			กจร.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 29 ก.ค. 64 ตรวจรับ 2 ส.ค. 64	
	3 งานปรับปรุงเส้นทาง ซอยสิทธิโสมถน ดึงถนนหนองคาย-โพนพิสัย อำเภอมะนัง จังหวัดหนองคาย	0.175	0.174	0.174			กจร.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 9 เม.ย. 64 ตรวจรับ 27 เม.ย. 64	
	4 งานปรับปรุงเส้นทาง ซอยช้างคดพินิจหนองขั้ววัดน้ ซอยช้างคุด ถนนโรงสี-วัดอุบลอำเภอมะนัง จังหวัดหนองคาย	0.132	0.132	0.132			กจร.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 ก.ค. 64 ตรวจรับ 12 ก.ค. 64	
	5 งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนสีหิระนคร อำเภอมะนัง จังหวัดหนองคาย	0.181	0.180	0.180			กจร.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 9 เม.ย. 64 ตรวจรับ 27 เม.ย. 64	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ							3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																	เบิกจ่าย จริง
	6	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซ่อมรักษาท่อพองดัน (ชอยศิริรัตน์) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.153	0.152	0.152				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 9 เม.ย. 64 ตรวจรับ 27 เม.ย. 64		
	7	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหน้าสี่แยกทุ่งธาตุบ้านหลักโพธิ์ อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	0.460	0.459	0.459				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 26 มี.ค. 64 ตรวจรับ 29 มี.ค. 64		
	8	งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหน้าบ้านพักตำรวจโพนพิสัย อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	0.092	0.092	0.092				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 11 ก.พ. 64 ตรวจรับ 16 ก.พ. 64		
	9	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย16 ถึง ซอย18 อำเภอปากคาด จังหวัดบึง กาฬ	0.299	0.298	0.298				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 11 ก.พ. 64 ตรวจรับ 16 ก.พ. 64		
	10	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย5 และ ซอย12 อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึง กาฬ	0.134	0.134	0.134				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 11 ก.พ. 64 ตรวจรับ 16 ก.พ. 64		
	11	งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรี เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	2.079	2.076	2.076				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 27 พ.ค. 64 ตรวจรับ 4 มิ.ย. 64		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จควรจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง														
	12	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซ่อมถังเก็บบนถนนศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	0.100	0.099	0.099				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 11 ก.พ. 64 ตรวจรับ 17 ก.พ. 64
	13	งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านนาหนองพุ่ม ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.180	0.168	0.168				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 20 เม.ย. 64 ตรวจรับ 22 เม.ย. 64
	14	งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานบ้านห้วยทองสี ตำบลดงไม้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.270	0.269	0.269				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ11 ส.ค. 64 ตรวจรับ 17 ส.ค. 64
	15	งานปรับปรุงเส้นท่อ หลัง บขส.ใหม่ ตำบลกุ่มกรวปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.264	0.262	0.262				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ11 ส.ค. 64 ตรวจรับ 17 ส.ค. 64
	16	งานปรับปรุงเส้นท่อ ตลาดนาอากุม ตำบลกุ่มกรวปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.158	0.157	0.157				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ11 ส.ค. 64 ตรวจรับ 17 ส.ค. 64
	17	งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านหนองจาน ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	0.158	0.148	0.148				กวจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 2 เม.ย. 64 ตรวจรับ 8 เม.ย. 64

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							งบพอควร ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	18	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 ถึงศรีเชียงใหม่ โรงพยาบาลพระพรหมบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	2.200	2.112	2.112			กมจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 30 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 8 ก.ค. 64	
	19	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 คลองกุดลิ้ม-บ้านโนนระชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	0.647	0.548	0.548			กมจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 14 พ.ค. 64 ตรวจรับ 20พ.ค. 64	
	20	งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณหน้าตลาด อำเภอบ้านม่วง ถึง สีแยกไฟแดงป้อมตำรวจ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	0.960	0.879	0.879			กมจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 20 เม.ย. 64 ตรวจรับ 6 พ.ค. 64	
	21	งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2022 สีแยกไฟแดงเพ็ญ ถึง ทางแยกบ้านเหล่าสูง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	0.581	0.484	0.484			กมจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 5 ก.ค. 64 ตรวจรับ 13 ก.ค. 64	
	22	งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเขี้ยว-ขอม(ตำบลพระเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.448	0.447	0.447			กมจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 5 เม.ย. 64 ตรวจรับ 20 เม.ย. 64	
	23	งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเขี้ยว-พระเจริญ(ตำบลพระเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.458	0.456	0.456			กมจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 19 มี.ค. 64 ตรวจรับ 30 มี.ค. 64	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ		
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง	4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม																					
		24	งานปรับปรุงเส้นทาง บ้านเขียด-ลาดพระเจริญ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	0.398	0.397	0.397				กจร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 5 เม.ย. 64 ตรวจรับ 20 เม.ย. 64
		25	งานปรับปรุงเส้นทาง บ้านสันติสุข ตำบลหนองญาติ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.625	0.518	0.518				กจร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	แก้ไขข้อตามบันทึก ที่มท 55220/6828 ลง. 30 พ.ย.63
		26	งานปรับปรุงเส้นทาง สะพานมอ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.167	0.165	0.165				กจร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 22 มี.ย. 64 ตรวจรับ 28 มี.ย. 64
		27	งานปรับปรุงเส้นทาง บ้านนาคำไธ ตำบลนาคำไธ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.450	0.449	0.449				กจร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 28 เม.ย. 64 ตรวจรับ 12 พ.ค. 64
		28	งานปรับปรุงเส้นทาง สถานีตำรวจด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	0.211	0.209	0.209				กจร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 16 เม.ย. 64 ตรวจรับ 23 เม.ย. 64
29	งานปรับปรุงเส้นทาง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	0.211	0.209	0.209				กจร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 16 เม.ย. 64 ตรวจรับ 23 เม.ย. 64		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							งบพอประมาณ ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบหักการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จควรจำนวน	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม																		4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ		
	30 งานปรับปรุงเส้นทาง ซอยช้างวัดโพธิ์ชัยมรณะ ม.6 ตำบล ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.282	0.280	0.280			กวจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 11 พ.ค. 64 ตรวจรับ 16 พ.ค. 64	
	31 งานปรับปรุงเส้นทาง ซอยช้างวัดจอมณี ม.4 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.169	0.167	0.167			กวจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 13 มี.ค. 64 ตรวจรับ 20 เม.ย. 64	
	32 งานปรับปรุงเส้นทาง รางกีดซ้าย 11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะ พุง จังหวัดเลย	0.450	0.450	0.450			กวจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 30 เม.ย. 64 ตรวจรับ 11 พ.ค. 64	
	33 งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนเสวรีไทย-ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุนาวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.253	0.238	0.238			กวจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 ก.ค. 64 ตรวจรับ 9 ก.ค. 64	
	34 งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนเสวรีไทย-ถนนรัฐบำรุง ตำบลธาตุนาวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.253	0.252	0.252			กวจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 11 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 64	
	35 งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร- นครพนม ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	0.373	0.371	0.371			กวจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 11 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 21 มิ.ย. 64	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							งบพอประมาณ ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	36	งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุมาลัย ตำบลสุมาลัย อำเภอสุมาลัย จังหวัดสกลนคร	0.373	0.371	0.371				ก.ร.จ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 2 ก.ค. 64 ตรวจรับ 9 ก.ค. 64
	37	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสุขะโชติชัย หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.204	0.203	0.203				ก.ร.จ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 25 ก.พ. 64 ตรวจรับ 3 มี.ค. 64
	38	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยยายสุคร ซอยปึงะมิตร หมู่ที่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.199	0.197	0.197				ก.ร.จ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 26 เม.ย. 64 ตรวจรับ 29 เม.ย. 64
	39	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนภูมิภักดี ถนนพหลโยธิน ถนนช้างหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.376	0.374	0.374				ก.ร.จ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 26 เม.ย. 64 ตรวจรับ 29 เม.ย. 64
	40	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนประเสริฐสมัย (ช่วงถนนเลี้ยวหลังวัดวัด-ถนนนอนันต์บริหาร) หมู่6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	0.108	0.107	0.107				ก.ร.จ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 21 ก.ค. 64 ตรวจรับ 22 ก.ค. 64
	41	งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนสุขสุโข (ช่วงถนนศรีสำราญ-ถนนโพธิ์ศรี) หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.089	0.089	0.089				ก.ร.จ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 25 ก.พ. 64 ตรวจรับ 3 มี.ค 64

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							งบพอประมาณ ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบหักการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.วันที่ มท.พ.โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ		
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง	
	42 งานปรับปรุงเส้นท่อช่วงข้ามถนนทุกซอย ตำบลพรหมานิคม อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	0.180	0.178	0.178				กจร.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 16 มี.ค 64 ตรวจรับ 19 มี.ค 64	
	43 งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในด้านละเวอี ตำบลละเวอี อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร	1.900	0.821	0.821				กจร.								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 2 เม.ย. 64 ตรวจรับ 2 เม.ย. 64
	44 งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในด้านความริ้วาดตำบลสวนนิเวศ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	1.458	1.308	1.308				กจร.								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 4 ส.ค. 64
	45 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยพอชื่นย์ ถนนเลี้ยวเมือง หมู่3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.106	0.103	0.103				กจร.								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 15 ก.พ. 64 ตรวจรับ 23 ก.พ. 64
	46 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยทุ่งสัน ถนนเลี้ยวเมือง หมู่3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.106	0.103	0.103				กจร.								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 15 ก.พ. 64 ตรวจรับ 23 ก.พ. 64
	47 งานปรับปรุงเส้นท่อปูลาบ้านฮาทารตามสัง หมู่ 2 ตำบลเวญ อำเภอเวญนคร จังหวัดนครพนม	0.460	0.458	0.458				กจร.								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 1 เม.ย. 64 ตรวจรับ 7 เม.ย. 64

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							มอบหมาย ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	48	งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อเมนจ่ายน้ำบ้านนาจิว ตำบลนาหว้า อำเภอ บ้านแพง จังหวัดนครพนม	1.500	1.260	1.260				กจร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 พ.ค. 64 ตรวจรับ 10 มิ.ย. 64
	49	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนราชพฤกษ์ ตำบลโนนเมือง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	0.500	0.449	0.449				กจร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 1 เม.ย. 64 ตรวจรับ 20 เม.ย. 64
	50	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำข้ามทาง ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.090	0.089	0.089				กจร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 1 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 16 มิ.ย. 64
	51	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำข้ามทาง ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรี สงคราม จังหวัดนครพนม	0.303	0.302	0.302				กจร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 11 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 16 มิ.ย. 64
	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC							กจร.													
	1	กปภ.สาขาอุดรธานี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450				1											
	2	กปภ.สาขาอุบลราชธานี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450	0.449	0.449							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 28 เม.ย. 64 ตรวจรับ 29 เม.ย. 64
	3	กปภ.สาขาบ้านดุง(แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450	0.450	0.450							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 5 เม.ย. 64 ตรวจรับ 8 เม.ย. 64

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							งบพอชงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	4 กปภ.สาขาหนองคาย(แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450	0.450	0.450							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ12 พ.ค. 64 ตรวจรับ 12 พ.ค. 64	
	5 กปภ.สาขาน้ำตกพี้ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450	0.450	0.450							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 8 เม.ย. 64 ตรวจรับ 20 เม.ย. 64	
	6 กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450	0.450	0.450							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 7 ก.ค. 64 ตรวจรับ 9 ก.ค. 64	
	2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก							กรจ.													
	1 กปภ.สาขาศุขธารณี				0.460	0.458	0.458							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64	
	2 กปภ.สาขากุมภวาปี				0.417	0.413	0.413							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64	
	3 กปภ.สาขาน้ำหนาว				0.378	0.376	0.376							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							มอบหมาย ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบหักการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.ระยะที่ มท. 7 โยน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	4 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู				0.398	0.357	0.357							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64	
	5 กปภ.สาขานนทบุรี				0.465	0.463	0.463							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64	
	6 กปภ.สาขาหนองคาย				0.158	0.158	0.158							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64	
	7 กปภ.สาขาสกลนคร				0.460	0.459	0.459							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64	
	8 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.203	0.203	0.203							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64	
	9 กปภ.สาขาสรรพนา				0.285	0.284	0.284							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่าง ถูกต้อง	สามารถดำเนินการ ตามแผนจัดการน้ำ สูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							งบพอรวม ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	10	กปภ.สาขาธาตุพนม				0.124	0.124	0.124							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64
	11	กปภ.สาขาพังโคน				0.320	0.319	0.319							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64
	12	กปภ.สาขาบ้านแพง				0.141	0.140	0.140							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64
	13	กปภ.สาขาโพธิ์สัย				0.052	0.051	0.051							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 21 ก.ย.64 ตรวจรับ 23 ก.ย. 64
		LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ Critical																			
	1	กปภ.สาขาคูขามสี	265.688	261.369		38.000			กจร.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	สัญญาเลขที่ ผกม. 2/2564 ทำสัญญารวันที่ 29 มิ.ย. 64
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	S3 พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง																				
	QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																				
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																				
	งบลงทุน																				
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1	ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม. (คงมีถัง) พร้อม	18.000						กผร.	1											
	ประสานระบบจ่ายน้ำ ตำบลกุ่มขาววิ อำเภอกุ่มขาววิ จังหวัด																				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
																			4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ		
	2	งานปรับปรุงระบบกรองพร้อมเปลี่ยนถาวรกรองทรายกรอง ระบบผลิตขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. และจัดทำระบบสูบน้ำที่จากสระพักตะกอนกลับมาผลิตใหม่ และระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านดอน)	3,000	2,600	2,600				กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างสอดคล้องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ส.ค. 64 ตรวจรับ 6 ส.ค. 64
	3	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม., ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. ด้านหน้าธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	8,000	7,981	7,981				กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างสอดคล้องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 27 ก.ย. 64 ตรวจรับ 27 ก.ย.64
	4	ติดตั้งระบบท่อระบายน้ำ , ปรับปรุงเชื่อมเปลี่ยนประตูปิด พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.ปากชม)	1,000	0.868					กวด.						1	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า	ผู้ควบคุมงานแจ้งผลงานให้ค่าปรับและงานเข้าช่วยมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างสอดคล้องและมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	แจ้งผลงานสิทธิคำปรับ
	5	งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง , เปลี่ยนวาล์วกรองทรายกรอง พร้อมเชื่อมเปลี่ยนประตูปิด พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 โรงกรอง (น.ท่าอุเทน)	1,500	1,378	1,378				กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างสอดคล้องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 30 ก.ค. 64 ตรวจรับ 30 ก.ค. 64
	6	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้านหลังเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	4,000	3,669	1,574				กวด.						1	สัญญาสิ้นสุดเหลือไม่ ถึงประมาณ2565		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างสอดคล้องและมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	เบิกงวดที่1 วันที่ 20 ก.ค. 64/งวดที่2 วันที่ 15 ก.ย. 64
	7	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยดใช้ขนาด 90 ลบ.ม./ชม. สูงส่ง 35 ม. รับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ความคุม จำนวน 1 ชุด (แสงคำ) จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยดใช้ รับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้ตู้ควบคุม ความคุม จำนวน 1 ชุด (แสงสูง) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี พร้อมเปลี่ยนถังพักน้ำ	2,000	1,734					กวด.						1	สัญญาสิ้นสุดเหลือไม่ ถึงประมาณ2565		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างสอดคล้องและมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	แก้ไขข้อตามบันทึก ที่ มท55220/6828 ลง. 30 พ.ย.63
	8	ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตขนาด 110 ลบ.ม./ชม. เป็น 140 ลบ.ม./ชม. ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย	7,000	6,475	1,233				กวด.						1	สัญญาสิ้นสุดเหลือไม่ ถึงประมาณ2565		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างสอดคล้องและมีขั้นตอนจัดการ	
	9	ปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำบ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	2,000	1,800					กวด.						1	ผจ. ไม่สามารถ ดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกสัญญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างสอดคล้องและมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							งบอุดหนุน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																เบิกจ่าย จริง
	10	งานซื้อเปลี่ยนประตุน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบ ผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. (ส.หัวหมากล่าง)	0.800	0.703	0.703			กวด.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนไดู้ปโภค บริโภคน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 28 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 6 ก.ค. 64			
	11	วางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง-จ่ายน้ำ ตำบลนิชัย อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย	14.500					กวด.	1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนไดู้ปโภค บริโภคน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ	ยกเลิกตามบันทึก ที่ มท 55220/6832 ลง. 30 พ.ย.63			
	12	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยดใ้จขนาด 90 ลบ.ม./ชม. สูบลึง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ตัวหรี ควบคุม จำนวน 1 ชุด (น.วังสามหมอ)	2.000	1.799				กวด.						1		สัญญาสิ้นสุดเหลือไม่ ปีงบประมาณ2565		มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนไดู้ปโภค บริโภคน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	แก้ไขข้อตามบันทึก ที่ มท55220/6894 ลง. 4 ธ.ค.63		
	13	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. เป็น 100 ลบ.ม./ชม. ,จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยดใ้จขนาด 120 ลบ.ม./ชม. สูบลึง 40 ม.ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ตัวหรี ควบคุม จำนวน 1 ชุด (น.นาแก)	1.200	1.008	1.008			กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนไดู้ปโภค บริโภคน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 19 ก.ค. 64 ตรวจรับ 23 ก.ค.64		
	14	งานซื้อเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำ และซื้อเปลี่ยนประตูระบาย ตะกอน (น.หนองวัวซอ)	0.800	0.561	0.561			กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนไดู้ปโภค บริโภคน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 7 พ.ค 64 ตรวจรับ 11 พ.ค 64		
	15	งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบกึ่งอัตโนมัติและประตูน้ำใ้จ กรองแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านผือม)	2.500	2.229	2.229			กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนไดู้ปโภค บริโภคน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 3 ก.ย. 64 ตรวจรับ 3 ก.ย. 64		
	16	งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง , เปลี่ยนวาล์วกรอง-หยาบกรอง พร้อมเรือเปลี่ยนประตุน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี พร้อม ปรับปรุงโรงกรอง ระบบผลิต ขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (น.โพธิ์ชัย)	1.000	0.938	0.938			กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนไดู้ปโภค บริโภคน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ	แก้ไขข้อตามบันทึก ที่ มท55220/6828 ลง. 30 พ.ย.63		
	17	งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง , เปลี่ยนวาล์วกรอง-หยาบกรอง พร้อมเรือเปลี่ยนประตุน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบ ผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.โนนสัง)	0.800	0.725	0.725			กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนไดู้ปโภค บริโภคน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ	แก้ไขข้อตามบันทึก ที่ มท55220/6828 ลง. 30 พ.ย.63		
	18	งานปรับปรุงระบบท่อทางดูดแบบหมุนสอย พร้อมติดตั้งระบบดื่ม อากาศในน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ (น.น้ำโสม)	0.800	0.520	0.520			กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนไดู้ปโภค บริโภคน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 25 มิ.ย. 64		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรงจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง														
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	19	งานติดตั้งระบบเดิมซากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ และปรับปรุงเครื่องจ่ายสารเคมี (แม่ข่าย)	0.800	0.690				กวด.						1		ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า	ผู้ควบคุมงานแจ้งลงวน บริษัคนำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้คุณภาพ บริษัคนำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	20	งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและวิธีเปลี่ยนประตุน้ำ ควบคุมผลิตขนาด 30 ลบ.ม.ชม. (2 โรง) (น.พิบูลย์รักษ์)	0.400	0.399	0.399			กวด.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้คุณภาพ บริษัคนำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 18 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 24 มิ.ย. 64
	งบทำการ ปรับปรุงระบบผลิต																				
	1	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.353	0.351	0.351	กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้คุณภาพ บริษัคนำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 5 ก.ค. 64 ตรวจรับ 5 ก.ค. 64
	2	กปภ.สาขาน้ำเค็ม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282	0.281	0.281	กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้คุณภาพ บริษัคนำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 5 เม.ย. 64 ตรวจรับ 16 เม.ย. 64
	3	กปภ.สาขาโพธารณย์ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.212	0.211	0.211	กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้คุณภาพ บริษัคนำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 22 มิ.ย.64 ตรวจรับ 25 มิ.ย. 64
	4	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.247	0.246	0.246	กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้คุณภาพ บริษัคนำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 25 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 25 มิ.ย. 64
	5	กปภ.สาขาน้ำพอง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.247	0.247	0.247	กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้คุณภาพ บริษัคนำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 11 ส.ค 64 ตรวจรับ 16 ส.ค. 64
งานกำจัดตะกอน																					
1	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282	0.281	0.281	กวด.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้คุณภาพ บริษัคนำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 15 พ.ค. 64 ตรวจรับ 22 มิ.ย. 64

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								งบประมาณ ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง														
	2	กปร.สาขาบ้านสูง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282	0.281	0.281	กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 29 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 30 มิ.ย. 64
	3	กปร.สาขาสลย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.085	0.085	0.085	กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการ	
	4	กปร.สาขาเขื่อนคาน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282	0.282	0.282	กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 2 เม.ย. 64 ตรวจรับ 7 เม.ย. 64
	5	กปร.สาขาน้ำซำ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.141	0.141	0.141	กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 1 เม.ย. 64 ตรวจรับ 7 เม.ย. 64
	6	กปร.สาขาส่งสุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.141	0.140	0.140	กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 1 เม.ย. 64 ตรวจรับ 7 เม.ย. 64
	7	กปร.สาขาน้ำกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.170	0.169	0.169	กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 25 พ.ค. 64 ตรวจรับ 7 มิ.ย. 64
	8	กปร.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.212	0.211	0.211	กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 9 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 9 มิ.ย. 64
	9	กปร.สาขาท่งโดน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282	2.811	2.811	กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 28 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 29 มิ.ย. 64
	10	กปร.สาขาราดุดน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.176	0.175	0.175	กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 2 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 4 มิ.ย. 64
	11	กปร.สาขากุมภวาปี(สถานีผลิตน้ำประปา)				0.040	0.040	0.040	กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 1 ก.ย. 64 ตรวจรับ 2 ก.ย. 64

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							มอบหมาย ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	12	กปภ.สาขาสถกนคร (สถานีผลิตน้ำบ้านดอนเชียงชุม)				0.300	0.299	0.299	กวด.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน และมีขั้นตอนจัดการ	ประชาชนได้บริโภค บริการน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 31 ส.ค. 64 ตรวจรับ 2 ก.ย. 64	
	13	กปภ.สาขาสถกนคร (แม่ข่าย)				0.297	0.296	0.296	กวด.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิต และการควบคุม คุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค บริการน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 31 ส.ค. 64 ตรวจรับ 2 ก.ย. 64	
	3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)								กวด.												
	1	งานจัดหาและติดตั้งเครื่อง Generator ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 KVA จำนวน 1 ชุด (สถานีผลิตน้ำบ้านนิคม) กปภ.สาขาสุดทรายใหญ่	5.060	5.000	5.000				กวด.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ เสี่ยงที่จะเกิด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ส.ค. 64 ตรวจรับ 19 ส.ค. 64	
	2	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ ควบคุม ขนาด 600 ลบ.ม./ชม. สูง 20 ม. จำนวน 1 ชุด (สระพัก น้ำดิบ) กปภ.สาขาสาย	2.400	1.487	1.487				กวด.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 23 เม.ย. 64 ตรวจรับ 27 เม.ย. 64	
	3	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ ควบคุม ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สูง 50 ม.จำนวน 1 ชุด (แนวต่ำ พันตม) กปภ.สาขากุมภวาปี	2.700	1.753	1.753				กวด.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 3 ก.ย. 64 ตรวจรับ 8 ก.ย. 64	
	4	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ ควบคุม ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด และ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ ควบคุม ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. สูง 50 ม.จำนวน 1 ชุด กปภ. สาขาเชียงคน(แม่ข่าย)	3.040	2.187					กวด.					1	สัญญาสิ้นสุดเหลือไป ปีงบประมาณ2565		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ เสี่ยงที่จะเกิด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	5	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ ควบคุม ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แนวสูง ทรายขาว) กปภ.สาขาวังสะพุง	1.320	0.956	0.956				กวด.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	6	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ ควบคุม ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. จำนวน 1 ชุด (แนวต่ำ คอนกรีต) กปภ.สาขาปังกาฬ	0.990	0.771	0.771				กวด.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	7	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. พร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แนว แรงต่ำลงเมือง) กปภ.สาขากุมภวาปี	1.100	0.764	0.764				กวด.						1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 30 ส.ค. 64 ตรวจรับ 3 ก.ย. 64	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564						งบพอความ ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ				
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต							7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร		วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																เบิกจ่าย จริง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	8	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูงสุด 30 ม. พร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แพ แรงต่ำ) กปภ.สาขาศรีสงคราม(น.นาหว้า)	1.100	0.929				กวด.						1	สัญญาสิ้นสุดเหลือไม่ ปึงประมาณ2565		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	แก้ไขข้อตามบันทึก ที่ มท55220/6828 ลว. 30 พ.ย.63			
	9	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. สูงสุด 35 ม. พร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แรง สูง) กปภ.สาขาศรีสงคราม(น.อากาศอ่าว)	0.990	0.603	0.603			กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์			
	10	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูงสุด 45 ม. พร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แรง ต่ำ) กปภ.สาขานองบัวลำภู(น.โนนสูง)	0.990	0.832				กวด.						1	สัญญาสิ้นสุดเหลือไม่ ปึงประมาณ2565		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	แก้ไขข้อตามบันทึก ที่ มท55220/6828 ลว. 30 พ.ย.63			
	11	งานติดตั้งระบบ VSD ควบคุมแรงดันในถังเหล็ก ขนาด 37 KW. และ 22 KW. กปภ.สาขานองบัวลำภู(น.ศรีบุญเรือง)	0.800	0.692	0.692			กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 16 ก.ย. 64 ตรวจรับ 20 ก.ย. 64			
	12	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูงสุด 40 ม. จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำ) กปภ.สาขาทุพหม(น.นาแก)	0.880	0.641	0.641			กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์			
	13	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ ควบคุม ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูงสุด 35 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาบ้านดุง (แม่ข่าย)	1.210	0.803	0.803			กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 9 ก.ย. 64 ตรวจรับ 9 ก.ย. 64			
	14	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูงสุด 40 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาบ้านดุง(น.เพ็ญ- บ้านดุง)	1.100	0.782	0.782			กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 10 ก.ย. 64 ตรวจรับ 10 ก.ย. 64			
	15	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูงสุด 35 ม. (จำนวน 1 ชุด) แรงสูง กปภ.สาขาบ้านดุง(น.บ้านม่วง)	0.880	0.606	0.606			กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 10 ก.ย. 64 ตรวจรับ 10 ก.ย. 64			
	16	จัดหา Booster Pump ขนาด 12 ลบ.ม./ชม. สูงสุด 35 ม. จำนวน 2 ชุด และ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อม ตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. สูงสุด 40 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาทุพหม(แม่ข่าย)	1.540	1.070				กวด.						1	สัญญาสิ้นสุดเหลือไม่ ปึงประมาณ2565		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	แก้ไขข้อตามบันทึก ที่ มท55220/6828 ลว. 30 พ.ย.63			
	17	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ ควบคุม ขนาด 170 ลบ.ม./ชม. สูงสุด 40 ม. จำนวน 1 ชุด (แรง ต่ำ/ห้วย) กปภ.สาขาบ้านแพง	1.000	0.736	0.736			กวด.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)
การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							มอบหมาย ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จหรือจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน เปลี่ยนแปลงประมาณ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	18 จัดทำและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD กปภ.สาขาสว่างแดนดิน(สถานีผลิตน้ำปึงโน) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน(สถานีผลิตน้ำปึงโน)	1.000	0.742	0.742				กวด.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 17 ก.ค. 64 ตรวจรับ 29 ก.ค.64
	งบทำการ							กวด.													
	1 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด							กวด.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	กปภ.สาขานองบัวลำภู					0.207	0.160								1						
	กปภ.สาขาเชียงคาน					0.143	0.138								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	กปภ.สาขาโพนพิสัย					0.229	0.199								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	2 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำกปภ.สาขาในสังกัด							กวด.										ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	กปภ.สาขาคุดขานี					0.408	0.407								1			กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 30 ส.ค. 64 ตรวจรับ 7 ก.ย. 64	
	กปภ.สาขากุมภวาปี					0.174	0.173								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 30 ส.ค. 64 ตรวจรับ 7 ก.ย. 64
	กปภ.สาขาน้ำน้อย					0.231	0.230								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 30 ส.ค. 64 ตรวจรับ 7 ก.ย. 64
	กปภ.สาขาน้ำสูง					0.187	0.186								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 30 ส.ค. 64 ตรวจรับ 7 ก.ย. 64
	กปภ.สาขานองบัวลำภู					0.249	0.247								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 1 ก.ย. 64 ตรวจรับ 6 ก.ย. 64
	กปภ.สาขาเดช					0.219	0.218								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 2 ก.ย. 64 ตรวจรับ 3 ก.ย. 64
	กปภ.สาขาเชียงคาน					0.134	0.133								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 2 ก.ย. 64 ตรวจรับ 3 ก.ย. 64

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)
การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							มอบหมาย ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	กปภ.สาขาคำม้าย				0.135	0.134	0.134							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 ก.ย. 64 ตรวจรับ 3 ก.ย. 64		
	กปภ.สาขารังสิต				0.074	0.073	0.073							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 ก.ย. 64 ตรวจรับ 3 ก.ย. 64		
	กปภ.สาขานนทบุรี				0.138	0.137	0.137							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 ก.ย. 64 ตรวจรับ 2 ก.ย. 64		
	กปภ.สาขารังสิต				0.118	0.117	0.117							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 3 ก.ย. 64 ตรวจรับ 6 ก.ย. 64		
	กปภ.สาขารังสิต				0.119	0.118	0.118							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 ก.ย. 64 ตรวจรับ 6 ก.ย. 64		
	กปภ.สาขารังสิต				0.266	0.264	0.264							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 ก.ย. 64 ตรวจรับ 6 ก.ย. 64		
	กปภ.สาขาสถาบัน				0.204	0.203	0.203							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 3 ก.ย. 64 ตรวจรับ 6 ก.ย. 64		
	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.109	0.109	0.109							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 1 ก.ย. 64 ตรวจรับ 2 ก.ย. 64		
	กปภ.สาขารังสิต				0.152	0.152	0.152							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 1 ก.ย. 64 ตรวจรับ 2 ก.ย. 64		
	กปภ.สาขาสวนทาม				0.191	0.191	0.191							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 3 ก.ย. 64 ตรวจรับ 13 ก.ย. 64		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส4)
การประสานงานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							มอบหมาย ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1. ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3. สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	5. ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ อนุญาต	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	กปภ.สาขาสาธาคน				0.300	0.300	0.300								1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 3 ก.ย. 64 ตรวจรับ 13 ก.ย. 64	
	กปภ.สาขาน้ำประ				0.144	0.143	0.143								1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 ก.ย. 64 ตรวจรับ 13 ก.ย. 64	
	กปภ.สาขาสังความ				0.148	0.146	0.146								1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขา มี เครื่องจักรติดตั้งที่ ผลิตจ่ายน้ำได้ตาม ต้องการและลดความ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 3 ก.ย. 64 ตรวจรับ 13 ก.ย. 64	
3	เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาในสังกัด																				
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องวัดความขุ่น จำนวน 20 เครื่อง (กปภ.ข.7)				0.217	0.217	0.217	กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ			ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 20 ก.ย. 64 ตรวจรับ 21 ก.ย. 64	
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจารัณฑ์ จำนวน 16 เครื่อง และตู้เย็นจำนวน 1 เครื่อง (กปภ.ข.7)				0.185	0.185	0.185	กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ			ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 20 ก.ย. 64 ตรวจรับ 21 ก.ย. 64	
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง UV/VIS Spectrophotometer จำนวน 2 เครื่อง (กปภ.ข.7)				0.063	0.063	0.063	กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ			ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 20 ก.ย. 64 ตรวจรับ 21 ก.ย. 64	
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้ดูดควัน จำนวน 1 เครื่อง และตู้เก็บสารเคมี 2 เครื่อง (กปภ.ข.7)				0.094	0.094	0.094	กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ			ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 20 ก.ย. 64 ตรวจรับ 21 ก.ย. 64	
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring System for pH,Turbidity,Dissolved Oxygen,ORP,Conductivity and Chlorine) จำนวน 2 แห่ง (กปภ.ข.7)				0.219	0.219	0.219	กวด.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ			ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 20 ก.ย. 64 ตรวจรับ 21 ก.ย. 64	
		529.627	441.758	157.218	53.648	17.553	17.553		13	-	-	-	-	15	197						