



บันทึกข้อความ

หนังสือรับเลขที่	๕๘๕
วันที่	๒๐/๐๔/๕๖
เวลา	๑๖.๔๑ น.

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๕๒๒๔-๕๒๖๑

ที่ มท.๕๕๒๒๐-๑/๕๖๑

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (วิชาการ)

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ EB๕ ให้มีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้และได้จัดส่งข้อมูลไปที่ E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เชียน ยศ.กทส.๗

เพื่อพิมพ์ลงตำแหน่งต่อไป จ.ข.๖๖๖

(นางสาวธรรินทร์ จันทิขิมมา)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ รักษาการแทน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (วิชาการ)

(นายดุสิต ดวงมัตย์พล)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒๕ ๒๖ ๖๖



การประปาส่วนภูมิภาค
น้ำ - เงิน - เพื่อป้องกัน - คุ้มครองสิทธิ

การประสำส่วนภูมิภาคเขต 7
ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66

แผนปฏิบัติการ ปี 2566				งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังรวมภูมิการตามนโยบายโครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่แผนงานโครงการกิจกรรม	ได้รับจัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้าง และขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ	KPI	KRI								
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความรู้คู่คุณธรรมในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยาย เขตการให้บริการ แผนงานวงก่อสร้างเขตจำหน่วยน้ำ - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นศูนย์กลาง 100% (สายการปีเดียว)	85.206	51.770	12.053																					
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำ บ้านโฆะ มีง บ้านโฆะผาก ตำบลหนอง อำเภอปากคาด จังหวัดนอร์ท	4.244	2.970											1			จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนขยายเขตจำหน่วยน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 120 ราย	ประชาชนได้บริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		ยกเลิกเนื่องจากผู้ใช้น้ำ ใช้ งบประมาณดำเนินการของ	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 55220/6036 สร. 20 ก.ย. 65	
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำ บ้านหนอง หมู่5 ตำบลบ้าน ค้อ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	7.695	4.729	4.729											1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนขยายเขตจำหน่วยน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 75 ราย	ประชาชนได้บริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 7 มี.ค. 66 ตรวจรับ 15 มี.ค. 66		
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 เชื่อม ตำบลป่าหมาก บ้านนาใหม่ ตำบลชุม อำเภอเมืองนคร จังหวัดชัยภูมิ	19.395	12.276											1			จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนขยายเขตจำหน่วยน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 150 ราย	ประชาชนได้บริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น				
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำ บ้านหนอง-บ้านค้อ ตำบล บ้านหนอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	24.676	17.202											1			จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนขยายเขตจำหน่วยน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 180 ราย	ประชาชนได้บริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น				
	5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำ บ้านหนอง หมู่4 ตำบล เมืองค้อ อำเภอเมืองนคร จังหวัดนครราชสีมา	5.842	3.736	3.736											1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนขยายเขตจำหน่วยน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 90 ราย	ประชาชนได้บริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 13 มี.ค. 66 ตรวจรับ 22 มี.ค. 66		
	6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำ บ้านหนองศาลา หมู่9 ตำบล ศาลา อำเภอเมืองนคร จังหวัดนครราชสีมา	6.098	3.588	3.588											1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนขยายเขตจำหน่วยน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 90 ราย	ประชาชนได้บริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 16 มี.ค. 66 ตรวจรับ 22 มี.ค. 66		
	7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำ ทางหลวงหมายเลข 212 บ้าน ค้อ - ตำบลหนองนาเชือก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	17.256	10.239											1			จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนขยายเขตจำหน่วยน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 150 ราย	ประชาชนได้บริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น				
	เงินรายได้	48.746	28.672	9.136																					
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำบ้านโพนทอง- บ้านใหม่ ตำบล โพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดนครราชสีมา	1.984	1.206	1.206												1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนขยายเขตจำหน่วยน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 300 ราย	ประชาชนได้บริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำบ้านโพน- โพนสว่าง ตำบลนา ซำ อำเภอเมืองนคร จังหวัดชัยภูมิ	1.277	0.828	0.828											1			จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนขยายเขตจำหน่วยน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 140 ราย	ประชาชนได้บริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 17 ก.พ. 65 ตรวจรับ 23 ก.พ. 65	
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำบ้านหนอง ตำบลหนองนา คำ อำเภอเมืองนคร จังหวัดนครราชสีมา	0.138	-															จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนขยายเขตจำหน่วยน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 120 ราย	ประชาชนได้บริการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		ยกเลิก เนื่องจากผู้ใช้น้ำ ใช้ งบประมาณดำเนินการของ	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส2)

การประจําส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66

แผนปฏิบัติการ ปี 2566										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังรวมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ			หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	1.ยกเลิก โครงการ		2.พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ สอบถาม ประกวดราคา	4.จัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้าง และขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ	KPI			KRI	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่เคยมีมติเห็นชอบ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ					
			วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง																			
	13	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 10 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.085	0.085	0.085				กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 6 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 19 ธ.ค. 65	ยกเลิก เนื่องจากเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูดำเนินการแล้ว		
	14	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	0.178	-					กผจ.	1								จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 12 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ 9 ม.ค. 66			
	15	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดบึงกาฬ	0.116	0.115	0.115				กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 12 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 65			
	16	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	0.183	0.182	0.182				กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 12 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ 23 ธ.ค. 65			
	17	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	1.784	1.177	1.177				กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 80 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ 24 ก.พ. 66			
	18	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 6 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.231	0.231	0.231				กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 10 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ 20 ธ.ค. 65			
	19	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 16 ตำบลโพธิ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดบึงกาฬ	0.380	0.379	0.379				กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 35 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ 5 ม.ค. 66			
	20	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.227	-					กผจ.	1								จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100				ยกเลิก เนื่องจากผู้ใช้น้ำใช้งบประมาณจัดซื้อที่ดินดำเนินการ			
	21	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 11 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.150	0.150	0.15				กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 9 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ 18 ธ.ค. 65			
	22	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.120	0.119	0.119				กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 10 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ 4 ม.ค. 66			
	23	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.074	-					กผจ.				1					จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 6 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ 5520/6036 ธ.ค. 20 ก.ย. 65			
	24	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	4.644	2.603					กผจ.						1			จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 185 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น				
	25	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 5 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดเลย	0.395	-					กผจ.	1								จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100				ยกเลิก เนื่องจากบ้านนาหว้าเป็นหมู่บ้านเก่าแล้ว			
	26	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	3.126	1.766					กผจ.						1			จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 120 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น				
	27	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 11, หมู่ 18 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	6.529	3.916					กผจ.						1			จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 250 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น				
	28	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	3.694	2.276					กผจ.						1			จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 150 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น				
	29	จำนวนค่าเช่ารายเดือนจากหน่วยงานราชการบ้านใหม่ หมู่ 7, บ้านทุ่งนา หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภอโนนสูง จังหวัดหนองบัวลำภู	6.608	4.093	4.093				กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม 400 ราย	ประชาชนได้รับการปรับปรุงน้ำประปาเพิ่มขึ้น	แล้วเสร็จ 24 มี.ค. 66			
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเงินรายได้ 100%																									
	1	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาธารณสุขนคร	39.350	34.991	0.000				กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม	ประชาชนได้คุณภาพน้ำประปาที่ใสมาตรฐาน				
	2	งานปรับปรุงระบบประปาเทศบาล 200 ธ.ค.ม.ค.และโรงกรองน้ำขนาด 80 ธ.ค.ม.ค. (เมษายนและพฤษภาคม การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาธารณสุขจังหวัด)	1.200	1.103					กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม	ประชาชนได้คุณภาพน้ำประปาที่ใสมาตรฐาน				
	3	งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ หน่วยบริการพรหมนิมิต การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาธารณสุขนิคม	0.450	0.449					กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม	ประชาชนได้คุณภาพน้ำประปาที่ใสมาตรฐาน				
	4	ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ขนาด 80 ธ.ค.ม.ค. เป็น 180 ธ.ค.ม.ค. กบ.สาธารณสุขพนม (น.นาแก)	28.000	25.140					กผจ.							1		จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความพึงพอใจตามแบบสอบถามร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม	ประชาชนได้คุณภาพน้ำประปาที่ใสมาตรฐาน				

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส2)

การประสำส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66

แผนปฏิบัติการ ปี 2566										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังรวมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร ระหว่างปี	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ		2.พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ สอบถาม	4.จัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้าง และขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ	KPI			KRI							
			วงเงิน ตาม สัญญา/ ปีปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ไม่รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง																				
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	5	งานก่อสร้างใช้น้ำขนาด 500 มม. เพื่อลดสายท่อภายในและอื่นๆ ตำบลโนนหมก อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	5.000	4.701					กมข.						1			จำนวนท่อลำเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำเพิ่มร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ผู้ใช้น้ำเพิ่ม	ประชาชนได้เกิดประโยชน์ประปรังได้มาตรฐาน	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรงจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.แผนที่ มท.ที่เสนอเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6.อื่นๆ				
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสู่ชุมชน กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสู่ชุมชนที่ดีกับคนได้ แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย -โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ -แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)		10.550	7.374				กมข.						1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง						
	เงินรายได้ 100%		39.474	22.724	2.539				กมข.									ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง					
	1	โครงการเสริมแฉกกับ หมู่บ้านทราย- ซอยทุ่งพัฒนา 5 ตำบลพังช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.358	0.357					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	2	โครงการเสริมแฉกกับ บ้านธาตุ ถนนสกลนครนครพนม ตำบลธาตุเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.650	0.486					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	3	โครงการเสริมแฉกกับ เทศบาลตำบลสาโง้ง ถนนสกลนครนครพนม ตำบลสาโง้ง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.650	-					กมข.	1									ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง					
	4	โครงการเสริมแฉกกับ สีแยกโกลนใต้ ถนนเมืองคอง ตำบลธาตุเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.208	0.206					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	5	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำซอยหนองบัวถา 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.173	0.171	0.171				กมข.								1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง			เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง	ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 2 มี.ค. 66 ตรงกับ 3 มี.ค. 66
	6	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำหมู่บ้านสีสุทธา ถนนประชาสุทิศ ตำบลธาตุเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.657	0.670					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	7	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำซอยโรงหมี่สยามบุรี ตำบลธาตุเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.225	0.222					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	8	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำพิช หนอง 1748/12-25 ถนนท่าพัฒนา ตำบลธาตุเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.067	0.066	0.066				กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง			ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 3 มี.ค. 66 ตรงกับ 3 มี.ค. 66	
	9	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำถนนเส้นลำซอ ซอยสุขุมวิท 6 - สถานีรถไฟหนองคาย ตำบลผือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	1.136	-					กมข.					1					ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	10	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำถนนสะพานมิตรภาพไทยลาว หมู่บ้านวิศิษฐ์ใต้ - สีแยกนาโเก ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	1.420	0.971					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	11	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำจอมณี ซอย 4.5,6,7 ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	1.488	-					กมข.					1					ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	12	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำซอย 8จ.วิจิตร-บ้านลาด ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดนีกาฬ	0.682	0.579					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	13	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำสีแยกไปรษณีย์สีแยกเทศบาล ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดนีกาฬ	0.403	0.402					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	14	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำสีแยกหนองสีงีสีแยกถ้องเทศบาลตำบลนีกาฬ อำเภอเมืองนีกาฬ จังหวัดนีกาฬ	0.284	0.282					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	15	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำถนนวานรนิวาสจากทางข้ามตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	0.123	0.122					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	16	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำหนองตาตดพิโค่น ตำบลพิโค่นอำเภอดงโขด จังหวัดสกลนคร	0.224	0.223					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	17	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำถนนหนองเมืองของโรงสี ตำบลพิโค่นอำเภอดงโขด จังหวัดสกลนคร	0.414	0.413					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				
	18	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำบ้านนาเป็ดโค่น ตำบลพิโค่นอำเภอดงโขด จังหวัดสกลนคร	0.426	0.424					กมข.							1			ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาย) 12 ล้านลบม	ร้อยละความสำเร็จตามแผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง	เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และลดการนำสูญเสียลดลง				

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66

[illegible]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66

[illegible]

ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ปี 2566									ผังรวมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางการแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงานของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน		งบทำการ					หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1.ยกเลิกโครงการ	2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต			7.ดำเนินการแล้วเสร็จ	KPI					KRI
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																	
	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก งบทำการ งบ.ก.ร.7 ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนน้ำประปาให้มีความฐาน กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน - โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบลงทุน		2,200	2,122	0.000		10,000	กปร.																
		1	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายปูนคลอรีน พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม ๑.จำนวนโถขนาด ๓.๕ กกรปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	0.300	0.299				กปร.							1			ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพน้ำ ร้อยละ 100	อัตราซื้อเครื่องขึ้นเครื่องคุณภาพน้ำ 2 ครั้ง/1,000 ราย	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปร.มีการควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ปริมาณน้ำประปาที่ไม่มาตรฐานอย่างชัดเจน	ประชาชนได้คุณภาพน้ำประปาที่ปลอดภัย	
			2	จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี หน่วยบริการเจริญศิลป์ การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาขาต่างแดน	0.400	0.399				กปร.						1			ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพน้ำ ร้อยละ 100	อัตราซื้อเครื่องขึ้นเครื่องคุณภาพน้ำ 2 ครั้ง/1,000 ราย	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปร.มีการควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ปริมาณน้ำประปาที่ไม่มาตรฐานอย่างชัดเจน	ประชาชนได้คุณภาพน้ำประปาที่ปลอดภัย	
		3	งานปรับปรุงเครื่องกวาดตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองบัวและโรงกรองน้ำลำปาง การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	1,500	1,424				กปร.							1			ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพน้ำ ร้อยละ 100	อัตราซื้อเครื่องขึ้นเครื่องคุณภาพน้ำ 2 ครั้ง/1,000 ราย	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปร.มีการควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำที่ปริมาณน้ำประปาที่ไม่มาตรฐานอย่างชัดเจน	ประชาชนได้คุณภาพน้ำประปาที่ปลอดภัย	
			งบทำการ				14,000	0.000	0.000	กปร.						1								
		1	โครงการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ				7,500		กปร.															
		2	โครงการปรับปรุงห้องประชุมระบบผลิต				6,500		กปร.		1													
			โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)																					
		1	โครงการนำร่องจัดหาอุปกรณ์ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) งบ.สาขาแม่สอดและตาก.7				4,226		กปร.		1								ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพน้ำ ร้อยละ 100	อัตราซื้อเครื่องขึ้นเครื่องคุณภาพน้ำ 2 ครั้ง/1,000 ราย	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบ SCADA สามารถใช้งานได้ปกติ มีเครือข่ายในระบบผลิตจ่ายน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	
			โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																					
		งบลงทุน	3,450	2,142	0.000																			
		1	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและลำ หน่วยบริการภูเก็จ การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง	0.800	0.712				กปร.							1			ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพน้ำ ร้อยละ 100	อัตราซื้อเครื่องขึ้นเครื่องคุณภาพน้ำ 2 ครั้ง/1,000 ราย	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปร.สาขา แม่สอดจ่ายติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ	
		งบ.สาขาอุบล (แม่ข่าย)													1			ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมคุณภาพน้ำ ร้อยละ 100	อัตราซื้อเครื่องขึ้นเครื่องคุณภาพน้ำ 2 ครั้ง/1,000 ราย	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปร.สาขา แม่สอดจ่ายติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	2	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและลำ แยกสูบน้ำแม่ข่าย การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาขาสายอุบล	2,650	1,430				กปร.							1									
		งบทำการ				17,000	0.00	0.00	กปร.															
	1	บำรุงรักษาเครื่องจักรกลในระบบผลิต				9,000		กปร.						1										
	2	ศึกษาคู่มือที่ระบบไฟฟ้า				4,000		กปร.						1										
	3	บำรุงรักษาวัดับประปาสูบน้ำไฟฟ้า				2,000		กปร.						1										
	4	เครื่องมือวิทยาศาสตร์				2,000		กปร.						1										
			228,976	149,795	23,728	51,026	0.000	0.000		6	4	0	16	14	68	28								

* ใต้ตัวเลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานเกิดจริงแต่ละเดือน