



บันทึกข้อความ

ผช.กปภ.ข.7. (ว.)
หนังสือรับเลขที่ ทธช.16
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา 10.5๑ น.

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ 1159
วันที่ 17/07/๖
เวลา 14.46 น.

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๕๒๒๔-๕๒๖๑

ที่ มท.๕๕๒๒๐-๑/๕๐๕

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๓

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (วิชาการ)

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ EB๕ ให้มีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้และได้จัดส่งข้อมูลไปที่ E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ได้รับ ผอ. กทส.๗
เพื่อพิจารณาต่อไป

(นายทรงพล พนาสิกุล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (วิชาการ)
๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

ได้รับ ผอ. ประมวลฯ

ดำเนินการต่อไป

(นายดุสิต ดวงมัตย์พล)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๑๗ ก.ค. ๖๖

ได้รับ ผอ. ประมวลฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป

(นายภาณุวัตร แซ่มชื่น)
หัวหน้างาน งานประมวลฯ



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สุจริตยั่งยืน

แผนปฏิบัติการ ปี 2566										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังรวมภูมิกรรมภายในโครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่แผนงานโครงการกิจกรรม	งบลงทุน		งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ สอบถาม		4.จัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้าง และขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ	KPI	KRI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		ได้รับจัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี											เบิกจ่าย จริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ថ្ងៃច័ន្ទ ៣០ មិ.ស. ៦៨

[illegible]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส3)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ១៩៦៦

[illegible]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส3)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ១៩៦៦

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2566			งบลงทุน	งบทำการ			หน่วยงาน ในสังกัด รับผิดชอบ	ผังระบบปฏิบัติการตามโครงการ Client chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลเชิงลึก 2. วันที่แล้วเสร็จจริงรวมจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่ขอเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอขอหรือไม่รับ งบประมาณ 6.อื่นๆ
		ได้รับจัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง		ผังระบบปฏิบัติการตามโครงการ Client chart									KPI	KRI				
										1.งบหลัก โครงการ	2.พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและ ขอชดเชยบุคคล	7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ								
	41. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายนมเนยโมโก (สูตร-สกล) ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	0.880	0.613	0.613				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต 26 ก.ย.66 รวมกับ 2 มิ.ย. 66		
	42. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำบ้านพิบูลย์วังเย็นบ้านโคกสี หมู่1 ตำบลโคกสี อำเภอสามแสนหมื่น จังหวัดสกลนคร	0.048	0.047	0.047				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 1 มิ.ย. 66 รวมกับ 2 มิ.ย. 66		
	43. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำภายในหน่วยงานบริการขนส่งสินค้า ตำบลหนองไม้ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	0.784	0.747	0.747				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 26 ก.ย. 66 รวมกับ 30 ก.ย. 66		
	44. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายนมเนยเค็มใหญ่ ตำบลวังแสนหมื่น อำเภอวังแสนหมื่น จังหวัดสกลนคร	0.470	0.375	0.375				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 6 มิ.ย. 66 รวมกับ 10 มิ.ย. 66		
	45. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายของพัสดุ (รถเข็นแปะป) ตำบลวังแสนหมื่น อำเภอวังแสนหมื่น จังหวัดสกลนคร	0.252	0.250	0.250				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 3 เม.ย. 66 รวมกับ 5 เม.ย 66		
	46. งานวางท่อประปาบริเวณ ถนนสุขุมวิท-สามแยกนาโง	5.846	-					กท.	1								ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ครบกำหนดวันที่ 7 มี.ย 5812-20258 ๑7.7 เม.ย 66		
	47. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำเสียพิบูลย์วังที่ว่าการอำเภอพิบูลย์วังที่ ตำบลบ้านผาม อำเภอพิบูลย์วังที่ จังหวัดอุดรธานี	0.560	0.447	0.447				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 21 เม.ย 66		
	48. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำโอบางของอำเภอพิบูลย์วังที่ตำบลบ้านผาม อำเภอพิบูลย์วังที่ จังหวัดอุดรธานี	0.560	0.531	0.531				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 26 ก.ย.66 รวมกับ 2 มิ.ย 66		
	49. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำทางหลวงหลวงศรีสงครามวิทยาลัยสหวิริยวิทย์สงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	0.896	0.842	0.842				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 14 มิ.ย.66 รวมกับ 15 มิ.ย 66		
	50. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายทางหลวงหลวง 2185 บ้านผาบ้านเชียงเมือง ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.750	0.741					กท.						1			ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต			
	51. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำของโรงเรียนวัดบ้านผา นาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.392	0.391	0.391				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 31 มิ.ย. 66		
	52. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ถนนมิตรภาพบริเวณ หมู่ 9 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.341	0.340	0.340				กท.									ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้ว เสร็จ 28 เม.ย.66 รวมกับ 10 ก.ย.66		
	53. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำของโรงเรียนธาตุพนม หมู่10 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.297	0.296	0.296				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 17 มิ.ย. 66 รวมกับ 24 มิ.ย. 66		
	54. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำที่ว่าการอำเภอธาตุพนม หมู่6 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.263	0.262	0.262				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 17 มิ.ย. 66 รวมกับ 24 มิ.ย. 66		
	55. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำถนนสุขุมวิท ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.314	0.313	0.313				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 31 มิ.ย. 66 รวมกับ 10 เม.ย 66		
	56. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำของโรงเรียนวัดบ้านผา นาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.168	0.167	0.167				กท.									ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 31 มิ.ย. 66 รวมกับ 10 เม.ย 66		
	57. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำของวังเย็นบ้านโคกสี หมู่1 ตำบลโคกสี อำเภอสามแสนหมื่น จังหวัดสกล	0.230	0.230	0.230				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 มิ.ย. 66 รวมกับ 13 มิ.ย. 66		
	58. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายของพัสดุ 13 หมู่ 11 ตำบลวังแสนหมื่น อำเภอวังแสนหมื่น จังหวัดสกล	0.269	0.268	0.268				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 2 มิ.ย. 66 รวมกับ 13 มิ.ย. 66		
	59. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำของวังเย็นบ้านโคกสี หมู่1 ตำบลโคกสี อำเภอสามแสนหมื่น จังหวัดสกล	0.365	0.364	0.364				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 29 มิ.ย. 66 รวมกับ 12 ก.ย. 66		
	60. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำของบ้านผา นาหว้า หมู่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดสกล	0.307	0.307	0.307				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66 รวมกับ 21 มิ.ย.66		
	61. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำของโรงเรียนนาโงเมือง หมู่11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังแสนหมื่น จังหวัดสกล	0.101	0.101	0.101				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 30 ก.ย.66 รวมกับ 13 มิ.ย.66		
	62. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำบ้านจัดสรรหนองนาโง หมู่12 ตำบลวังแสนหมื่น อำเภอวังแสนหมื่น จังหวัดสกล	0.859	0.849	0.849				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 7 ก.ย. 66 รวมกับ 12 ก.ย. 66		
	63. งานปรับปรุงเส้นทางจำหน่ายน้ำบ้านผา นาโง หมู่ 12 ตำบลวังแสนหมื่น อำเภอวังแสนหมื่น จังหวัดสกล	0.652	0.647	0.647				กท.							1		ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด (234 ตาราง) 12 ล้านลบ.ม 100	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำจืดเฉลี่ย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66	ปริมาณน้ำจืดเฉลี่ยตลอด	เพิ่มประสิทธิภาพการ จำหน่าย และลดการนำ สูญเสียชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 30 มิ.ย. 66 รวมกับ 12 ก.ย. 66		

ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ២០១៦

6/8

ข้อมูล ณ 30 มี.ย. 66

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ปี 2566										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังรวมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน		งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ		3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา	5.ประกวดราคา ทำ สัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้าง และขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ	KPI	KRI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		ได้รับจัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งบลงทุน กบป.สาขาด้านซ้าย (น.ภูเขียว)	3.450	2.142	0.000				กทป.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

* ไฟล์เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานปกติจริงต้องระบุ