



บันทึกข้อความ

กทส.๗	1843
หนังสือรับเลขที่	8110/63
วันที่	10.4.63
เวลา	

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองแผนและวิชาการ โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๒๕๐

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีตัวชี้วัดย่อยที่ ๓ การบริหารเงินงบประมาณ/๓.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ EB๑๐ ให้เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ.ช.๗ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้และได้ส่งข้อมูลทาง E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ช.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- 1 หน้า ๖๖๓

๑. เรียน ผอ.กทส.๗

เพื่อติดในกระดาน

(นางสาวสุพর্ণม์ ศักดิ์สุจริต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒. เรียน หัวหน้างานประมวลข้อมูล

เพื่อติดในกระดาน

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล
รักษาการแทน ผอ.กทส.๗
๔ ต.ค. ๖๓

๓. เรียน ผอ.กทส.๗

งานประมวลข้อมูล ได้ดำเนินการเผยแพร่
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ บนเว็บไซต์ กปภ.ช.๗ เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรด 1.แจ้ง กทส.๗ เพื่อไม่ลดทอน
จะเห็นสมควรหรือไม่

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล ๘ ต.ค. ๖๓

๔. เรียน ผอ.กทส.๗

เพื่อไม่ลดทอน จะเห็นสมควรหรือไม่

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล
รักษาการแทน ผอ.กทส.๗
๔ ต.ค. ๖๓

๕. เรียน ผอ.กทส.๗

เพื่อติดในกระดาน

๖ ต.ค. ๖๓

ตารางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63												
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน			ร้อยละการเบิกจ่ายงบทำการ			ความก้าวหน้าโครงการ				ผลลัพธ์ของโครงการ	
	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				แล้วเสร็จ		
							< 50%	≥ 50%	≥ 80%			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ												
แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ												
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ												
• เงินอุดหนุน 100 %	8.112	5.144	5.144				-	-	-	2		
1 กปภ.สาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ)	6.000	3.819	3.819				-	-	-	1		เป็นไปตามแผน
- ค่าปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาพังโคน (หน่วยบริการวาริชภูมิ) อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร												
2 กปภ.สาขาเลย (น.อาฮี)	2.112	1.324	1.324				-	-	-	1		เป็นไปตามแผน
- ค่าปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเลย (หน่วยบริการอาฮี) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย												
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตรายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน												
แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา												
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาภายหลังการรับโอน												
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ												
• เงินอุดหนุน 100 %												
1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	44.488	35.794	1.460				1	-	-	-		ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณล่าช้าและผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า
แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP												
5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]												
งบลงทุน	10.600	7.800	7.800				-	-	-	4		
กปภ.สาขาอุดรธานี												
1 - ปรับปรุงโครงสร้างเหล็กสแตนเลสรับแผ่นเสียงช่วยตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด 500 ลบ.ม./ชม., จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 1200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด (โรงกรองหนองประจักษ์), ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดวัดคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่องจำนวน 3 ชุด	2.700	1.959	1.959				-	-	-	1		เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาศรีสงคราม												
2 - งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ.ม./ชม., จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 80 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 2 ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี	1.600	1.243	1.243				-	-	-	1		เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาโพนพิสัย												
3 - งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม., จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 170 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 40 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 2 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี	3.000	2.220	2.220				-	-	-	1		เป็นไปตามแผน

ตารางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63											ผลลัพธ์ของโครงการ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน			ร้อยละการเบิกจ่ายงบทำการ			ความก้าวหน้าโครงการ				
	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				แล้วเสร็จ	
							< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
4 กปภ.สาขารังสะพุง - งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม. ,จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยอชิง ขนาด 220 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 2 ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (โรงกรองทรายขาว)	3.300	2.378	2.378				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
งบทำการ กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ				6.252	5.812	-	-	-	-	17	
1 กปภ.สาขามิ่งกาฬ (คอนเทนนิ่งานาง)				0.131	0.130	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
2 กปภ.สาขารังสะพุง (แม่ข่าย)				0.140	0.139	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
3 กปภ.สาขาสถาพนม (แม่ข่าย)				0.459	0.457	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
4 กปภ.สาขามันมือ (น.น้ำโสม)				0.230	0.229	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
5 กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย)				0.591	0.585	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
6 กปภ.สาขามองบัวลำน (น.หนองวัวซอ)				0.177	0.176	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
7 กปภ.สาขามองบัวลำน (น.โนนสัง)				0.164	0.164	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
8 กปภ.สาขามุมกวาปี (แม่ข่าย)				0.342	0.320	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
9 กปภ.สาขালেย (แม่ข่าย)				0.354	0.378	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
10 กปภ.สาขาม้างคาน (น.บ้านธาตุ)				0.164	0.163	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
11 กปภ.สาขามันชัย (น.ภูเรือ)				0.098	0.097	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
12 กปภ.สาขามุดรธานี (บ้านนิคม)				1.116	0.922	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
13 กปภ.สาขามุดรธานี (ส.บ้านถ่อน)				0.900	0.673	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
14 กปภ.สาขามุดรธานี (น.หนองประจักษ์)				0.984	0.979	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
15 กปภ.สาขาม่วงแดนดิน (แม่ข่าย)				0.177	0.175	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
16 กปภ.สาขามังคิน (แม่ข่าย)				0.125	0.125	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
17 กปภ.สาขาศรีเมืองใหม่(น.สังคม)				0.100	0.100	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
18 กปภ.สาขามุมกวาปี (น.ศรีธาตุ)				0.079							ยกเลิก
19 กปภ.สาขาศรีสงคราม (แม่ข่าย)				0.131							ยกเลิก
ปรับปรุงระบบผลิต				1.740	0.977	0.977	-	-	-	-	
1 กปภ.สาขามุมกวาปี (น.โนนสะอาด)				0.098	0.096	0.096	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
2 กปภ.สาขามุมกวาปี (ดงเมือง)				0.131	0.130	0.130	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
3 กปภ.สาขามันดุง (แม่ข่าย)				0.164	0.163	0.163	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
4 กปภ.สาขามันดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ)				0.066	0.064	0.064	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
5 กปภ.สาขามันชัย (น.นาแก้ว)				0.066	0.065	0.065	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
6 กปภ.สาขาสถาพนม (แม่ข่าย)				0.230	0.229	0.229	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
7 กปภ.สาขามันแพง (แม่ข่าย)				0.230	0.229	0.229	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน
8 กปภ.สาขามันชัย (น.ภูเรือ)				0.098	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก
9 กปภ.สาขามันชัย (น.นาแก้ว)				0.066	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก

ตารางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4

การประสานภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63												
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน			ร้อยละการเบิกจ่ายงบทำการ			ความก้าวหน้าโครงการ				ผลลัพธ์ของโครงการ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				แล้วเสร็จ	
								< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
10	กปภ.สาขาบึงกาฬ (น.ดอนห้วยนาง)											ยกเลิก
11	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่าย)											ยกเลิก
12	กปภ.สาขาบ้านแพง (แม่ข่าย)											ยกเลิก
5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม [Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA]												
ปรับปรุงระบบผลิต												
1	กปภ.สาขาอุดรธานี											เป็นไปตามเป้า
แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]												
งบลงทุน		15.900	15.401	15.401				-	-	-	8	
กปภ.สาขาหนองคาย												
1	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 660 ลบ.ม./ชม. สูบลift 50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แทสูบน้ำแรงต่ำ)											เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาเลย												
2	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 600 ลบ.ม./ชม. สูบลift 50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (โรงสูบน้ำแรงสูงโชนสูง)											เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขากุมภวาปี												
3	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สูบลift 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แรงสูงดงเมือง), เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด, เครื่องจ่ายแกสคลอรีน 2 กก./ชม. จำนวน 2 ชุด											เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาน้ำฝ่อ (น.กลางใหญ่)												
4	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูบลift 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แรงต่ำกลางใหญ่), เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด, เครื่องจ่ายแกสคลอรีน 2 กก./ชม. จำนวน 2 ชุด											เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาวังสะพุง (น.นาดอกไม้)												
5	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. สูบลift 60 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (น.นาดอกไม้)											เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาธาตุพนม												
6	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 650 ลบ.ม./ชม. สูบลift 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน											เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาน้ำนุ่น												
7	- งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี											เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาธาตุพนม												
8	- วางท่อเสริมแรงดัน สะพานเชื่อม-ทางเข้าบ้านสร้างแห่ ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม											เป็นไปตามแผน

ตารางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63											ผลลัพธ์ของโครงการ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน			ร้อยละการเบิกจ่ายงบทำการ			ความก้าวหน้าโครงการ				
	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				แล้วเสร็จ	
							< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
งบทำการ											
ซ่อมบำรุงเครื่องกล,เครื่องสูบน้ำ				3.022	2.666	2.666	-	-	-	34	เป็นไปตามแผน
1 กปภ.สาขาอุดรธานี (แม่ข่าย)				0.803	0.620	0.620	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
2 กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)				0.029	0.028	0.028	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
3 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.คตอึ้ง)				0.022	0.021	0.021	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
4 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ศรีธาตุ)				0.060	0.064	0.064	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
5 กปภ.สาขาน้ำฝ่อ (น.คำบง)				0.058	0.057	0.057	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
6 กปภ.สาขาน้ำฝ่อ (น.กลางใหญ่)				0.052	0.050	0.050	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
7 กปภ.สาขาน้ำคุด (น.พิบูลย์รักษ์)				0.059	0.058	0.058	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
8 กปภ.สาขาน้ำคุด (น.บ้านม่วง)				0.066	0.065	0.065	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
9 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง)				0.059	0.058	0.058	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
10 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.นาแก)				0.059	0.058	0.058	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
11 กปภ.สาขาเลย (แม่ข่าย)				0.088	0.087	0.087	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
12 กปภ.สาขาเลย (น.ฮาฮี)				0.026	0.025	0.025	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
13 กปภ.สาขาเลย (น.ปากห้วย-ปากคาน)				0.033	0.032	0.032	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
14 กปภ.สาขาเชียงคาน (แม่ข่าย)				0.088	0.087	0.087	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
15 กปภ.สาขาเชียงคาน (น.ปากชม)				0.029	0.028	0.028	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
16 กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ)				0.033	0.032	0.032	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
17 กปภ.สาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ)				0.059	0.058	0.058	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
18 กปภ.สาขาวังสะพุง (แม่ข่าย)				0.074	0.073	0.073	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
19 กปภ.สาขาหนองคาย (แม่ข่าย)				0.162	0.016	0.016	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
20 กปภ.สาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ)				0.066	0.065	0.065	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
21 กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย)				0.088	0.087	0.087	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
22 กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โพนแพง)				0.059	0.058	0.058	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
23 กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย)				0.088	0.087	0.087	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
24 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.โคกสี)				0.059	0.058	0.058	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
25 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์)				0.052	0.051	0.051	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
26 กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส)				0.066	0.065	0.065	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
27 กปภ.สาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ)				0.059	0.058	0.058	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
28 กปภ.สาขานครพนม (แม่ข่าย)				0.221	0.220	0.220	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
29 กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่าย)				0.147	0.146	0.146	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
30 กปภ.สาขาธาตุพนม (น.นาแก)				0.037	0.036	0.036	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
31 กปภ.สาขาน้ำแก่ง (น.บึงโขงหลง)				0.088	0.087	0.087	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
32 กปภ.สาขาศรีสงคราม (แม่ข่าย)				0.026	0.025	0.025	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
33 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย)				0.074	0.073	0.073	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
34 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า)				0.033	0.032	0.032	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน

ตารางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63										ผลลัพธ์ของโครงการ	
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน			ร้อยละการเบิกจ่ายงบทำการ			ความก้าวหน้าโครงการ				
	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง					แล้วเสร็จ
							< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า				0.498	0.922	0.922	-	-	-	19	
1 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ)				0.049	0.046	0.046	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
2 กปภ.สาขามโนรมย์				0.025	0.023	0.023	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
3 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู				0.055	0.514	0.514	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
4 กปภ.สาขากุมภวาปี				0.066	0.066	0.066	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
5 กปภ.สาขามโนรมย์				0.021	0.019	0.019	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
6 กปภ.สาขาหนองคาย				0.017	0.008	0.008	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
7 กปภ.สาขาเลย				0.012	-	-	-	-	-		ยกเลิก
8 กปภ.สาขาคำชะโนด				0.017	0.017	0.017	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
9 กปภ.สาขามโนรมย์				0.014	0.013	0.013	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
10 กปภ.สาขาเชียงคาน				0.018	0.018	0.018	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
11 กปภ.สาขาวังสะพุง				0.018	0.017	0.017	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
12 กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่				0.018	0.018	0.018	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
13 กปภ.สาขาโพนพิสัย				0.018	0.018	0.018	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
14 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.035	0.035	0.035	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
15 กปภ.สาขานครพนม				0.010	0.010	0.010	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
16 กปภ.สาขาสกลนคร				0.027	0.027	0.027	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
17 กปภ.สาขาพังโคน				0.024	0.022	0.022	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
18 กปภ.สาขาธาตุพนม				0.019	0.018	0.018	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
19 กปภ.สาขามโนรมย์				0.017	0.016	0.016	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
20 กปภ.สาขาศรีสงคราม				0.018	0.016	0.016	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์				0.484	-	-	-	-	-	-	
1 กปภ.ข. 7				0.329	0.329	0.329	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
2 กปภ.สาขาอุดรธานี				0.015	-	-	-	-	-	-	ขุบรวมเป็นสัญญาเดียว
3 กปภ.สาขากุมภวาปี				0.025	-	-	-	-	-	-	
4 กปภ.สาขามโนรมย์				0.025	-	-	-	-	-	-	
5 กปภ.สาขามโนรมย์				0.025	-	-	-	-	-	-	
6 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู				0.025	-	-	-	-	-	-	
7 กปภ.สาขาเลย				0.020	-	-	-	-	-	-	
8 กปภ.สาขาเชียงคาน				0.020	-	-	-	-	-	-	
9 กปภ.สาขาคำชะโนด				0.020	-	-	-	-	-	-	
10 กปภ.สาขาวังสะพุง				0.023	-	-	-	-	-	-	
11 กปภ.สาขาหนองคาย				0.015	-	-	-	-	-	-	
12 กปภ.สาขามโนรมย์				0.018	-	-	-	-	-	-	
13 กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่				0.018	-	-	-	-	-	-	
14 กปภ.สาขาโพนพิสัย				0.023	-	-	-	-	-	-	
15 กปภ.สาขาสกลนคร				0.023	-	-	-	-	-	-	
16 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.030	-	-	-	-	-	-	
17 กปภ.สาขาพังโคน				0.025	-	-	-	-	-	-	
18 กปภ.สาขานครพนม				0.018	-	-	-	-	-	-	

ตารางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63												
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน			ร้อยละการเบิกจ่ายงบทำการ			ความก้าวหน้าโครงการ				ผลลัพธ์ของโครงการ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				แล้วเสร็จ	
								< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
19	กปภ.สาขาธาตุพนม				0.020	-	-	-	-	-	-	
20	กปภ.สาขาบ้านแพง				0.018	-	-	-	-	-	-	
21	กปภ.สาขาศรีสงคราม				0.020	-	-	-	-	-	-	
22	กรค.7				0.058	-	-	-	-	-	-	
แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค ● เงินอุดหนุน 100 % ๐ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 โครงการ กปภ.สาขาศุดครธานี		14.000	8.290	5.998				-	1	-	-	เป็นไปตามแผน
1	-วางท่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี) ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	14.000	8.290	5.998				-	1	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ] 6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค ● เงินอุดหนุน 100 % กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (แม่ข่าย, น.ศรีบุญเรือง, น.นากลาง, ...)		28.610	20.288	20.288				-	-	-	3	เป็นไปตามแผน
1	- งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	9.648	7.075	7.075				-	-	-	1	
2	- วางท่อเสริมแรงดันและปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	9.962	6.774	6.774				-	-	-	1	
3	- วางท่อเสริมแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	9.000	6.439	6.439				-	-	-	1	
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ● เงินอุดหนุน 100 % กปภ.สาขามโน (น.กุดจับ)		9.126	8.243	8.243				-	-	-	4	เป็นไปตามแผน
1	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขามโน (กุดจับ) อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	0.061	0.060	0.060				-	-	-	1	
2	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขามิงกาฬ อำเภอเมืองมิงกาฬ จังหวัดมิงกาฬ	0.717	0.614	0.614				-	-	-	1	
3	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเขื่องคาน อำเภอเขื่องคาน จังหวัดเลย	1.818	1.575	1.575				-	-	-	1	

ตารางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63											ผลลัพธ์ของโครงการ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน			ร้อยละการเบิกจ่ายงบทำการ			ความก้าวหน้าโครงการ				
	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				แล้วเสร็จ	
							< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
4 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู											
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะเร่งด่วน)	6.530	5.994	5.994				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
• เงินรายได้	0.998	0.979	0.979				-	-	-	11	
กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส)											
1 - งานค้นลอกท่อใหม่เพื่อจ่ายน้ำฝั่งตรงข้ามปลายสุดบ้านแหลมทอง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	0.021	0.021	0.021				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขามังภาพ											
2 - งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านจักรทิพย์ อ.เมืองมังภาพ จ.มังภาพ	0.040	0.040	0.040				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาน้ำผือ (น.กุศฉวิชัย)											
3 - งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนสถานีตำรวจภูธรกุศฉวิชัย ต.เมืองเพี้ย อ.กุศฉวิชัย จ.อุดรธานี	0.061	0.060	0.060				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาภูพาน											
4 - งานปรับปรุงเส้นท่อ บขส.ใหม่ ถ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.ภูพาน	0.067	0.067	0.067				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาภูพาน (น.โนนสะอาด)											
5 - งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าสถานีรถไฟ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี	0.067	0.067	0.067				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส)											
6 - งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนบ้านแหลมทอง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	0.084	0.083	0.083				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาวังสะพุง											
7 - งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าเทศบาลวังสะพุง - สี่แยกน้ำเจริญ อ.วังสะพุง จ.เลย	0.108	0.106	0.106				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาเชียงคาน											
8 - งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 11 ล่าง อ.เชียงคาน จ.เลย	0.134	0.132	0.132				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาเชียงคาน											
9 - งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างนั้น อ.เชียงคาน จ.เลย	0.134	0.132	0.132				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาเชียงคาน											
10 - งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 12 บน อ.เชียงคาน จ.เลย	0.141	0.132	0.132				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาเชียงคาน											
11 - งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 0/1 อ.เชียงคาน จ.เลย	0.141	0.140	0.140				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย											
1 กปภ.สาขาอุดรธานี	50.000			38.000	-	-	-	-	-	-	
6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC											
1 กปภ.ข. 7				10.000	6.300	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก											
1 กปภ.ข. 7	10.000			10.000	5.091	-	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน

ตารางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4

การประสานภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63											
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน			ร้อยละการเบิกจ่ายงบทำการ			ความก้าวหน้าโครงการ				ผลลัพธ์ของโครงการ
	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				แล้วเสร็จ	
							< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	8.100	5.319	5.319				-	-	-	12	
กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)											
1 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 250 มม.	0.950	0.501	0.501				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)											
2 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.	0.850	0.441	0.441				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)											
3 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม.	0.700	0.422	0.422				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ)											
4 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.	0.850	0.488	0.488				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาเชียงคาน (น.ปากชม)											
5 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.	0.850	0.500	0.500				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย)											
6 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.	0.850	0.500	0.500				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด)											
7 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.	0.850	0.047	0.047				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ (น.สังคม)											
8 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม.	0.700	0.450	0.450				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง)											
9 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.	0.850	0.500	0.500				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง)											
10 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.	0.850	0.524	0.524				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(น.หนองวัวซอ)											
11 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม.	0.700	0.458	0.458				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน

ตารางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63											ผลลัพธ์ของโครงการ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน			ร้อยละการเบิกจ่ายงบทำการ			ความก้าวหน้าโครงการ				
	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				แล้วเสร็จ	
							< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
12 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(แม่ข่าย) - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 300 มม.	0.900	0.487	0.487				-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ											
แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก											
1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการประปาระหว่างกปภ.กับองค์กรต่างๆเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	199.934	107.257	70.630	70.436	22.20	4.564	1	1	-	117	