



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ ๗54
วันที่ ๒๒/๕/๖๔
เวลา ๑๐.๒๓ น.

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑ ต่อ ๑๑-๑๔

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๑๕๗

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน ๒.๑ แผนดำเนินงาน (EB๕) ให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเขต นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ และได้ส่งข้อมูลทาง E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

เรียน ผอ.กทส.๗

เพื่อเผยแพร่ต่อไป

๒๒ เม.ย. ๖๔

(นายเสวตร์ แสงแก้ว)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

เรียน ผอ.มทส.๗

เพื่อติดเนินการต่อไป

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล

กท. ทน. ผอ. กทส.๗

๒๒ เม.ย. ๖๔

เรียน คุณธวิไล

เพื่อติดเนินการต่อไป

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล

๒๒ เม.ย. ๖๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ		
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง																
SO1 ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ																						
	WM1.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา																						
	1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ																						
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																						
	เงินอุดหนุน 100%																						
	1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมแจ้ง (ป้อมเป้า) หมู่ 11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1,088	0.771	0.771				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 200 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพน ตำบลนาจาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	1,600	1,067	1,067				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 120 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าวัดใหญ่ หมู่ 15 ซอยอุตสาหกรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.535	0.363	0.363				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 45 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนเชียงชุม หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1,312	0.970	0.970				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 7 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	เงินรายได้																						
	1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนคุ้มหนองสะเม็ก หมู่3 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.160	0.159	0.159				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 20 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	2 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกิโลชัย หมู่10 ตำบลบึงโค อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	0.338	0.336	0.336				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 90 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	3 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมแจ้ง (ป้อมเป้า) หมู่11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1,088	-	-				กมว.	1												เนื่องจากได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุนแล้ว		
	4 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคุดน้ำโด หมู่7 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	0.718	0.631					กมว.						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 150 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	5 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพน หมู่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	1,600	-	-				กมว.	1												เนื่องจากได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุนแล้ว		
	6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกน้อย หมู่8 ตำบลโนนโสม อำเภอคำชะอี จังหวัดอุดรธานี	0.092	0.092	0.092				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 7 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	7 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสะอาด (ฝั่งตะวันตก) หมู่9 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.400	0.397	0.397				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 58 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	8 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าวัดใหญ่ หมู่15 ซอยอุตสาหกรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.535	-	-				กมว.	1												เนื่องจากได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุนแล้ว		
	9 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงยด หมู่9 ตำบลนาจำ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	0.176	0.175	0.175				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 13 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	10 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเข้าหน้าศาลาย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	0.352	0.350	0.350				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 20 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	11 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนยาง หมู่9 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	0.385	0.383	0.383				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 25 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	12 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกสำ หมู่9 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	0.768	0.557					กมว.						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 155 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	13 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาบดหนอง 14 - ซอยข้างโรงนิคมนาบด ตำบลนาข้าว อำเภอเมืองดาน จังหวัดเลย	0.085	0.084	0.084				กมว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 9 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น			
	14 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกุ่ม หมู่2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.033	-	-				กมว.	1												เนื่องจากได้รับจัดสรรฯ งบ จังหวัดปีงบประมาณ 2562		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แบบปฏิบัติการ ปี 2564					หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ นท.เพื่อ 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ	
		งบลงทุน			งบหักการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	15	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย ชะอ์พัชราดิ บ้านโหนด ตำบลนาข้าว อำเภอ สีงอก จังหรัยเลย	0.088	0.087	0.087		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 9 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	16	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย ชะอ์มีนาคำ บ้านค้อมหิน หมู่13 ตำบลหนอง น้ำคำ อำเภอเมืองสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์	0.085	-	-		กผว.	1												เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ ไม่รับจัดสรรงบประมาณของ ส.ป.ท.	
	17	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย บ้านค้อ หมู่1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.242	0.235	0.235		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 40 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	18	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย บ้านโนนผาสูง หมู่9ตำบลผาสูง อำเภอชุม พล จังหรัยเลย	0.269	0.267	0.267		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 45 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	19	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย ทางเข้าแก่งคุดคู้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียง คาน จังหรัยเลย	0.112	0.111	0.111		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 10 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	20	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย ชะอ์ช้างเชื่อง หมู่6 บ้านม่วงกาด ตำบล ศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหรัยเลย	0.173	0.172	0.172		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 18 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	21	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย ชะอ์มีนาคำ,ชะอ์มากุด บ้านค้อม หมู่10 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์	1.500	1.056			กผว.						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 70 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	22	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย บ้านหนองผ่น ตำบลนาโปลิ่ง อำเภอเมืองเลย จังหรัยเลย	0.139	-	-		กผว.	1												เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ ไม่รับจัดสรรงบประมาณของ ส.ป.ท.	
	23	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย โรงเรือนบ้านค้อมนางขาว - สีเม้งบ้านคุดคู้ ตำบลหนองกอกแก้ว อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.512	0.336	0.336		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 30 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	24	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย บ้านพิงเหล็ก หมู่4 ตำบลจันทอง อำเภอเมือง สกลนคร จังหรัยสกลนคร	0.288	0.287	0.287		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	25	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย ชะอ์ช้างวัดสมเฒ่าจันเมือง หมู่6 ตำบลหนอง บัว อำเภอภูเรือ จังหรัยเลย	0.080	0.074	0.074		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 10 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	26	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย บ้านนาโพธิ์ หมู่5, หมู่12, หมู่17 ตำบลฤๅ ลำ อำเภอเมืองนครพนม จังหรัยนครพนม	4.004				กผว.			1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 300 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	27	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย บ้านท่าสวรรค์ หมู่16 จากวัดมงคลชัยวร ราชเืองโพนาลัย ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดนิงกาฬ	0.480	-	-		กผว.	1												เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ ไม่รับจัดสรรงบประมาณของ ส.ป.ท.	
	28	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย ตามแยกนาป่ากาด - บ้านน้ำเงินบ้านคั้ง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหรัยเลย	0.288	0.287	0.287		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 20 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	29	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย โรงเรือนเมืองหน้าบ้านท่าดอกคำ ตำบลเมือง หมี่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหรัยหนองคาย	1.845	1.206	1.206		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 95 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	30	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย บ้านหนองเหล็ก หมู่3 ตำบลบ้านค้ออำเภอ โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.345	0.251	0.251		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 30 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	31	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย ชุมชนอินทพร ตำบลอ้อสามบาท อำเภอ เมืองนครพนม จังหรัยนครพนม	0.288	-	-		กผว.	1												เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ ไม่รับจัดสรรงบประมาณของ ส.ป.ท.	
	32	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย บ้านโนนคาล หมู่2 ตำบลโนนคาล อำเภอท่าทุ ฮาน จังหรัยนครพนม	1.600	1.112			กผว.						1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	33	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย บ้านคองทองโพธิ์ หมู่4 ตำบลเชียงยืน อำเภอ เมืองสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์	0.566				กผว.			1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 23 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	34	ราชภัฏยะลาเขตจำหน่าย บ้านค้อม หมู่1 ตำบลอ้อสามบาท อำเภอ เมืองนครพนม จังหรัยนครพนม	0.256	0.255	0.255		กผว.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้น		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ต้นแกนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564					หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
		งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด สัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7.ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															
		35	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านหนองบัว หมู่10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.384	0.383	0.383	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 22 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		36	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ สว.ธรรมมาฐานิสรณ์จันตสุทิต บ้านขัวใหญ่ หมู่11 ตำบลคณมอชัย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	0.076	0.076	0.076	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 3 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		37	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ถนนทุ่งนันทน์ ตำบลทุ่งนันทน์ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	0.096	0.094	0.094	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 8 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		38	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านนาฮี หมู่16 (สายสีแดงมด-คณมอ) ตำบลคำตางาม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.403	0.402	0.402	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 21 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		39	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านโพธิ์หวาย หมู่7 ตำบลสระใคร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองคาย	0.298	0.296	0.296	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 18 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		40	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ทางหลวงชนบทหนองคาย 2076 ตำบลคำมกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.118	0.117	0.117	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 4 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		41	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านเนินสะอาด หมู่8 ตำบลนาหว้าศรีขาว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.224	0.223	0.287	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 10 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		42	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านนาหวาย หมู่11 ตำบลหนองคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.271	0.269	0.269	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 10 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		43	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ซอยโรงเรียนบ้านกุ่ม หมู่2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านดီး จังหวัดอุดรธานี	0.081	0.081	0.081	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 6 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		44	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านหนองไข่น้ำหนองไข่น้ำ หมู่13, บ้านละหานดา หมู่10 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	1.280	1.016		กผว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		45	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านมะโคใต้ หมู่1, บ้านมะโคเหนือ หมู่2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	3.397	2.513		กผว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 150 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		46	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ซอยต่งไธสงบ้านนาฮีเสียดและซอยท้ายบ้าน หมู่7 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.185	0.184	0.184	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 12 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		47	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านดือ หมู่2.9 ตำบลบ้านดือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.500	0.415	0.415	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 21 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		48	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ซอยมิตรไมตรี หมู่8 ตำบลพรหม อำเภอพรหมนิมิต จังหวัดสกลนคร	0.192	-	-	กผว.	1											เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณของส.ป.ท.		
		49	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่บ้านจำปา หมู่7 (ทุ่งหนอง) ตำบลหนองคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	2.670	1.766		กผว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 90 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		50	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านนาหวาย หมู่8 ถนนมิตรภาพ ตำบลนาหวาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.462	0.461	0.461	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		51	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ถนนเสียบึงมะ ต.บ่อท่าอุเทน อ.บ่อท่าอุเทน จ.นครพนม	0.320	-	-	กผว.	1											เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ/ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณของส.ป.ท.		
		52	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ ขุนเขมตมอ หมู่13 ซอยศรีพัฒนา ตำบลหนองคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.150	0.149	0.149	กผว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 4 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		53	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ อำเภอภูผา - บ้านกักกาสะ หมู่7 - บ้านกักกา หมู่4 ตำบลปะโค อำเภอภูผา - บ้านกักกาสะ หมู่7 - บ้านกักกา	2.240	1.773		กผว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 150 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			
		54	วาทะถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ บ้านโนนคำ หมู่2 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	0.480	0.377		กผว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 30 ราย	ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	55	ราชทัณฑ์เขตจำหน่าน้ำ บ้านป่าห้วยน้ำ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1,280	0.952				กมว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 45 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	56	ราชทัณฑ์เขตจำหน่าน้ำ ชอแสงสุริย์ 7 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	0.114	0.011	0.011			กมว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 7 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	57	ราชทัณฑ์เขตจำหน่าน้ำ บ้านโสม ตำบลจางสามัคคี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	3,660	2,477				กมว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	58	ราชทัณฑ์เขตจำหน่าน้ำ บ้านหนองเงิน หมู่2 - บ้านดงบัง หมู่3 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	1,600	1,260				กมว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 100 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	59	ราชทัณฑ์เขตจำหน่าน้ำ บ้านพระทอง หมู่13 ตำบลพระทอง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	0.240	0.239	0.239			กมว.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ 15 ราย	ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น		
	1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เงินอุดหนุน 100%																				
	1	งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำ ตำบลวังชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	14,500	8,551				กมว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิต	สามารถควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย		
	2	งานก่อสร้างอาคารผลิตขนาด 100 ลบ.ม.มณ. (ตม.เมือง) พืชไร่และสวนระบบจ่ายน้ำ ตำบลกุ่มกาวปี อำเภอกุ่มกาวปี จังหวัดอุดรธานี	18,000	15,187				กมว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิต	สามารถควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย		
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียขยายพื้นที่ LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100%																				
	1	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กม.4 สาขาโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	20,806	13,290				กจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	2	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กม.4 สาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) อำเภอเมืองสกลนคร-กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	10,790	7,757				กจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	3	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กม.4 สาขาหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	10,000	6,392				กจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	4	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กม.4 สาขาหนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นาแก) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู-ศรีบุญเรือง-นาแก จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี	10,000	8,402				กจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบปรมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
	5 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาลอย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	12.334	11.720					กภจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ	
	2.1.1 ปรับปรุงพื้นที่ชำรุดและเสื่อมสภาพเงินรายได้																				
	1 งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานข้ามด้วยเชิงคอนกรีต ถนนพรมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	0.261						กภจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	2 งานปรับปรุงเส้นท่อ คันลัดซ้ายถนนทางหลวงหมายเลข 2414 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	0.190						กภจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	3 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสีหิโรโสภณ ถึงถนนหนองคาย-โพนพิสัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.175	0.174					กภจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยช้างค้ำมิตรมหาราชวิทยาลัย ซอยช้างค้อม ถนนปอสี-วัดธาตุอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.132						กภจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนพิทยะเนตร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.181	0.180					กภจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	6 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยกัทฬธอเพียง (ซอยศิริโคก) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.153	0.152					กภจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	7 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหน้าสี่แยกทุ่งราษฎร์นุรักษ์ใต้ใต้ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	0.460	0.459	0.459				กภจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	8 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหน้าบ้านพักตำรวจโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	0.092	0.092	0.092				กภจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	9 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย16 ถึง ซอย18 อำเภอปากคาด จังหวัดน่าน	0.299	0.298	0.298				กภจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	10 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย5 และ ซอย12 อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดน่าน	0.134	0.134	0.134				กภจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง														
	11	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	2.079	2.076				กจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ อุปโภคได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
	12	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ของโรงงานอุตสาหกรรมศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	0.100	0.099	0.099			กจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ อุปโภคได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
	13	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม บ้านนาหนองงู ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.180	0.179				กจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ อุปโภคได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	4.เสร็จที่ มท. ที่เอน	
	14	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สะพานบ้านหัวทอนสี ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.270					กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ อุปโภคได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ	
	15	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม หลัง บขส.ใหม่ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.264					กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ อุปโภคได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	6.อื่นๆ	
	16	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตลาดนาทราย ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.158					กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ อุปโภคได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	17	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม บ้านหนองจาน ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	0.158	0.138				กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ อุปโภคได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	18	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 ถึงตรงข้าม โรงพยาบาลพระธาตุขามแก่น ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านคาง จังหวัด อุดรธานี	2.200	2.112				กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ อุปโภคได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	19	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 คลองกุดตั้งบ้านโนน ทราย อำเภอบ้านคาง จังหวัดอุดรธานี	0.647	0.548				กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ อุปโภคได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	20	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณน้ำตกาด อำเภอ บ้านม่วง ถึง สี่แยกไฟแดงป้อมตำรวจ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	0.950	0.879				กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ อุปโภคได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		
	21	งานวางท่อเสริมแรงคัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2022 สี่แยกไฟแดงเพี้ย เมือง ทางแยกบ้านเหล่าสูง ตำบลเพี้ย อำเภอเพี้ย จังหวัดอุดรธานี	0.581	0.484				กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ อุปโภคได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง														
	22	งานปรับปรุงพื้นที่ บ้านเขียด-ซอย อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.448	0.447				กจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
	23	งานปรับปรุงพื้นที่ บ้านเขียด-พรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.458	0.456				กจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ
	24	งานปรับปรุงพื้นที่ บ้านเขียด-ร.กส.พรเจริญ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	0.398	0.397				กจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	4.เลขที่ มท. ที่โอน
	25	งานปรับปรุงพื้นที่ บ้านสันติสุข ตำบลคอนเฒ่าแก่ง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.625					กจ.			1							ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ
	26	งานปรับปรุงพื้นที่ สะพานเอ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.167					กจ.					1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	6.อื่น ๆ
	27	งานปรับปรุงพื้นที่ บ้านนาคำไธ ตำบลนาคำไธ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.450	0.449				กจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	
	28	งานปรับปรุงพื้นที่ สถานีตำรวจด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	0.211	0.209				กจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	
	29	งานปรับปรุงพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	0.211	0.209				กจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	
	30	งานปรับปรุงพื้นที่ ซอยข้างวัดโพธิ์เย็นถนนสระ ๓.6 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.282	0.280				กจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	
	31	งานปรับปรุงพื้นที่ ซอยข้างวัดจอมณี ๓.4 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.169	0.167				กจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	
	32	งานปรับปรุงพื้นที่ ราชภัฏชัยภูมิ 11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.450	0.450				กจ.							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง														
	33 งานวางท่อเสริมแรงดิน ถนนเสวียไทย-ถนนสุขเกษม ตำบลสาตนาบอง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.253						กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
	34 งานวางท่อเสริมแรงดิน ถนนเสวียไทย-ถนนวิบูลย์ ตำบลสาตนาบอง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.253						กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	
	35 งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	0.373						กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	4.เสร็จที่ มท. ที่เอน	
	36 งานปรับปรุงเส้นทาง บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	0.373						กจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ	
	37 งานปรับปรุงเส้นทาง ซอยสุขุมวิท หนุ่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.204	0.203	0.203				กจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย	6.อื่นๆ	
	38 งานปรับปรุงเส้นทาง ซอยเกษตรฯ ซอยนิคมมิตร หนุ่ที่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.199	0.197					กจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	39 งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนภูมิภักดี ถนนพลาญภู ถนนช้างหนองงู หนุ่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.376	0.374					กจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	40 งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนประเสริฐชัย (ช่วงถนนสี่แคว-ถนนโพธิ์ชัย-ถนนอนันต์บริหาร) หนุ่ที่ ตำบลหนองกุง อำเภอหนองกุง จังหวัดอุดรธานี	0.108						กจ.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	41 งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนแดงสุรุ (ช่วงถนนวิสาขัง-ถนนโพธิ์ชัย) หนุ่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.089	0.089	0.089				กจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	42 งานปรับปรุงเส้นทาง ซ้ำถนนทุกซอก ตำบลพรหมานิคม อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	0.180	0.178	0.178				กจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	43 งานปรับปรุงเส้นทาง ภายในตำบลระวี ตำบลระวี อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	1.900	0.821					กจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	44	งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในตำบลวานนิวาสตำบลจานวนิวาส อำเภอวานนิวาส จังหวัดสกลนคร	1.458	1.308				กทจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	45	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยทองจันทร์ ถนนเลี้ยวเมือง หมู่3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.106	0.103	0.103			กทจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	46	งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสุ่งสิน ถนนเลี้ยวเมือง หมู่3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.106	0.103	0.103			กทจ.							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	47	งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ตาบ้านฮากการตามสั่ง หมู่ 2 ตำบลเบญจ อำเภอเบญจนคร จังหวัดนครพนม	0.460	0.458				กทจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	48	งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อเมนจ่ายน้ำบ้านนาจัว ตำบลนาจัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	1.500	1.260				กทจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	49	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสารสุทิศ ตำบลโนนเมือง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	0.500	0.449				กทจ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	50	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำข้ามทาง ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.090					กทจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	51	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำข้ามทาง ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	0.303					กทจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC (วงเงิน 10 ล้านบาท)					0.450		กทจ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
	1.กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)																				
2.กปภ.สาขาอุบลราชธานี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)					0.450	0.449								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		
3.กปภ.สาขาบ้านดุง(แม่ข่ายและหน่วยบริการ)					0.450	0.450								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผนจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง														
	4.กปภ.สาขาหนองคาย(แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450	0.450							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เสร็จ นท. ที่เอน 5 วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ		
	5.กปภ.สาขาน้ำกาฬ(แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450	0.450							1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย			
	6.กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450							1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง		สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	
	2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก							ภษจ.													
	1.กปภ.สาขาอุดรธานี				0.460	0.458	0.458							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย			
	2.กปภ.สาขากุมภวาปี				0.417	0.413	0.413							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย			
	3.กปภ.สาขาน้ำกันตัง				0.378	0.376	0.376							1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย			
	4.กปภ.สาขาหนองบัวลำภู				0.398							1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย			
	5.กปภ.สาขาสอย				0.465	0.463	0.463						1		1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย			
	6.กปภ.สาขาหนองคาย				0.158								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย			
	7.กปภ.สาขาสกลนคร				0.460								1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย			
8.กปภ.สาขาตัวบ้านดงดิน				0.203									1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง															
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical 2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสุพรรณ	50.000			38.000			กจร.				1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ควบคุมและบริหารจัดการน้ำ สูญเสียได้อย่างถูกต้อง	สามารถดำเนินการตามแผน จัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์เป็นไปตาม เป้าหมาย	กจร. ดำเนินการจัดจ้าง			
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3.1.1 โครงการจัดการน้ำเสียอัด (WSP) งบลงทุน 1 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม. (ลงมือทำ) พร้อมปรับสถาน ระบบจ่ายน้ำ ด้านละกุ่มกว่าปี ด้านละกุ่มกว่าปี จังหวัดสุพรรณ	18.000	-	-				กจร.	1										เนื่องจากได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุนแล้ว			
	2 งานปรับปรุงระบบกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ทรายกรอง ระบบผลิต ขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม. และจัดทำระบบสูบน้ำทิ้งจากสระพักตะกอน กัลปมาลีสี่ใหม่ และระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านดอน)	3.000	2.600					กจร.					1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				
	3 ปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม. เป็น 150 ลบ.ม/ชม., ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม ด้านบ้านธาตุ อำเภอพิบูลย์ จังหวัด สุพรรณ	8.000	7.981					กจร.					1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				
	4 ติดตั้งระบบท่อนวนผสมเร็ว , ปรับปรุงเชื่อมเปลี่ยนประตุน้ำ พร้อมปรับปรุง ระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. (น.ปากซม)	1.000	0.868					กจร.					1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				
	5 งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรง , เปลี่ยนทรายกรองของ ทรายกรองเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพสูบน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. จำนวน 2 โรงกรอง (น.ท่าสุทพ)	1.500	1.378					กจร.					1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				
	6 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย	4.000						กจร.					1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				
	7 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. เป็น 75 ลบ. ม/ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบทอข่ายขนาด 90 ลบ.ม/ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แสงต่ำ) จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบทอข่าย 3 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แสงสูง) พร้อมปรับปรุงระบบจ่าย สารเคมี พร้อมเปลี่ยนลิ้นชักในระบบ (น.หนองจาน)ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. จำนวน 2 โรงกรอง (น.ท่าสุทพ)	2.000						กจร.		1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้บริโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง														
	8 ปรับปรุงพื้นที่กำลังผลิตขนาด 110 ลบ.ม./ชม. เป็น 140 ลบ.ม./ชม. ตำบล คำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย	7.000	6.475					กผว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ		
	9 ปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำบ้านนาโจ้ว ตำบลนาโจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	2.000	1.800					กผว.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ		
	10 งานเชื่อมเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. (ส.วิเศษเหล้าช้าง)	0.800	0.703					กผก.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ		
	11 วางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	14.500						กผว.	1											เนื่องจากได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุนแล้ว	
	12 งานปรับปรุงพื้นที่กำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ. ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบท่อยาวขนาด 90 ลบ.ม./ชม. สูบลำ 35 ม. ขึ้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ตัวรีดควบคุม จำนวน 1 ชุด (น. วิสัยพนม)	2.000						กผก.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ		
	13 งานปรับปรุงพื้นที่กำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. เป็น 100 ลบ. ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบท่อยาวขนาด 120 ลบ.ม./ชม. สูบลำ 40 ม. ขึ้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ตัวรีดควบคุม จำนวน 1 ชุด (น. นาหม)	1.200	1.008					กผก.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ		
	14 งานเชื่อมเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำ และเชื่อมเปลี่ยนประตูน้ำระบายตะกอน (น. หนองวีระ)	0.600	0.561					กผก.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ		
	15 งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวขึ้นและประตูน้ำโรงกรองแบบ ใบพัด พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านมีน)	2.500	2.229					กผก.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ		
	16 งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง , เปลี่ยนภาวคกรอง-ทรายกรองพร้อมเรือ เปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี พร้อมปรับปรุงโรงกรอง ระบบผลิต ขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (น.โซพิสัย)	1.000						กผก.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการ ควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการ คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง														
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	17	งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง , เปลี่ยนภาวคกรอง-ทรายกรองพร้อมหัวเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.โนนสัง)	0.800					กคค.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำเสมอ		
	18	งานปรับปรุงระบบท่อทางสูบน้ำแบบทุบเลย พร้อมติดตั้งระบบเดิมซากาในน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ (น.น้ำโสม)	0.800	0.520				กคค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำเสมอ		
	19	งานติดตั้งระบบเดิมซากาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ และปรับปรุงเครื่องจ่ายสารเคมี (แม่ข่าย)	0.800	0.690				กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำเสมอ		
	20	งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและปรับปรุงประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (2 โรง) (น.พิบูลย์รักษ์)	0.400	0.399				กคค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำเสมอ		
	งบทำการปรับปรุงระบบผลิต																				
	1	กปภ.สาขาภูพานาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.353	0.351	กคค.				1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำเสมอ	
	2	กปภ.สาขาบ้านเอือ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)					0.282	0.281	กคค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำเสมอ	
	3	กปภ.สาขาโพธิ์ชัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)					0.212		กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำเสมอ	
4	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)					0.247		กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน้ำเสมอ		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ					
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4.เลขที่ มท. ที่โอน	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ	6.อื่นๆ
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง																			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	5	กปภ.สาขาน้ำแก่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.247			กคค.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
		งานกำจัดตะกอน																ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภคน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	1	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282			กคค.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	2	กปภ.สาขาน้ำแก่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282			กคค.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	3	กปภ.สาขาน้ำแก่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.085			กคค.			1						ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	4	กปภ.สาขาน้ำแก่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282	0.282		กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	5	กปภ.สาขาน้ำแก่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.141	0.141		กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
	6	กปภ.สาขาน้ำแก่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.141	0.140		กคค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ						
7	กปภ.สาขาน้ำแก่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.085			กคค.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง															
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	8	กปภ.สาขาส่างเขานดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.212			กภค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน่าสมอบ		
	9	กปภ.สาขาทังโตน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.282			กภค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน่าสมอบ		
	10	กปภ.สาขารุดพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.176			กภค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนจัดการคุณภาพอย่างน่าสมอบ		
	3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งบลงทุน																					
	1	งานจัดหาและติดตั้งเครื่อง Generator ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 KVA จำนวน 1 ชุด (สถานีผลิตน้ำบ้านนิคม) กปภ.สาขาสุดทรายน้ำ(ท)	5.060	5.000					กภค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	2	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 600 ลบ.ม./ชม. สูงสูง 20 ม. จำนวน 1 ชุด (สระพักน้ำดิบ) กปภ.สาขาสายเข	2.400	1.487					กภค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	3	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สูงสูง 50 ม.จำนวน 1 ชุด (แ่งท่าพันดอน) กปภ.สาขากุมกราวปี	2.700	1.753					กภค.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
	4	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. สูงสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด และจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. สูงสูง 50 ม.จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาสายเขานดิน(แม่ข่าย)	3.040	2.187					กภค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ		
5	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. สูงสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แ่งสูงทรายขาว) กปภ.สาขารังสะพุง	1.320	0.956					กภค.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2564						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ
		งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง														
	6	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. จำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าลงเมื่องาน) กปภ.สาขานันทบุรี	0.990					กปภ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	7	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าลงเมื่องาน) กปภ.สาขากมลาไสย	1.100	0.764				กปภ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	8	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูง 30 ม. พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าลง) กปภ.สาขาศรีสงคราม(น.นาทม)	1.100					กปภ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	9	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าลง) กปภ.สาขาศรีสงคราม(น.จากทอ้านมย)	0.990	0.603				กปภ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	10	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูง 45 ม. พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าลง) กปภ.สาขานมอขันธ์(น.โนนสูง)	0.990					กปภ.				1					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	11	งานติดตั้งระบบ VSD ควบคุมแรงดันในถังพัก ขนาด 37 KW. และ 22 KW. กปภ.สาขานมอขันธ์(น.ศรีบุญเรือง)	0.800					กปภ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	12	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด (แบ่งค่าลง) กปภ.สาขารัตนพนม(น.นาแก)	0.880					กปภ.					1				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	13	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์เบ็ดเตล็ด ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขานันทบุรี (แบ่งค่าลง)	1.210	0.803				กปภ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		
	14	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์เบ็ดเตล็ด ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขานันทบุรี(น.เพ็ญ-บ้านดุง)	1.100	0.782				กปภ.						1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้ง ที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการ และลดความเสี่ยงชำรุด เสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63)							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของ โครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2. พิจารณา อนุมัติ งบประมา	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	5.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	6. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	7. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี															เบิกจ่าย จริง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	15	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. (จำนวน 1 ชุด) แรจุง กปภ.สาขาน้ำคูง(บ้านม่วง)	0.880	0.608				กคค.				1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ				
	16	จัดหา Booster Pump ขนาด 12 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. จำนวน 2 ชุด และจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมขนาด 250 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาทุหมะ(แม่ข่าย)	1.540					กคค.				1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ				
	17	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมขนาด 170 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด (แม่ข่ายหัวหาด) กปภ.สาขาน้ำบ้านแพง	1.000					กคค.				1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ				
	18	จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD กปภ.สาขาสว่างแดนดิน(สถานีผลิตน้ำบึงโน) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน(สถานีผลิตน้ำบึงโน)	1.000	0.742				กคค.				1			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กปภ.สาขามีเครื่องจักรติดตั้งที่ผลิตจ่ายน้ำได้ตามต้องการและลดความเสี่ยงชำรุดเสียหายของระบบผลิต	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ				
	งบทำการ																				
	1	ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด				4.793		กคค.			1										
	2	ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ กปภ.สาขาในสังกัด				3.702		กคค.			1										
	3	เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาในสังกัด				1.755		กคค.			1										
			313.939	158.409	13.936	57.198	4.703	1.710		12	-	-	22	39	67	53					