



บันทึกข้อความ

ก.ร.๗
หนังสือรับเลขที่...../๙
วันที่..... ๒๕/๐๑/๖๖
เวลา..... ๑๗.๓๖

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑
ที่ มท.๕๕๒๒๐-๑/๑๑๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (วิชาการ)

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ EB๕ ให้มีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้และได้จัดส่งข้อมูลไปที่ E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

เรียน ผอ. กทส.๗
ดำเนินการต่อไป

(นายทรงพล พนาสิกุล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (วิชาการ)

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผอ. ประมวลข้อมูล

ดำเนินการต่อไป

(นายดุสิต ดวงมัตย์พล)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒๕ ม.ค. ๖๖

เรียน ผอ. กทส.๗
ดำเนินการต่อไป

(นายภาณุวัตร แซ่มชื่น)
หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง - เป็น - เพื่อป้องกัน - สุจริตยิ่ง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส1)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 65

แผนปฏิบัติการ ปี 2566		งบลงทุน						งบพักรง	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงานของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการกิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	งบเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		1.ยกเลิกโครงการ	2.พิจารณาขอยุติงบประมาณ	3.สำรวจออกแบบ	4.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	5.ประกวดราคาทำสัญญา	6.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	7.ดำเนินการแล้วเสร็จ			KPI	KQI				
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน																						1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จหรือจำนวนงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ บพ. ที่โอนเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 6.อื่นๆ
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ																						
	แผนงานขยายเขตจ่ายน้ำ • แผนงานบูรณาการเชิงการพัฒนาระบบน้ำ • เงินอุดหนุน 100% (รายการนี้คือ)	85,206	51,7695	0.000																			
	1 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านใหม่ - บ้านเนินล่าง หมู่ 1 ตำบลปากดง อำเภอปากดง จังหวัดบึงกาฬ	4,244											1					จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	2 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านหนองหิน หมู่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	7,695	4,729											1				จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	3 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 211 เชียงคาน-ป่าซาม บ้านนาแก้ว ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	19,395	12,276											1				จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	4 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านนาหวาย - บ้านท่าลี่ ตำบลบ้านนาหวาย อำเภอท่าลี่ จังหวัดอุดรธานี	24,676	17,202											1				จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	5 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านหนองทราย หมู่ 4 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	5,842	3,736											1				จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	6 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านหนองศาลา หมู่ 9 ตำบลนาโง้ง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	6,098	3,588											1				จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	7 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 212 บ้านค้อ - บ้านไร่ฝายบ้านค้อ หมู่ 1 ตำบลโพนแดง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	17,256	10,239										1					จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	เงินรายได้	49,991	12.85	0.269																			
	1 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านโพนทอง - บ้านไร่ ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	1,984										1						จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	2 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านโพน - โพนสว่าง ตำบลนาข้าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	1,277	0.83										1					จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	3 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านค้อ หมู่ 1 ตำบลหนองค้อ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.138	-															จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	4 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านน้ำค้อ - บ้านทอมา หมู่ 1 ตำบลนาหวาย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	1,277											1					จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	5 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านค้อ หมู่ 7 ตำบล ปะโค อำเภอรัตนวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.119	0.12	0.12											1			จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	6 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำซอยกาฬสินธุ์ ตำบลชุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	0.074	-										1					จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	7 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านหนองค้อ หมู่ 10 ตำบลคำชะอี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	2,446	1.33										1					จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	8 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านค้อ หมู่ 2 ตำบลโพนทราย อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	3,970	-									1						จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	9 จำนวนครัวเรือนจ่ายน้ำบ้านค้อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.703	0.45										1					จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 220,000 ราย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนขยายเขตจ่ายน้ำ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			

ថ្ងៃទី ៣០ ខ.ក. ៦៥

[illegible]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส1)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 65

แผนปฏิบัติการ ปี 2566		งบลงทุน					หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี		เบิกจ่าย จริง	1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณาขอ อนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต			7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ	KPI				
วัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร เงินรายได้ 100%	39,350	0.000	0.000																		1. เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จหรือจำนวน 3. เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ 4. เลขที่ ว่าง เพื่อปรับเปลี่ยนแปลง 5. วันที่เสนอขอหรือได้รับ งบประมาณ 6 อื่นๆ
	1 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	4,700											1				จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความเสียหายตาม แผนขยายเขตจำหน่ายน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	2 งานปรับปรุงระบบโรงขนถ่ายน้ำขนาด 200 ลบ.ม. และโรงของ น้ำขนาด 80 ลบ.ม. (เม้าข่ายและส.พรชายาว การประปาส่วน ภูมิภาคสาขารังสิตพิจ)	1,200											1				จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความเสียหายตาม แผนขยายเขตจำหน่ายน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	3 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ หน่วยปฏิบัติการพนานิคม การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาส่งโตน	0,450											1				จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความเสียหายตาม แผนขยายเขตจำหน่ายน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	4 ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. เป็น 180 ลบ.ม./ชม. กบ.สาขาราชบุรินทร์ (น.นายน)	28,000											1				จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความเสียหายตาม แผนขยายเขตจำหน่ายน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	5 งานก่อสร้างถังน้ำโชนาค 500 ลบ.ม. พร้อมประสานหน่วยงานใน และอื่นๆ ตำบลโชนาค อำเภอมะนังสกลนคร จังหวัดสกลนคร	5,000											1				จำนวนลูกค้าเพิ่ม 220,000 ราย	ร้อยละความเสียหายตาม แผนขยายเขตจำหน่ายน้ำ ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสู่ชุมชน กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสู่ชุมชนที่ถูกต้อง แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย -โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ - แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (ราชการในสังกัด)																					
	1 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วน ภูมิภาคสาขามหาสารคาม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัด สกลนคร	10,550											1				ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบ.ม.	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	เงินรายได้ 100%	39,474	0.000	0.000																		
	1 โครงการเสริมแรงดัน หมู่บ้านทราย - ซอยพัฒนา 5 ตำบลโพธิ์ ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.358											1				ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบ.ม.	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	2 โครงการเสริมแรงดัน บ้านนาทราย ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลนา ทราย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.650											1				ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบ.ม.	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	3 โครงการเสริมแรงดัน เทศบาลตำบลนาทราย ถนนสกลนคร- นครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.650											1				ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบ.ม.	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	4 โครงการเสริมแรงดัน ซี่เหล็กโคมกสิ ถนนเมืองมิ่ง ตำบลนา ทราย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.208											1				ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบ.ม.	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	5 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำของถนนมิตรภาพ 4 ถนนสกลนคร- กาฬสินธุ์ ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.173											1				ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบ.ม.	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	6 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำหมู่บ้านสีเขียว ถนนประชาอุทิศ ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.657											1				ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบ.ม.	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	7 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำของโรงเรียนนาหว้า ตำบลนา ทราย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.225											1				ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบ.ม.	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	8 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำของถนน 1748/12-25 ถนนบ้าน พัฒนา ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.067											1				ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบ.ม.	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	9 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำถนนสาย 3 ซอยสุขใจ-วัด-สถานี รถไฟหนองคาย ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	1.136											1				ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบ.ม.	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			
	10 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำถนนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หมู่บ้านรัตนนิมิต- สีแยกนาไร่ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอ เมือง จังหวัดหนองคาย	1,420											1				ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบ.ม.	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส1)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 65

แผนปฏิบัติการ ปี 2566							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังรวมคู่มือกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
วัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน งบดำเนินงาน งบค่าการ	งบดำเนินงาน งบค่าการ	งบค่าการ	งบดำเนินงาน งบค่าการ		1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ			KPI	KR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ថ្ងៃទី ៣០ ខ.ក. ៦៥

แผนปฏิบัติการ ปี 2566						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gand chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จหรือจำนวน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.กรณีที่ มท. เพื่อยื่นเปลี่ยนแปลง 5.วันที่เสนอขอขจัดไว้ด้วย งบประมาณ อื่นๆ	
วัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และงานโครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ		1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ			KPI	KR					
			วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้ปรับ จัดสรร																	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี
31	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 14 โฉมใหม่ หมู่บ้าน ตำบลเวียงคำ อำเภอภูพานวปี ตำบลเวียงคำ อำเภอภู พานวปี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.560								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
32	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 14 โฉมใหม่ อำเภอภูพานวปี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.192								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
33	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 1 ตำบลเวียงคำ อำเภอภูพานวปี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.250								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
34	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 1.2 ตำบลภูพานวปี อำเภอภูพานวปี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.342								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
35	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 7 ตำบลเวียง เหนือ อำเภอภูพานวปี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.235								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
36	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 5 ตำบลพัน ดอน อำเภอภูพานวปี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.158								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
37	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 1 ตำบลพัน ดอน อำเภอภูพานวปี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.352								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
38	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 7 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา	2.957								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
39	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองนครราชสีมา	0.554								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
40	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 10 ตำบลไร่ขาว หนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	0.284								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
41	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 10 ตำบลนาดี หนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	0.880								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
42	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร	0.048								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
43	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	0.784								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
44	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 1 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร	0.470								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
45	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 1 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร	0.252								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
46	งานวางท่อระบายน้ำ บ้านนาแดง หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร	5.846								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
47	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร	0.560								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
48	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร	0.560								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					
49	งานปรับปรุงเส้นต่อข้ามบ้านนาแดง หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร	0.896								1					ปริมาณน้ำชลประทานเฉลี่ยตลอดปี (ล้านลบ.ม.)	ร้อยละความเสียหายจากภัยแล้ง 100	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.66					

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ០៣ ឆ.ស. ៦៥

[illegible]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส1)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 65

แผนปฏิบัติการ ปี 2566										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการกิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ			งบดำเนินงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							KPI	KRI										
			วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง		1.ยกเลิก โครงการ		2.พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต					7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ							
	69	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำชอชจากตู้โบลเดอร์ ด้านลดด้านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	0.336											1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	70	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำที่แยกจาก ต.ลาดเย็น ด้านลดด้านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	0.403											1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	71	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำไปประณีตด้านซ้าย ด้านลดด้านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	0.144											1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	72	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำถนนบ้านแพะท่าลาด ด้านลดด้านแพะ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดนศพนม	0.874											1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	73	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำบ้านโนนสวรรค์ ด้านลดโพธิ์หมากแข้ง อำเภอน้ำโงยทอง จังหวัดนศพนม	0.818											1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	74	งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำถนนมิตรภาพตอนล่าง ด้านลดโพธิ์หมาก แข้ง อำเภอน้ำโงยทอง จังหวัดนศพนม	0.336											1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC																										
	งบทำการ																										
	งบ.ก.ร.7												5,800														
	งบพัสดุ																										
	1	นครพนม(ไม่จ่ายและหน่วยงานบริหาร)												1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	2	หนองคาย(ไม่จ่าย)												1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	3	เลย(ไม่จ่ายและหน่วยงานบริหาร)												1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	4	สกลนคร(ไม่จ่ายและหน่วยงานบริหาร)												1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	5	กุมภวาปี(ไม่จ่ายและหน่วยงานบริหาร)												1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	6	บ้านดุง(ไม่จ่ายและหน่วยงานบริหาร)												1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	7	จังหวัดนศพนม(ไม่จ่าย)												1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	8	หนองบัวลำภู(ไม่จ่ายและหน่วยงานบริหาร)												1						ปริมาณน้ำสูญเสียลดลง (234 สาขา) 12 ล้านลบม	ร้อยละความเสียหายตาม แผนลดน้ำสูญเสีย ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.66					
	งานเพื่อสนับสนุนโครงการน้ำสูญเสียเชิงรุก																										
	งบทำการ																										
	งบ.ก.ร.7												10,000														
	งบพัสดุ																										
	งบ.ก.ร.7																										
	งบพัสดุ																										
	งบ.ก.ร.7																										
	งบพัสดุ																										
	งบ.ก.ร.7																										
	งบพัสดุ																										
	งบ.ก.ร.7																										
	งบพัสดุ																										
	งบ.ก.ร.7																										
	งบพัสดุ																										

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566(ไตรมาส1)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 65

แผนปฏิบัติการ ปี 2566							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart							ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ผลตัวชี้วัดของแผนงาน ของโครงการ		ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			งบพัสดุ			1.ยกเลิก โครงการ	2.พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ	3.สำรวจ ออกแบบ	4.จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา	5.ประกวดราคา ทำสัญญา	6.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	7.ดำเนินการแล้ว เสร็จ			KPI	KPI					
		ได้รับจัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี																	เบิกจ่าย จริง
	2	จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี หน่วยปฏิบัติการเจริญติพย์ การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างแดนดิน	0.400									1				ร้อยละความสำเร็จของ การควบคุมคุณภาพน้ำ ร้อยละ 100	อัตราซื้อจริงเป็นเงื่ง คุณภาพน้ำ 2 ครั้ง1,000 ราย						
	3	งานปรับปรุงเครื่องกวาดตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองบัวและโรง กรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานองคาย	1.500								1					ร้อยละความสำเร็จของ การควบคุมคุณภาพน้ำ ร้อยละ 100	อัตราซื้อจริงเป็นเงื่ง คุณภาพน้ำ 2 ครั้ง1,000 ราย						
	งบพัสดุ																						
	1	โครงการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ				7.500			1														
	2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิต				6.500			1														
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)																						
	งบพัสดุ																						
	1	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบควบคุมและประมวลผลแบบ ศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาในสังกัดและกท.7				4.226			1							ร้อยละความสำเร็จของ การควบคุมคุณภาพน้ำ ร้อยละ 100	อัตราซื้อจริงเป็นเงื่ง คุณภาพน้ำ 2 ครั้ง1,000 ราย						
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																						
	งบลงทุน		3.450	0.000	0.000																		
	กปภ.สาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ)																						
	1	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ หน่วยบริการภูเรือ การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย	0.800								1					ร้อยละความสำเร็จของ การควบคุมคุณภาพน้ำ ร้อยละ 100	อัตราซื้อจริงเป็นเงื่ง คุณภาพน้ำ 2 ครั้ง1,000 ราย						
	กปภ.สาขาอุทุมม (แม่น้ำขุ่น)																						
	2	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ แลสูบน้ำแรงต่ำ การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทุมม	2.650								1					ร้อยละความสำเร็จของ การควบคุมคุณภาพน้ำ ร้อยละ 100	อัตราซื้อจริงเป็นเงื่ง คุณภาพน้ำ 2 ครั้ง1,000 ราย						
	งบพัสดุ																						
	1	บำรุงรักษาเครื่องจักรกลในระบบผลิต				9.000			1														
	2	ผู้ควบคุมหรือระบบไฟฟ้า				4.000			1														
	3	บำรุงรักษาตัวปั้บประตูปน้ำไฟฟ้า				2.000			1														
	4	เครื่องมือวิทยุศาสตร์				2.000			1														
			230.221			51.026			5	7	-	52	58	11	3								

* หมายเหตุ 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานปกติจะแสดงเป็น