



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๑๑๔

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต (ITA) ซึ่ง
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ EB๕ ให้มีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้และได้จัดส่งข้อมูลไปที่ E-mail :
๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

เรียน ๑๐.กทส.๗

ดำเนินการต่อไป

(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕

๑๕๔๔ เม.ย. ๒๕๖๕

๑๕๔๔ เม.ย. ๒๕๖๕

๑๕๔๔

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๕

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับชม คุณหญิงไทย

เพื่อได้แจ้งทศต่อไป

(น.ส.ลลิตตา สิริรัตน์ ณ น.)

หัวหน้างาน งานประมวลผล

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

[illegible]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค.65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน		งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงาน และ ออกแบบ	3.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวน แบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	9. ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร																	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี
	ยุทธศาสตร์ 52 บริหารจัดการน้ำสู่ชุมชน กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสู่ชุมชนที่ถูกต้อง แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการนี้ให้สร)	39.730	28.446	-																		
1	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การปรับปรุงส่วนภูมิภาค สาขานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	12.550	9.997												1							
2	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาขาน้ำ แพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	3.010	2.474												1							
3	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาขาวังสะ ทุง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะสุ้ง จังหวัดเลย	10.100	6.963												1							
4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาขาห้วย สงคราม ตำบลห้วยสงคราม อำเภอสว่าง จังหวัดนครพนม	3.730	2.750												1							
5	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาขาน้ำมุด ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	10.340	6.262												1							
เงินรายได้ 100%		42.001	12.268	1.641																		
1	งานปรับปรุงแก้ไขท่อชุมชนแพดคำวัง บ้านน้อยใต้ ตำบลหนองญาติ อำเภอ เมือง จังหวัดนครพนม	0.207	0.207																			
2	งานปรับปรุงแก้ไขท่อถนนดิน้อย จากถนนพหลโยธินสายวัดค้อ ถึงเนินคอกกัก ตำบล หนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.821	0.407												1							
3	งานปรับปรุงแก้ไขท่อบ้านศรีบุญครอง ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.409	0.315																			
4	งานปรับปรุงแก้ไขท่อซอยตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.084						1											ไม่ได้เงินจัดสรรงบประมาณ			
5	งานปรับปรุงแก้ไขท่อบ้านสามนาถ ม.5, 6 ตำบลสองสามนาถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	1.512	1.213												1							
6	งานปรับปรุงแก้ไขท่อบ้านสามนาถ ม.5,6 ตำบลสองสามนาถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.757						1											ไม่ได้เงินจัดสรรงบประมาณ			
7	งานปรับปรุงแก้ไขท่อถนนดิน้อย ตำบลโนนเมือง และ ทางหลวงหมายเลข212 ตำบลสองสามนาถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.315	0.315												1							
8	งานปรับปรุงแก้ไขท่อถนน 101.5 กิโลเมตร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	4.195													1							
9	งานปรับปรุงแก้ไขท่อซอยเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.168	0.166												1							
10	งานปรับปรุงแก้ไขท่อซอยทรัพย์สินเจริญ ถนน 101.5 กิโลเมตร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.639	0.523												1							
11	งานปรับปรุงแก้ไขท่อในบางสถานบ้านหม้อท่าหิน ซอยทรัพย์สินเจริญ ถนน101.5 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1.394	0.872												1							
12	งานปรับปรุงแก้ไขท่อซอยคำชะขาด 3 ถนนสกลทวารปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร	0.336	0.335												1							
13	งานปรับปรุงแก้ไขท่อซอยคำชะขาด 1 ถนนสกลนาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร	0.162	0.161												1							
14	งานปรับปรุงแก้ไขท่อซอยพระเมรุ-ซอยเจริญ ตำบลหนอง อำเภอโพนพิสัย	0.460						1											ไม่ได้เงินจัดสรรงบประมาณ			
15	งานปรับปรุงแก้ไขท่อซอยพหล 5 ตำบลนาตาล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	0.200						1											ไม่ได้เงินจัดสรรงบประมาณ			
16	งานปรับปรุงแก้ไขท่อทางหลวงหมายเลข 2 สะพานสอง-ทางหลวงรชนก นค 3045 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	4.560													1							
17	งานปรับปรุงแก้ไขท่อสถานสงเคราะห์บ้านดุงอำเภอโพนพิสัย จังหวัด หนองคาย	0.465	0.463												1							
18	งานปรับปรุงแก้ไขท่อซอยตรงข้ามตลาดสดบ้านแก่ง ถนนเส้นดียวบุรี ตำบลเมือง เก่า อำเภอเมืองเมืองเก่า จังหวัดน่าน	0.096	0.096	0.10												1						
19	งานปรับปรุงแก้ไขท่อถนนโพธิ์มิตร จากถนนเมืองเก่า ถึง ถนนราชดำเนิน ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองเมืองเก่า จังหวัดน่าน	0.107	0.107	0.11												1						
20	งานปรับปรุงแก้ไขท่อซอยทางเข้าโพธิ์เมืองมิตร ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเมือง เก่า จังหวัดน่าน	0.277	0.277	0.28												1						

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค.65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เรื่องที่ มท.เพิกถอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน		งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงาน และ ออกแบบ	3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวน แบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	9. ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																
	21	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเดิมบริเวณบ้านพันลำ ม.2 ตำบลวิเศษบุรี อำเภอเมืองนิงกาฬ	0.672	0.583											1							
	22	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านนาบ้าน บ้านนาบ้าน ม.4 ตำบลวิเศษบุรี	0.078	0.078	0.08											1						
	23	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเดิมเมืองกาฬ - นครพนม บ้านนาโพน (บริเวณนาโพนคำผู้)	0.116	0.116	0.12											1						
	24	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยถาวรดี ม.7 ตำบลวิเศษบุรี อำเภอเมืองนิงกาฬ จังหัด นิงกาฬ	0.082	0.082	0.08											1						
	25	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านบ้านบ้านแสนประเสริฐ ม.9 ตำบลเมืองกาฬ อำเภอ เมืองนิงกาฬ จังหัดนิงกาฬ	0.063	0.063	0.063											1						
	26	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเดิมเมืองกาฬ-นครพนม ม.8 ตำบลเมืองกาฬ อำเภอเมืองนิง กาฬ จังหัดนิงกาฬ	0.840	0.706											1							
	27	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยทางเข้าวัดโพธิ์ธาราม ม.5 ตำบลเมืองกาฬ อำเภอเมืองนิง กาฬ จังหัดนิงกาฬ	0.168	0.168	0.168											1						
	28	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนหน้าวัดสันติสุข ม.9 ตำบลนครนาคบ้าน อำเภอพร เจริญ จังหัดนิงกาฬ	0.455	0.453											1							
	29	งานปรับปรุงเส้นท่อถนน ปตท พรเจริญ ม.1 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหัดนิงกาฬ	0.123	0.122	0.122											1						
	30	งานปรับปรุงเส้นท่อหน้า ฮาส พรเจริญ ม.7 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหัดนิงกาฬ	0.272	0.271											1							
	31	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเพื่อตัดทาง ทางเข้าหมู่บ้านมั่นคง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหัดนครพนม	0.250	0.250	0.250											1						ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	32	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยระหว่างพัฒนา ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหัดนครพนม	0.118	0.118	0.118											1						ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	33	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนคันดินประ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหัดนครพนม	0.300	0.300																		ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	34	งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองญาติ หมู่2 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม จังหัดนครพนม	0.125	0.125												1						
	35	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยโงแลม แลฮ บุกีหือหือ ตำบลเมือง อำเภอเมืองแลฮ จังหัดแลฮ	0.187						1													ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	36	งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองน้ำบ้าน ซอหนองน้ำบ้านบ้าน ตำบลกุดน้อย และ บ้านหนองแสง ซอหนองน้ำบ้านบ้าน อำเภอเมืองแลฮ จังหัดแลฮ	0.240						1													ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	37	งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านชาฮี ตำบลชาฮี อำเภอท่าลี่ จังหัดหนอง บัว	0.250						1													ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	38	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณโรงเรียนบ้านหัววัว และบริเวณพื้นที่ทำการไปรษณีย์กุด จับ ตำบลเมืองเตี้ย อำเภอสุคนธ์ จังหัดสุคนธ์	0.462	0.460											1							
	39	งานปรับปรุงเส้นท่อจาก ปิยะเขตต์แสนนิงเขตวิธ -บ้านบ้านบ้านบ้าน ตำบลเมือง เตี้ย อำเภอสุคนธ์ จังหัดสุคนธ์	0.850												1							
	40	งานปรับปรุงเส้นท่อตามแยก Sister canal - ซ้ำพื้นที่ฝั่งสิ่งปลูก ตำบลบ้านเมือง อำเภอบ้านเมือง จังหัดสุคนธ์	0.168	0.167	0.167											1						
	41	งานปรับปรุงเส้นท่อ กม.8.8 ซำภูมูมูมูมู ตำบลหนองกาวี, ในเขตซำฮ อำเภอ ภูมูมูมู, ในเขตซำฮ จังหัดสุคนธ์	0.891													1						
	42	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยพัฒนา 10,11 และ 15 ตำบลหนองบัวทอง อำเภอหนอง บัวทอง จังหัดสุคนธ์	0.465						1													ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	43	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสถานีขนส่ง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหัดหนองบัวลำภู	0.464						1													ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	44	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนหน้า 2.2 หนองหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอ เมือง จังหัดหนองบัวลำภู	0.045	0.044											1							
	45	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 210 จากแยก TOT ถึงหมู่บ้านเพชรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหัดหนองบัวลำภู	0.244						1													ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	46	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 210 หน้าบ้านเมืองที่ปัดฝุ่น ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหัดหนองบัวลำภู	0.081						1													ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	47	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 3038 แยกบ้านนาคน ตำบลหนอง บัว อำเภอเมือง จังหัดหนองบัวลำภู	0.035	0.035											1							
	48	งานปรับปรุงเส้นท่อทางไปบ้านโคกท่า ตำบลหนองบัวทอง อำเภอหนองบัวทอง จังหัดหนองบัวลำภู	0.252						1													
	49	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขาภิบาล 5 (ศรีจันทร์) ตำบลนาคำใต้ อำเภอเมือง จังหัดหนองบัวลำภู	0.325	0.324											1							
	50	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยราษฎร์ ตำบลนาคำใต้ อำเภอเมือง จังหัด หนองบัวลำภู	0.465	0.464											1							

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

[illegible]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565										หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค.65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เรื่องที่ มท.เพิกถอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	จบลงทุน			งบบุคลากร			1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงาน และ ออกแบบ		3.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวน แบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	9. ดำเนินการ แล้วเสร็จ									
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1 ดำเนินการวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1" กปภ.จ. 7				2,000			กจร.			1															
	งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำดิบ	4,280	3,781	-				กจร.																		
	1 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมน้ำดิบบ้านนิคม ขนาด 800 มม.(น้ำดิบ บ้านนิคม)	0.150	0.149														1									
	2 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมน้ำดิบบ้านถ่อน 1 ขนาด 500 มม. (น้ำ ดิบบ้านถ่อน 1)	0.150	0.149														1									
	3 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมน้ำดิบบ้านถ่อน 2 ขนาด 500 มม. (น้ำ ดิบบ้านถ่อน 2)	0.150	0.149														1									
	4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น้ำดิบ น.ศรีธาตุ)	0.380	0.352															1								
	5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.กุสุมา)	0.450	0.389															1								
	6 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมน้ำดิบบริเวณอ่างยาง ขนาด 300 มม.	0.150								1															ยกเลิก ตามบันทึกที่ มท 95220/1324 พว.4 มี.ค.65	
	7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบเขื่อนหิชนธ์อ่าง)	0.450	0.445														1									
	8 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมน้ำดิบน้ำพูนาน ขนาด 400 มม.	0.300	0.220															1								
	9 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.โพธิ์ชัย)	0.450	0.442															1								
	10 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบแม่ข่าย)	0.150	0.121														1									
	11 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.วานนิษา)	0.450	0.401														1									
	12 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.วชิรภูมิ)	0.450	0.401														1									
	13 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมน้ำดิบค่ายพระยอดฯ ขนาด 200 มม.	0.150	0.121														1									
	14 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบแม่ข่าย)	0.450	0.442														1									
	งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	10,790	7,187	-																						
	1 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (สถานีลงเมือง) , ขนาด 150 มม. (สถานีหิชนธ์) กปภ.สาขาชุมพวง	1,000															1									
	2 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.ตาซัง) กปภ.สาขาชุมพวง (น. ตาซัง)	0.380	0.350															1								
	3 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.คำบง) กปภ.สาขาบ้านสี (น.คำ บง)	0.380	0.350															1								
	4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.ทุ่งฝน) กปภ.สาขาบ้านคุด (น.ทุ่ง ฝน)	0.380	0.350															1								
	5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.สงขลา-โนนทราย) กปภ.สาขา หนองบัวลำภู	0.400	0.393															1								
	6 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.นาเหล็ก) กปภ.สาขาคำชัย (น. นาเหล็ก)	0.400	0.357															1								
	7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.ภูสีฐาน) กปภ.สาขาคำซำ (น.ภู สีฐาน)	0.780	0.574														1									
	8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.มหาสารคาม) กปภ.สาขา วัดสพฐ (น.มหาสารคาม)	0.760	0.611														1									
9 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.มหาสารคาม) กปภ.สาขา วัดสพฐ (น.มหาสารคาม)	0.380	0.349															1									

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

[illegible]

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

[illegible]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส2)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค.65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ 1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.เพื่อยื่น 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	จบลงทุน			งบบุคลากร			1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงาน และ ออกแบบ	3.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวน แบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวด ราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8. ดำเนินการ ก่อสร้าง และขอ	9. ดำเนินการ แล้วเสร็จ								
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																	เบิกจ่ายจริง	
	9	ควบ.สาขาฉักพื (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.025		กรท.						1										
	10	ควบ.สาขาเชียงคาน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030									1									
	11	ควบ.สาขาวังสะพุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030									1									
	12	ควบ.สาขาศรีเชียงใหม่ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030									1									
	13	ควบ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030									1									
	14	ควบ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.050									1									
	15	ควบ.สาขาคทภุม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.040									1									
	16	ควบ.สาขาสถลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.040									1									
	17	ควบ.สาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030									1									
	18	ควบ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030									1									
	19	ควบ.สาขาบ้านแพง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.025									1									
	20	ควบ.สาขาศรีสงคราม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.025								1										
	เครื่องมือวิทยาศาสตร์								2.115															
	1	ควบ.สาขาอุดรธานี				0.525						1												
	2	ควบ.สาขารุมภวปี				0.385						1												
	3	ควบ.สาขาบ้านดือ				0.025						1												
	4	ควบ.สาขาบ้านดุง				0.025						1												
	5	ควบ.สาขานองบัวลำภู				0.025						1												
	6	ควบ.สาขาสาย				0.025						1												
	7	ควบ.สาขาเชียงคาน				0.025						1												
	8	ควบ.สาขาคันชัย				0.025					1													
	9	ควบ.สาขาวังสะพุง				0.025					1													
	10	ควบ.สาขานองคาย				0.025					1													
	11	ควบ.สาขาฉักพื				0.025					1													
	12	ควบ.สาขาศรีเชียงใหม่				0.025					1													
	13	ควบ.สาขาโพนพิสัย				0.025					1													
	14	ควบ.สาขาสถลนคร				0.325					1													
	15	ควบ.สาขาสว่างแดนดิน				0.025					1													
	16	ควบ.สาขาพังโคน				0.025					1													
	17	ควบ.สาขาคทภุม				0.025					1													
	18	ควบ.สาขาธาตุพนม				0.025					1													
	19	ควบ.สาขาบ้านแพง				0.025					1													
	20	ควบ.สาขาศรีสงคราม				0.025					1													
	21	กรท.7				0.455			กรท.															
	งานซ่อมบำรุงหัวจับประปาไฟฟ้า							0.800																
	1	ควบ.สาขาอุดรธานี (ท) โรงกลั่นน้ำบ้านนิคม				0.800									1									
	SOS การบริหารและการสร้าง นวัตกรรม	เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ							2.400															
		1	จุฑารानी (ท) โรงกลั่นน้ำ แม่ข่าย				0.800				1													
2		จุฑารानी (ท) โรงกลั่นน้ำ บ้านนิคม				0.800				1														
3		จุฑารानी (ท) โรงกลั่นน้ำ บ้านถ่อน				0.800				1														
ยุทธศาสตร์ SO บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ																								
กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																								
แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561																								
1 การประชุมบริหารจัดการน้ำของ ควบ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง							0.020																	
สรุปรวม							367,556	123,698	28,655	45,199	-	-		21	13	27	-	-	39	60	55	27		