




บันทึกข้อความ



หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/๒๐๓

วันที่ ๑๖

กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ EB๕ ให้มีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ได้จัดส่งข้อมูลไปที่ E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

วธว มน

(นายนคร เกราะชัย)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- ๑๖/๕๕๐.

๑๕๐๔ ๐๑. ๓๓๓.๗

๑๕๐๔ ๐๑. ๓๓๓.๗

๑๕๐๔ ๐๑. ๓๓๓.๗

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๑๕๐๔ ๐๑. ๓๓๓.๗

๑๕๐๔ ๐๑. ๓๓๓.๗

๑๕๐๔ ๐๑. ๓๓๓.๗

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๕๐๔ ๐๑. ๓๓๓.๗

๑๕๐๔ ๐๑. ๓๓๓.๗

๑๕๐๔ ๐๑. ๓๓๓.๗

เรียน คุณกรรมา

เพื่อดำเนินการต่อไป จะขอบคุณ

๑๕๐๔ ๐๑. ๓๓๓.๗

(น.ส.ลลิตตา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส3)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ																	1.เหตุผลที่ยกเลิก	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี		เบิกจ่ายจริง	1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต							9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความมั่นคงในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการ ให้บริการ • แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว) 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ 9 ตำบลจัวด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนาคำ หมู่ 1 ซอยคุ้มเพชรทอง ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกควงดี หมู่ 5 ตำบลหาดคำ อำเภอ เมือง จังหวัดหนองคาย 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจำปา หมู่ 7 ตำบลหนองนาคำ อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองหมื่นใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเมืองหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเขียน หมู่ 9 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุม ภวาปี จังหวัดอุดรธานี 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านศาลเม้ง หมู่ 1 ตำบลศาลเม้ง อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนชาด (ท่าสังข์ม), เทศบาล ซอย 31 หมู่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 10 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสังเสริมธรรม หมู่ 9 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 11 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนตาลโ๊ะ หมู่ 7 ตำบลอาจโอง อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร 12 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านภสมดี หมู่ 9 ตำบลอาจสามารถ อำเภอ เมือง จังหวัดนครพนม 13 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ หมู่ 1 ถึงบ้านโนนสำราญ หมู่ 2 ตำบลนาตง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 14 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขาม หมู่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู <																						

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส3)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท.ที่โอน 5.วันที่เสนอขอหรือได้รับ 6.อื่นๆ
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																						
	เงินรายได้ 100%	34.620	33.848	8.389																			
	1 ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ขนาด 230 ลบ.ม./ชม. เป็น 430 ลบ.ม./ชม.	21.000	20.970	6.748												1							
	2 ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม.	10.700	10.654	1.642												1							
	3 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด หน่วยบริการปากชม ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	0.900	0.747													1							
	4 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด สถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ ตำบลโนนหมอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.820	0.589													1							
	5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด โรงสูบน้ำแรงสูงสำนักงาน ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัด เลย	1.200	0.888													1							
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสู่เอเชีย																						
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสู่เอเชียที่ถูกลืมมาได้																						
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสู่เอเชีย																						
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																						
	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																						
	เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	39.730	28.446	17.348																			
	1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	12.550	9.997														1						ตรวจรับงานวันที่ 6 ก.ค.65
	2 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้าน แพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	3.010	2.474	2.474													1						
	3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะ พุง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	10.100	6.963	6.963													1						
	4 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรี สงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม	3.730	2.750	1.650													1						
	5 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	10.340	6.262	6.262													1						
	เงินรายได้ 100%	42.001	32.440	11.275																			
	1 งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนแฟลตตำรวจ บ้านนิยโยได้ ตำบลหนองญาติ อำเภอ เมือง จังหวัดนครพนม	0.207	0.207	0.207													1						
	2 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนนิมิตโย จากถนนพัฒนาสามัคคี ถึงบ้านคำเท็ก ตำบล หนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.821	0.407	0.407													1						
	3 งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำขั้วศูนย์นคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.409	0.315	0.315													1						
	4 งานปรับปรุงเส้นท่อขอยดงช้างฮานาการกรุงเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.084							1														ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	5 งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำจากสามารถ ม.5, 6 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	1.512	1.213	1.213													1						
	6 งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำจากสามารถ ม.5,6 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.757							1														ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
	7 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนนิมิตโย ตำบลในเมือง และ ทางหลวงหมายเลข 212 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.315	0.315	0.315													1						
8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเจิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	4.195	3.35													1								
9 งานปรับปรุงเส้นท่อขอยคูเมือง ตำบลธาตุเจิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.168	0.166	0.166													1							
10 งานปรับปรุงเส้นท่อขอยทรัพย์สินเจริญ ถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเจิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.639	0.523													1								
11 งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำตามสถานบ้านเหล่ากับ ขอยทรัพย์สินเจริญ ถนนไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเจิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1.394	0.872	0.872													1							
12 งานปรับปรุงเส้นท่อขอยคำชะขาด 3 ถนนสกลทวารวดี ตำบลธาตุเจิงชุม อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร	0.336	0.335	0.335													1							
13 งานปรับปรุงเส้นท่อขอยคำชะขาด 1 ถนนสกล-นาแก ตำบลธาตุเจิงชุม อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร	0.162	0.161	0.161													1							

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส3)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																	เบิกจ่ายจริง
	46	งานปรับปรุงเส้นทางหลวงหมายเลข 210 หน้าบ้านมิตรศิลป์วัดคู่เกสร้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.081					1														ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
	47	งานปรับปรุงเส้นทางหลวงหมายเลข นก 3038 แยกบ้านนาแค ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.035	0.035	0.035											1				ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	48	งานปรับปรุงเส้นทางที่ไม่บ้านโคกก่อ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดหนองบัวลำภู	0.252					1												ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	49	งานปรับปรุงเส้นทางถนนสุขาภิบาล 5 (ศรีจันทร์) ตำบลนาคำไธ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.325	0.324	0.32											1				ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	50	งานปรับปรุงเส้นทางซอยบำรุงราษฎร์ ตำบลนาคำไธ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.465	0.464	0.46											1				ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	51	งานปรับปรุงเส้นทางหลวงหมายเลข 2146 จากแยกสถานีผลิตน้ำโนนศิลา ถึงบ้านน้ำน้ําสหกรณ์การเกษตร ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.581	0.453	0.45											1				ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	52	งานปรับปรุงเส้นทางซอยหน้าวัดทรงศิลา บ้านโศกจาน ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.647	0.470												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	53	งานปรับปรุงเส้นทางสะพานมิตรไทย นาคำ, สะพานมิตรทางไปบ้านฮีมนแก้ว ตำบลบ้านเชียง อำเภอบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี	0.162	0.162	0.162												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	54	งานปรับปรุงเส้นทางสะพานมิตรไทย ตำบลค้อด,หน้าศูนย์บริการอัมเ่า,ห้วยชีเมียว,คลองวังวัน,ข้ามคลองชลประทาน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.256	0.255	0.255												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	55	วางท่อเสริมแวงคัน ขยายคูขาวดี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.383	0.381	0.381												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	56	งานปรับปรุงเส้นทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณก้น้ำคลาด อำเภอบ้านม่วง ถึงโถดัส ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร	0.792					1														ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
	57	งานปรับปรุงเส้นทางซอยเทศบาล 13,15 ตำบลสังคม อำเภอสังขุม จังหวัดหนองคาย	0.168	0.167	0.167												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	58	งานปรับปรุงเส้นทางซอยบ้านกองอุดม ตำบลพานพร้าว ,ตรงข้ามซอย13 บ้านห้วยหาด,ซอย1 ขยายโต ตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	0.400					1														ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
	59	โครงการปรับปรุงเส้นทาง กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่	12.360	11.056												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ		ปรับลดวงเงิน	
	เงินกู้ในประเทศ 100%		190.780					กษ.															
	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสกลนคร	78.120						1													ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองคาย	112.660						1													ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC					4.000		กษ.															
	1	งานจ้างสำรวจหาข้อมูลสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย				1.000									1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	2	งานจ้างสำรวจหาข้อมูลสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร				1.000									1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	3	งานจ้างสำรวจหาข้อมูลสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม				1.000									1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	4	งานจ้างสำรวจหาข้อมูลสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย				1.000									1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก					1.137		กษ.															
	1	งานซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์และระบบ DMAจัดซื้อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาน้ำผือ				0.1996		กษ.							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	2	งานซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์และระบบ DMAจัดซื้อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาน้ำผือ				0.0280		กษ.							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	3	งานซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์และระบบ DMAจัดซื้อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาน้ำผือ				0.4582		กษ.							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	4	งานซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์และระบบ DMAจัดซื้อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาน้ำผือ				0.0700		กษ.							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	5	งานซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์และระบบ DMAจัดซื้อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาน้ำผือ				0.0710		กษ.							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	6	งานซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์และระบบ DMAจัดซื้อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาน้ำผือ				0.0900		กษ.							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	7	งานซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์และระบบ DMAจัดซื้อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาน้ำผือ				0.0260		กษ.							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	8	งานซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์และระบบ DMAจัดซื้อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาน้ำผือ				0.1740		กษ.							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	9	งานซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์และระบบ DMAจัดซื้อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาน้ำผือ				0.0200		กษ.							1						ดำเนินการแล้วเสร็จ		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส3)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก			
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																			
	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี				2.850			กรจ.								1								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการโดน กจน.	
	1 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี กปภ.จ.7				2.850			กรจ.																		
	ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว				3.000			กรจ.								1										
	1 กปภ.จ. 7				3.000			กรจ.																		
	ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"				2.000			กรจ.																		
	1 กปภ.จ. 7				2.000			กรจ.								1										
	งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำดิบ	4.280	3.781	0.000				กรจ.																		
	1 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ที่หน้าดิบบ้านนิคม ขนาด 800 มม.(น้ำดิบ บ้านนิคม)	0.150	0.149					กรจ.									1									
	2 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ที่หน้าดิบบ้านดอน 1 ขนาด 500 มม. (น้ำ ดิบบ้านดอน 1)	0.150	0.149					กรจ.									1									
	3 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ที่หน้าดิบบ้านดอน 2 ขนาด 500 มม. (น้ำ ดิบบ้านดอน 2)	0.150	0.149					กรจ.									1									
	4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น้ำดิบ น.ศรีธาตุ)	0.380	0.352					กรจ.									1									
	5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.กุฉิน)	0.450	0.389					กรจ.									1									
	6 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ที่หน้าดิบห้วยเพี้ยยาง ขนาด 300 มม.	0.150						กรจ.																	ยกเลิก ตามบันทึกที่ มท 55220/1324 ตว.4 มี ค.65	
	7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบเขื่อนห้วยหลวง)	0.450	0.445					กรจ.									1									
	8 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ที่หน้าดิบบ้านหมาน ขนาด 400 มม.	0.300	0.220					กรจ.									1									
	9 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.โพธิ์ชัย)	0.450	0.442					กรจ.									1									
	10 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบแม่ซ้าย)	0.150	0.121					กรจ.									1									
	11 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.วานโนวาส)	0.450	0.401					กรจ.									1									
	12 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.วาริชภูมิ)	0.450	0.401					กรจ.									1									
	13 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ที่หน้าดิบค่ายพระยอดฯ ขนาด 200 มม.	0.150	0.121					กรจ.									1									
	14 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบแม่ซ้าย)	0.450	0.442					กรจ.									1									
	งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	10.790	7.187	2.079																						
	1 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (สถานีคลองเมือง) , ขนาด 150 มม. (สถานีห้วยเก้ง) กปภ.สาขากุมภวาปี	1.000														1										
	2 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.ลาดสีง) กปภ.สาขากุมภวาปี (น. ลาดสีง)	0.380	0.350	0.350														1								
	3 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม.(น.คำบง) กปภ.สาขาน้ำแก่ง (น.คำ บง)	0.380	0.350	0.350														1								
	4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.ทุ่งฝน) กปภ.สาขาน้ำสูง (น.ทุ่ง ฝน)	0.380	0.350	0.350														1								
	5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (หนองซ้อ-โนนหวาย) กปภ.สาขา หนองบัวลำภู	0.400	0.393	0.393														1								
	6 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.นาแก้ว) กปภ.สาขาคำซ้าย (น. นาแก้ว)	0.400	0.357														1									
	7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.ภูเรือ) กปภ.สาขาคำซ้าย (น.ภู เรือ)	0.780	0.574														1									
	8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (บ่อบาดาลหนองหิน) กปภ.สาขา วังสะพุง (น.หนองหิน)	0.760	0.611														1									

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส3)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ						1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน	
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																		เบิกจ่ายจริง
	9	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (บ่อมาดลเยรวาวิน) กปภ.สาขาวังสะพุง (น.เอราวัณ)	0.380	0.349	0.349												1			ดำเนินการแล้วเสร็จ			ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
	10	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (บ่อมาดลนาคอกไม้) กปภ.สาขาวังสะพุง (น.นาคอกไม้)	0.380	0.289	0.289												1			ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	11	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.โพนแพง) กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โพนแพง)	0.380	0.350												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	12	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.เต่างอย) กปภ.สาขาสกลนคร (น.เต่างอย)	0.400	0.358												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	13	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 400 มม. (น.บ้านดอนเชียงคุด) กปภ.สาขาสกลนคร	0.700						1															
	14	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.หนองบัวแดง) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.หนองบัวแดง)	0.380	0.350												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	15	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (สถานีหนองเม็ก) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน)	0.380	0.350												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	16	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (สถานีบึงโน) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน	0.450	0.379												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	17	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (แม่น้ำยั้งโพน) กปภ.สาขาท้องถิ่น (แม่น้ำยั้ง)	0.450						1															
	18	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (บ่อมาดลมะฮี) กปภ.สาขาท้องถิ่น (น.มะฮี)	0.380	0.351												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	19	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (จ่ายศาลาภู่ง) กปภ.สาขาท้องถิ่น (น.วชิรภูมิ)	0.400	0.358												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	20	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (สถานีท่าอุเทน) กปภ.สาขานครพนม (น.ท่าอุเทน)	0.400	0.358												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	21	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.ปลาปาก) กปภ.สาขาสาคูพนม (น.ปลาปาก)	0.380	0.351												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	22	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น.นาแก) กปภ.สาขาสาคูพนม (น.นาแก)	0.450						1															
	23	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.บึงโจทหลง) กปภ.สาขาบ้านแพง (น.บึงโจทหลง)	0.400	0.358												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน																							
	กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																							
	แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน																							
	- โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																							
	ก่าจัดตั้งก่อนอย่างเป็นระบบ																							
	1	กปภ.สาขาสุดทรายนี้ (ท) (แม่น้ำและหน่วยบริการ)															1			ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	2	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่น้ำและหน่วยบริการ)															1			ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	3	กปภ.สาขานันทบุรี (แม่น้ำและหน่วยบริการ)															1			ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	4	กปภ.สาขาเลย (แม่น้ำและหน่วยบริการ)															1			ดำเนินการแล้วเสร็จ				
5	กปภ.สาขาเชียงคาน (แม่น้ำและหน่วยบริการ)															1			ดำเนินการแล้วเสร็จ					
6	กปภ.สาขาคำชะโนด (แม่น้ำและหน่วยบริการ)															1			ดำเนินการแล้วเสร็จ					
7	กปภ.สาขาวังสะพุง (แม่น้ำและหน่วยบริการ)															1			ดำเนินการแล้วเสร็จ					
8	กปภ.สาขานันทบุรี (แม่น้ำและหน่วยบริการ)															1			ดำเนินการแล้วเสร็จ					
9	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่น้ำและหน่วยบริการ)															1			ดำเนินการแล้วเสร็จ					

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส3

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

[illegible]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส3)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65)								ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของ โครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ												
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ																	1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและขอ อนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน		
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																											
	1	กปภ.สาขาอุดรธานี (ท)				0.060			กรค.								1				ดำเนินการแล้วเสร็จ													
	2	กปภ.สาขาน้ำมือ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030												1																
	3	กปภ.สาขานองบัวลำภู (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.080												1																
	4	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.100												1																
	5	กปภ.สาขาน้ำแดง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030												1																
	6	กปภ.สาขานองคาย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030												1																
	7	กปภ.สาขาสาย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030												1																
	8	กปภ.สาขาค้นช้าง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030												1																
	9	กปภ.สาขาน้ำกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.025												1																
	10	กปภ.สาขาสีทองคาน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030												1																
	11	กปภ.สาขาวังสะพุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030												1																
	12	กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030												1																
	13	กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030												1																
	14	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.050												1																
	15	กปภ.สาขานครพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.040												1																
	16	กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.040												1																
	17	กปภ.สาขาท่งโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030												1																
	18	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030												1																
	19	กปภ.สาขาน้ำแก่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.025												1																
	20	กปภ.สาขาศรีสงคราม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.025												1																
		เครื่องมือวิทยาศาสตร์				2.115	-	-																										
		1	กปภ.สาขาอุดรธานี				0.525									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		2	กปภ.สาขากุมภวาปี				0.385									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		3	กปภ.สาขาน้ำมือ				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		4	กปภ.สาขาน้ำแดง				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		5	กปภ.สาขานองบัวลำภู				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		6	กปภ.สาขาสาย				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		7	กปภ.สาขาสีทองคาน				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		8	กปภ.สาขาค้นช้าง				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		9	กปภ.สาขาวังสะพุง				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		10	กปภ.สาขานองคาย				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		11	กปภ.สาขาน้ำกาฬ				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		12	กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		13	กปภ.สาขาโพนพิสัย				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		14	กปภ.สาขาสกลนคร				0.325									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		15	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		16	กปภ.สาขาท่งโคน				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		17	กปภ.สาขานครพนม				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		18	กปภ.สาขาธาตุพนม				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		19	กปภ.สาขาน้ำแก่ง				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		20	กปภ.สาขาศรีสงคราม				0.025									1														ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		21	กรค.7				0.455											1																
			งานซ่อมบำรุงหัวรับประตุน้ำไฟฟ้า				0.856	0.800		-	กรค.																							
		1	กปภ.สาขาอุดรธานี (ท) โรงกรองน้ำบ้านนิคม				0.856	0.800			กรค.																1			ดำเนินการแล้วเสร็จ				
			เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ				0.871	0.871		-	กรค.																							
		1	อุดรธานี (ท) โรงกรองน้ำ แม่ข่าย				0.278	0.278																			1			ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		2	อุดรธานี (ท) โรงกรองน้ำ บ้านนิคม				0.448	0.448																			1			ดำเนินการแล้วเสร็จ				
		3	อุดรธานี (ท) โรงกรองน้ำ บ้านถ่อน				0.145	0.145																			1			ดำเนินการแล้วเสร็จ				
SOS	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ																																	
การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม		กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																																
		แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561																																
1	การประชุมบริหารจัดการน้ำของ กปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				0.020																													
			185.249	143.870	69.469	40.446	21.881	2.221		22	-	-	-	-	33	7	109	70																