



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ 2187
วันที่ 26/10/65
เวลา 10.38 น.

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๓๐๓ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ EB๕ ให้มีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้และได้จัดส่งข้อมูลไปที่ E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน ...กทส.๔

ดำเนินการต่อไป

(นายสุรชาติ จันทรา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (บริหาร) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

26 ต.ค. 2565

ดำเนินการต่อไป

(นายคัสติ ดมมาตย์พล)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ๒๖ ต.ค. ๖๕

(นายภาณุวัตร แซ่มชื่น)

หัวหน้างาน งานประมวลข้อมูล



การประปาส่วนภูมิภาค
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - พิษณุโลก - สุโขทัย

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565		งบลงทุน					งบค่าจ้าง					หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด		5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ							
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบค่าจ้าง			1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ							1.เหตุผลที่ยกเลิก	2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน	3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ	4.เลขที่ มท.ที่เสนอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	5.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ	6.อื่นๆ	
		ได้รับ จัดสรร	รวมเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	รวมเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																							เบิกจ่ายจริง
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																												
	1 นิเวศได้ 100% ปรับปรุงพื้นที่กำลังการผลิตน้ำ ขนาด 230 ลบ.ม./ชม. เป็น 430 ลบ.ม./ชม.	34,620	33,848	23,250													1												
	2 ปรับปรุงพื้นที่กำลังการผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม.	10,700	10,654	5,366													1												
	3 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ซึ่งด้วยผลของไฟฟ้าพร้อมผู้วิเศษควบคุม จำนวน 1 ชุด หน่วยบริการบำรุงรักษา ด้านช่างเทคนิค จังหวัดเลย	0.900	0.747	0.747													1												
	4 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ซึ่งด้วยผลของไฟฟ้าพร้อมผู้วิเศษควบคุม จำนวน 1 ชุด สถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ ตำบลโนนผอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.820	0.589	0.589													1												
	5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ซึ่งด้วยผลของไฟฟ้าพร้อมผู้วิเศษควบคุม จำนวน 1 ชุด โรงสูบน้ำแรงสูงสถานีบ้าน ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัด เลย	1,200	0.888	0.888													1												
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำชุมชนเล็ก																												
	กลยุทธ์ 2.1 : บำรุงชุมชนที่ถูกละเลย																												
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																												
	นิเวศชุมชน 100% (รายการปีเดียว)	38,730	28,446	28,446																									
	1 โครงการปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การปรับปรุงส่วนภูมิภาค สาธารณสุข อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	12,550	9,997	9,997													1											ตรวจรับงานวันที่ 6 ก.ย.65	
	2 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การปรับปรุงภูมิภาคสาธารณสุขบ้าน หลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดนครพนม	3,010	2,474	2,474													1												
	3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การปรับปรุงภูมิภาคสาธารณสุขบ้าน ดุง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดเลย	10,100	6,963	6,963													1												
	4 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การปรับปรุงภูมิภาคสาธารณสุขบ้าน ดุง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	3,730	2,750	2,750													1												
	5 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การปรับปรุงภูมิภาคสาธารณสุขบ้าน ดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	10,340	6,262	6,262													1												
	นิเวศได้ 100%	42,001	32,440	32,440																									
	1 งานปรับปรุงพื้นที่ชุมชนเพื่อลดการว่างบ้านเดี่ยวได้ ด้านเขตของญาติ อำเภอ เมือง จังหวัดนครพนม	0.207	0.207	0.207													1												
	2 งานปรับปรุงพื้นที่เขตเทศบาลเมือง จากถนนกั้นเทศบาลวัดสี ี่เป็นทางเท้า ด้านล หนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.821	0.407	0.407													1												
	3 งานปรับปรุงพื้นที่ด้านบริเวณบ้านเจริญนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.409	0.315	0.315													1												
	4 งานปรับปรุงพื้นที่ของสงฆ์บ้านนาทรายอุบลฯ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.084								1																		ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
	5 งานปรับปรุงพื้นที่ด้านสาธารณสุข ม.5, 6 ด้านสาธารณสุขบ้านดุง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	1,512	1,213	1,213													1												
	6 งานปรับปรุงพื้นที่ด้านสาธารณสุข ม.5,6 ด้านสาธารณสุขบ้านดุง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.757								1																		ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
	7 งานปรับปรุงพื้นที่เขตเทศบาลเมือง ตำบลในเมือง และ ทางหลวงหมายเลข 212 ด้านสาธารณสุข อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.315	0.315	0.315													1												
	8 งานปรับปรุงพื้นที่เขตเทศบาล ใต้ ใต้ อำเภอธาตุพนม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	4,195	3.35	3.35													1												
	9 งานปรับปรุงพื้นที่ของสงฆ์เมือง ตำบลธาตุพนม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.168	0.168	0.168													1												
	10 งานปรับปรุงพื้นที่ของสงฆ์วัดบ้านดุง ถนน ใต้ ใต้ อำเภอธาตุพนม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.639	0.523	0.523													1												

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565					หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางการแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์อันเนื่องมาจากโครงการกิจกรรม	จบรอบ				จบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนและ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา							7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ได้รับ จัดสรร	รวมในตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ได้รับ จัดสรร	รวมในตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง															
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	11	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	1.394	0.872	0.872												1		ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	12	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 3 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.336	0.335	0.335													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	13	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 1 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.162	0.161	0.161													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	14	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 2 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.460																			ไม่ได้ดำเนินการ	
	15	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 5 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.200																			ไม่ได้ดำเนินการ	
	16	งานปรับปรุงพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 2 สะพานทอง-ทางหลวงชนบท นก 3045 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี	4.560	4.522	4.52													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	17	งานปรับปรุงพื้นที่สะพานข้ามลำน้ำก๊วยกั้นแม่น้ำโขงยาวกว่า 1 กิโลเมตร อำเภอเมือง จ.อุดรธานี	0.465	0.463	0.46													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	18	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 8 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.096	0.096	0.10													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	19	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 9 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.107	0.107	0.11													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	20	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 10 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.277	0.277	0.28													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	21	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 11 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.672	0.583	0.58													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	22	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 12 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.078	0.078	0.08													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	23	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 13 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.116	0.116	0.12													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	24	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 14 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.082	0.082	0.08													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	25	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 15 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.063	0.063	0.063													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	26	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 16 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.840	0.706	0.706													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	27	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 17 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.168	0.168	0.168													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	28	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 18 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.455	0.453	0.453													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	29	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 19 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.123	0.122	0.122													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	30	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 20 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.272	0.271	0.271													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	31	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 21 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.250	0.250	0.250													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	32	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 22 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.118	0.118	0.118													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	33	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 23 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.300	0.300	0.300													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	34	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 24 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.125	0.125	0.125													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	35	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 25 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.187															1				ไม่ได้ดำเนินการ	
	36	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 26 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.240															1				ไม่ได้ดำเนินการ	
	37	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 27 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.250															1				ไม่ได้ดำเนินการ	
	38	งานปรับปรุงพื้นที่ถนนสาย 28 ถนนสายบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี	0.462	0.460	0.460													1	ดำเนินการแล้วเสร็จ				

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565						หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ										
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ต้นแบบงาน/โครงการกิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			1.ยกเลิก โครงการ														2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		ได้รับ จัดสรร	รวมเงินตาม สัญญา ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร		รวมเงินตาม สัญญา ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																							
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	39	งานปรับปรุงเส้นท่อจากปิยะเชลล์แอนด์เซอร์วิส - ฝั่งหน้าวัดบุญไผ่ ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอภูผามิ่ง จังหวัดอุดรธานี	0.850	0.678	0.678														1				ดำเนินการแล้วเสร็จ								
	40	งานปรับปรุงเส้นท่อตามแยก Sister cable - ข้างหลังใต้ทุ่งลิ้นจี่ ตำบลบ้านดือ อำเภอบ้านดือ จังหวัดอุดรธานี	0.168	0.167	0.167															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	41	งานปรับปรุงเส้นท่อ ปภ. สาขามุมขวาน ตำบลกุ่มกาวาปี, โนนสะอาด อำเภอ กุ่มกาวาปี, โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	0.891	0.562	0.562															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	42	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยพัฒนา 10,11 และ 15 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	0.465					1																		ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ					
	43	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสถานีขนส่ง ตำบลเมืองโพน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.464					1																		ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ					
	44	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนหน้า ร.ร.ธนาภรณ์หนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.045	0.044	0.044															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	45	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 210 จากแยก TOT ถึงหมู่บ้านเพชรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.244					1																		ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ					
	46	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 210 หน้าบ้านโคกค้อ ตำบลโคกค้อ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.081					1																		ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ					
	47	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 210 หน้าบ้านนาแคน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.035	0.035	0.035															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	48	งานปรับปรุงเส้นท่อภายในบ้านโคกค้อ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดหนองบัวลำภู	0.252					1																							
	49	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขุมวิท 5 (ศรีจันทร์) ตำบลนาท่าโน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.325	0.324	0.32															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	50	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบำรุงราษฎร์ ตำบลนาท่าโน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.465	0.464	0.46															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	51	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2146 จากแยกสถานีรถไฟบ้านดือเหนือบ้านดือหนองกุ่มกาว ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.581	0.453	0.45															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	52	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหน้าวัดหนองศิลา บ้านโสภา ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.647	0.470	0.47															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	53	งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานมิตร ไทยมาคำ, สะพานมิตรภาพไทย-ลาวฝั่งลาว ตำบลบ้านเชียง อำเภอบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี	0.162	0.162	0.162															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	54	งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานมิตร ไทยคำตด, หน้าศูนย์บริการรับน้ำ, หน้าเขื่อนคลองวังบัวข้ามคลองชลประทาน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.256	0.255	0.255															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	55	วางท่อระบายน้ำชุมชนซอยสุขาภิบาล ตำบลนาขมิ้นสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.383	0.381	0.381															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	56	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณหน้าตลาด อำเภอบ้านดือใต้ ตำบลบ่อ อำเภอบ้านดือ ๑, สกลนคร	0.792					1																		ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ					
	57	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทศบาล 13,15 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดหนองคาย	0.168	0.167	0.167															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	58	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านกุดชุม ตำบลพนาพิบูลย์, ถนนชุมชน 13 บ้านศรีธาตุ, ซอย 10 ตำบลศรีเมืองโพน อำเภอศรีเมืองโพน จังหวัดหนองคาย	0.400					1																		ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ					
	59	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปภ. สาขาศรีเมืองโพน	12.360	11.056	11.056															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				ปรับลดวงเงิน			
เงินปีในประเภท 100%		190.780						กทช.																							
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ปภ. สาขาสกลนคร	78.120						1																				ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ปภ. สาขาสอนทราย	112.660						1																				ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			
งบจ้างสำรวจน้ำชุมชนเชิงรุก ALC					4,000	4,000																									
1	งบจ้างสำรวจน้ำชุมชนเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย				1,000	1,000														1								ดำเนินการแล้วเสร็จ			
2	งบจ้างสำรวจน้ำชุมชนเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร				1,000	1,000														1								ดำเนินการแล้วเสร็จ			
3	งบจ้างสำรวจน้ำชุมชนเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานันทบุรี				1,000	1,000														1								ดำเนินการแล้วเสร็จ			
4	งบจ้างสำรวจน้ำชุมชนเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย				1,000	1,000														1								ดำเนินการแล้วเสร็จ			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

		แผนปฏิบัติการ ปี 2565				ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)										ปัญหาอุปสรรคของโครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน		งบชำระ		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	1.ยกเลิกโครงการ	2.จัดทำแผนงานและออกแบบรายละเอียด	3.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	4.ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด	5.สำรวจออกแบบ	6.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	7.ประกวดราคา ทำสัญญา	8.ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	9.ดำเนินการแล้วเสร็จ						
		ได้รับจัดสรร	รวมเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร											รวมเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				
	งานเพื่อสนับสนุนกิจการน้ำชุมชนเชิงรุก				1.137	1.137	1.137	กษ.											1.เหตุผลที่ยกเลิก 2. วันที่แล้วเสร็จตรวจรับงาน 3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4.เลขที่ มท. ที่ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5.วันที่เสนอขอรับได้รับงบประมาณ 6.อื่นๆ		
	1 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMAจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มสภาพความสะอาดน้ำใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กบ. สาขาน้ำผด				0.1996	0.200	0.200	กษ.							1						
	2 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMAจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มสภาพความสะอาดน้ำใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กบ. สาขาน้ำผด				0.0280	0.028	0.028	กษ.							1						
	3 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMAจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มสภาพความสะอาดน้ำใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กบ. สาขาน้ำผด				0.4582	0.458	0.458	กษ.							1						
	4 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMAจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มสภาพความสะอาดน้ำใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กบ. สาขาน้ำผด				0.0700	0.070	0.070	กษ.							1						
	5 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMAจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มสภาพความสะอาดน้ำใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กบ. สาขาน้ำผด				0.0710	0.071	0.071	กษ.							1						
	6 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMAจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มสภาพความสะอาดน้ำใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กบ. สาขาน้ำผด				0.0900	0.090	0.090	กษ.							1						
7 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMAจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มสภาพความสะอาดน้ำใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กบ. สาขาน้ำผด				0.0260	0.026	0.026	กษ.							1							
	8 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMAจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มสภาพความสะอาดน้ำใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กบ. สาขาน้ำผด				0.1740	0.174	0.174	กษ.							1						
	9 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบ DMAจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มสภาพความสะอาดน้ำใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กบ. สาขาน้ำผด				0.0200	0.020	0.020	กษ.							1						
	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี				2.850			กษ.						1					ดำเนินการโดย กษ.		
	1 ความพร้อมมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี กบ. 7				2.850			กษ.											ดำเนินการโดย กษ.		
	ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว				3.000			กษ.						1					ดำเนินการโดย กษ.		
	1 กบ. 7				3.000			กษ.											ดำเนินการโดย กษ.		
	ถ้านมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 12"-14"				2.000			กษ.						1					ดำเนินการโดย กษ.		
	1 กบ. 7				2.000			กษ.											ดำเนินการโดย กษ.		
	งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำดื่ม	4.280	3.781	3.781				กษ.													
	1 งานติดตั้งจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 800 มม. (น้ำดื่มบ้านผด)	0.150	0.149	0.149												1					
	2 งานติดตั้งจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 1 ขนาด 500 มม. (น้ำดื่มบ้านผด 1)	0.150	0.149	0.149												1					
	3 งานติดตั้งจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 2 ขนาด 500 มม. (น้ำดื่มบ้านผด 2)	0.150	0.149	0.149												1					
	4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดื่ม และจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น้ำดื่ม น.ศรีฯ)	0.380	0.352	0.352												1					
	5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดื่ม และจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดื่ม น.สุโขทัย)	0.450	0.389	0.389												1					
6 งานติดตั้งจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมติดตั้งสายส่งข้อมูล ขนาด 300 มม.	0.150																	ยกเลิก ตามบันทึกที่ มท55220/1324 พ.ร.บ. 65			
7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดื่ม และจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดื่ม น.ศรีฯ)	0.450	0.445	0.445												1						
8 งานติดตั้งจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 400 มม.	0.300	0.220	0.220												1						
9 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดื่ม และจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดื่ม น.วิเศษ)	0.450	0.442	0.442												1						
10 งานติดตั้งจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดื่ม น.วิเศษ)	0.150	0.121	0.121												1						
11 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดื่ม และจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดื่ม น.วานิช)	0.450	0.401	0.401												1						
12 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดื่ม และจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดื่ม น.วิเศษ)	0.450	0.401	0.401												1						
13 งานติดตั้งจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมติดตั้งสายส่งข้อมูล ขนาด 200 มม.	0.150	0.121	0.121												1						
14 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดื่ม และจุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดื่ม น.วิเศษ)	0.450	0.442	0.442												1						

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

[illegible]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ				
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการกิจกรรม	งบลงทุน			งบค่าจ้าง			1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3.พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ										
		ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี																	เบิกจ่ายจริง			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	18	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหักถัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (รุ่นตามตม.บส) กปภ.สาขาพังงา (น.บะฉิ)	0.380	0.351	0.351											1				ดำเนินการแล้วเสร็จ						
	19	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหักถัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (จ่ายตามตม.บส) กปภ.สาขาพังงา (น.ว.วิเศษ)	0.400	0.358	0.358												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	20	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหักถัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (สถานีท่าชุม) กปภ.สาขาหนองหาน (น.ท่าชุม)	0.400	0.358	0.358												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	21	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหักถัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.ปอป่า) กปภ.สาขาอุดรพนม (น.ปอป่า)	0.380	0.351	0.351												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	22	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหักถัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น.นาบ) กปภ.สาขาอุดรพนม (น.นาบ)	0.450						1															ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		
	23	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหักถัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.บึงโจรส) กปภ.สาขาบ้านแพง (น.บึงโจรส)	0.400	0.358	0.358												1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
วัตถุประสงค์ 53 พัฒนาระบบน้ำให้ได้มาตรฐาน	กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																									
	แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน - โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ค่าจัดและงบดำเนินงานเป็นระบบ																									
	1	กปภ.สาขาอุดรธานี (ท) (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	2	กปภ.สาขาหนองหาน (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	3	กปภ.สาขาบ้านสูง (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	4	กปภ.สาขาหนองหาน (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	5	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	6	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	7	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	8	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	9	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	10	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	11	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	12	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	13	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	14	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)															1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					
	ปรับปรุงระบบผลิต																									
	1	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ท) (สถานีผลิตน้ำบ้านดู่)																1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	2	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ท) (สถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์)																1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	3	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)																1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	4	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)																1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	5	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)																1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	6	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)																1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	7	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)																1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)																									
	ปรับปรุงระบบผลิต																									
	1	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้า)																1				ดำเนินการแล้วเสร็จ				
2	กปภ.สาขาบ้านดู่ (ไม่เข้าและหน่วยบริการ)																1				ดำเนินการแล้วเสร็จ					

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565(ไตรมาส4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565					หน่วยงาน ในสังกัดที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)									ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	ตัวชี้วัด (KPI) ของ โครงการ	ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ	หมายเหตุ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการกิจกรรม	งบลงทุน		งบบริหาร		1.ยกเลิก โครงการ	2.จัดทำ แผนงานและ ออกแบบ รายละเอียด	3. พิจารณา อนุมัติ งบประมาณ	4.ปรับปรุง ทบทวนแบบ รายละเอียด	5.สำรวจ ออกแบบ	6.จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา	7.ประกวด ราคา ทำ สัญญา	8.ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	9.ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
		ได้รับ จัดสรร	รวมในแผน สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง																	ได้รับ จัดสรร
	โครงการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม (PM)				12,322	11,790	11,790	กทค.											1.เหตุผลที่ยกเลิก		
	งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ผู้วิวัฒน์ด้วยตนเอง				2,720	2,713	2,713												2. วันที่แล้วเสร็จ/ควรจบงาน		
	1. คุม.สาขาบ้านฉี่ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.249	0.242	0.242							1					3.เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ		
	2. คุม.สาขาหนองบัวลำภู (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.086	0.085	0.085							1					4.เชรตี มท. ที่มอบเขียนแปลงงบประมาณ		
	3. คุม.สาขาชุมพลบุรี (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.242	0.241	0.241							1					5.วันที่เสนอขอขอซื้อได้รับ งบประมาณ		
	4. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.268	0.286	0.286							1					6.อื่นๆ		
	5. คุม.สาขาหนองคาย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.135	0.134	0.134							1							
	6. คุม.สาขาตำบ.ชัย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.244	0.242	0.242							1							
	7. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.135	0.134	0.134							1							
	8. คุม.สาขาเขื่อนขาม (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.247	0.246	0.246							1							
	9. คุม.สาขาวิเศษชัย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.066	0.062	0.062							1							
	10. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.100	0.099	0.099							1							
	11. คุม.สาขาสร้างแสนเคิน (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.123	0.122	0.122							1							
	12. คุม.สาขาหนองคาย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.400	0.398	0.398							1							
	13. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.249	0.248	0.248							1							
	14. คุม.สาขาชุมพลบุรี (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.133	0.132	0.132							1							
	15. คุม.สาขาวิเศษชัย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.043	0.042	0.042							1							
	งานซ่อมบำรุงเครื่องกล. เครื่องสูบน้ำ				4,984	4,516	4,516	กทค.													
	1. คุม.สาขาชุมพลบุรี (ท)				1.100	0.648	0.648							1							
	2. คุม.สาขาบ้านฉี่ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.300	0.299	0.299							1							
	3. คุม.สาขาหนองบัวลำภู (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.195	0.194	0.194							1							
	4. คุม.สาขาชุมพลบุรี (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.299	0.298	0.298							1							
	5. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.199	0.198	0.198							1							
	6. คุม.สาขาหนองคาย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.293	0.292	0.292							1							
	7. คุม.สาขาหนอง (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.250	0.249	0.249							1							
	8. คุม.สาขาตำบ.ชัย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.150	0.149	0.149							1							
	9. คุม.สาขาเขื่อนขาม (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.300	0.299	0.299							1							
	10. คุม.สาขาวิเศษชัย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.200	0.199	0.199							1							
	11. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.150	0.149	0.149							1							
	12. คุม.สาขาสร้างแสนเคิน (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.250	0.249	0.249							1							
	13. คุม.สาขาหนองคาย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.298	0.297	0.297							1							
	14. คุม.สาขาหนองคาย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.300	0.299	0.299							1							
	15. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.200	0.199	0.199							1							
	16. คุม.สาขาชุมพลบุรี (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.200	0.199	0.199							1							
	17. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.150	0.149	0.149							1							
	18. คุม.สาขาวิเศษชัย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.150	0.149	0.149							1							
	งานบำรุงรักษาถนนและไฟฟ้า				0.775	0.775	0.775	กทค.													
	1. คุม.สาขาชุมพลบุรี (ท)				0.060	0.060	0.060							1							
	2. คุม.สาขาบ้านฉี่ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030							1							
	3. คุม.สาขาหนองบัวลำภู (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.080	0.080	0.080							1							
	4. คุม.สาขาชุมพลบุรี (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.100	0.100	0.100							1							
	5. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030							1							
	6. คุม.สาขาหนองคาย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030							1							
	7. คุม.สาขาหนอง (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030							1							
	8. คุม.สาขาตำบ.ชัย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030							1							
	9. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.025	0.025	0.025							1							
	10. คุม.สาขาเขื่อนขาม (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030							1							
	11. คุม.สาขาวิเศษชัย (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030							1							
	12. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030							1							
	13. คุม.สาขาบ้านค้อ (ไม่จ่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030							1							

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

[illegible]