



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองแผนและวิชาการ โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/๑๑๕

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ การบริหารงาน/๒.๑ แผนดำเนินงาน ข้อ EB๖ ให้รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา) และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้และได้ส่งข้อมูลทาง E-mail ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวีตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน ๔๐.กทส.๗

เพื่อ ๑๔๐/๑๗๖๒

(นางสาวสุพรรณิการ์ กิตติสุวจิต)

๓๐.๘.๙.๖๓

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

เรียน ๔๐.กทส.๗

เพื่อ ๑๔๐/๑๗๖๒

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล
รท. ทน ๔๐.กทส.๗

๓๐.๐.๓.๖๓

เรียน คุณธวัช

เพื่อ ๑๔๐/๑๗๖๒

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล

๓๐.๐.๓.๖๓

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ		
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบทำการ																
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ								
										จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	แผน	ผล					
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	(%)	(%)					
2 ด้านการ ผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้ แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - เงินอุดหนุน 100 %	8.112	5.144	5.144	63.409					-	-	-	-	2	5.144			-	-	กผว.		
	1 กปภ.สาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) - ค่าปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขา พังโคน (หน่วยบริการวาริชภูมิ) อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	6.000	3.819	3.819	63.657									1	3.819	100.00	100.00					
	2 กปภ.สาขาเลย (น.อาฮี) - ค่าปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขา เลย(หน่วยบริการอาฮี) อำเภอท่งศรีภูมิ จังหวัดเลย	2.112	1.324	1.324	62.704									1	1.324	100.00	100.00					
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุม คุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ ประปา แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาทะเลหลังการ รับโอน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - เงินอุดหนุน 100 %																					
	1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาทะเลหลังการรับโอน กปภ. สาขาเลย (ท่งศรี) อำเภอท่งศรีภูมิ จังหวัดเลย	44.488	35.794	1.460	3.281									1	1.460			31.33	4.55	เนื่องจากเงินอุดหนุนอนุมัติ งบประมาณล่าช้าและ ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน ทำให้สัญญาเหลือไปปี 2564 (สัญญาเริ่ม 26 มิ.ย.63 - 21 เม.ย 64)	แจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อสามารถเบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมาย	กผว.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		งบลงทุน				งบทำการ										การดำเนินงาน				
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณได้รับจัดสรร	ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แผน	ผล			
										จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ					
	แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: แผนงานลงทุน] กปภ.สาขาอุดรธานี 1 - ปรับปรุงโครงสร้างเหล็กสแตนเลสรับแผ่นเยี่ยงช่วยตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด 500 ลบ.ม./ชม., จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 1200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด (โรงกรองหนองประจักษ์),ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดวัดคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่องจำนวน 3 ชุด กปภ.สาขาศรีสงคราม 2 - งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 80 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 2 ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี กปภ.สาขาโพนพิสัย 3 - งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 170 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 40 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 2 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี กปภ.สาขาวังสะพุง 4 - งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 220 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 2 ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (โรงกรองทรายขาว)	10.600	7.800	7.800	73.583					-	-	-	-	4	7.800			-	-	กทศ.
		2.700	1.959	1.959	72.548									1	1.959	100.00	100.00	-	-	กทศ.
		1.600	1.243	1.243	77.687									1	1.243	100.00	100.00	-	-	กทศ.
		3.000	2.220	2.220	74.000									1	2.220	100.00	100.00	-	-	กทศ.
		3.300	2.378	2.378	72.061									1	2.378	100.00	100.00	-	-	กทศ.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบทำการ														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ						
										จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	แผน	ผล			
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	(%)	(%)			
	งบทำการ																			
	กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ					6.252	5.812	5.812	92.976	-	-	-	-	17	5.812			-	-	กพร.
1	กปภ.สาขามิ่งกาฬ (คอนกรีต)					0.131	0.130	0.130	99.165					1	0.130	100.00	100.00	-	-	
2	กปภ.สาขาวังสะพุง (แม่ข่าย)					0.140	0.139	0.139	99.466					1	0.139	100.00	100.00	-	-	
3	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่าย)					0.459	0.457	0.457	99.564					1	0.457	100.00	100.00	-	-	
4	กปภ.สาขามโนรมย์ (น.น้ำโสม)					0.230	0.229	0.229	99.553					1	0.229	100.00	100.00	-	-	
5	กปภ.สาขาชลประทาน (แม่ข่าย)					0.591	0.585	0.585	99.124					1	0.585	100.00	100.00	-	-	
6	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ)					0.177	0.176	0.176	99.530					1	0.176	100.00	100.00	-	-	
7	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง)					0.164	0.164	0.164	100.000					1	0.164	100.00	100.00	-	-	
8	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)					0.342	0.320	0.320	93.458					1	0.320	100.00	100.00	-	-	
9	กปภ.สาขาเลย (แม่ข่าย)					0.354	0.378	0.378	106.638					1	0.378	100.00	100.00	-	-	
10	กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ)					0.164	0.163	0.163	99.385					1	0.163	100.00	100.00	-	-	
11	กปภ.สาขาคันช้ำ (น.ภูเรือ)					0.098	0.097	0.097	99.046					1	0.097	100.00	100.00	-	-	
12	กปภ.สาขาอุดรธานี (บ้านนิคม)					1.116	0.922	0.922	82.655					1	0.922	100.00	100.00	-	-	
13	กปภ.สาขาอุดรธานี (ส.บ้านด่อน)					0.900	0.673	0.673	74.766					1	0.673	100.00	100.00	-	-	
14	กปภ.สาขาอุดรธานี (น.หนองประจักษ์)					0.984	0.979	0.979	99.518					1	0.979	100.00	100.00	-	-	
15	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่าย)					0.177	0.175	0.175	98.870					1	0.175	100.00	100.00	-	-	
16	กปภ.สาขาพังโคน (แม่ข่าย)					0.125	0.125	0.125	100.000					1	0.125	100.00	100.00	-	-	
17	กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่(น.สังคม)					0.100	0.100	0.100	100.000					1	0.100	100.00	100.00	-	-	

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		งบลงทุน				งบทำการ										การดำเนินงาน				
		ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แผน	ผล			
										จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ					
															(%)	(%)				
	ปรับปรุงระบบผลิต					0.985	0.880	0.880	89.378	1	0.098	-	-	6	0.880			-	-	กรค.
1	กปภ.สาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด)					0.098	-	-	-	1	0.098									
2	กปภ.สาขากุมภวาปี (ดงเมือง)					0.131	0.130	0.130	99.165					1	0.130	100.00	100.00	-	-	
3	กปภ.สาขานันทบุรี (แม่ข่าย)					0.164	0.163	0.163	99.157					1	0.163	100.00	100.00	-	-	
4	กปภ.สาขานันทบุรี (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ)					0.066	0.064	0.064	97.706					1	0.064	100.00	100.00	-	-	
5	กปภ.สาขาคันทigny (น.นาแก้ว)					0.066	0.065	0.065	99.122					1	0.065	100.00	100.00	-	-	
6	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่าย)					0.230	0.229	0.229	99.553					1	0.229	100.00	100.00	-	-	
7	กปภ.สาขานันทบุรี (แม่ข่าย)					0.230	0.229	0.229	99.553					1	0.229	100.00	100.00	-	-	
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม [Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA]																			
	ปรับปรุงระบบผลิต																			
1	กปภ.สาขาอุดรธานี					0.440	0.402	0.402	91.334					1	0.402	100.00	100.00	-	-	กรค.
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]																			
	งบลงทุน	19.400	15.401	11.897	61.324							1	2.524	7	9.373			-	-	
	กปภ.สาขาหนองคาย																			
1	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 660 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แพสูบน้ำแรงต่ำ)	3.500	2.589	2.589	73.965									1	2.589	100.00	100.00	-	-	กรค.
	กปภ.สาขาเลย																			
2	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 600 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (โรงสูบน้ำแรงสูง/ไฮดรอลิก)	2.500	1.724	1.724	68.972									1	1.724	100.00	100.00	-	-	กรค.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบทำการ															
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ							
										จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	แผน	ผล				
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	(%)	(%)				
	กปภ.สาขากุมภวาปี	3	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แรงสูงดงเมือง), เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด, เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน 2 กก./ชม. จำนวน 2 ชุด	1.300	0.918	0.918	70.610								1	0.918	100.00	100.00	-	-	กวด.
	กปภ.สาขามันมือ (น.กลางใหญ่)	4	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แรงต่ำกลางใหญ่), เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด, เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน 2 กก./ชม. จำนวน 2 ชุด	1.200	0.961	0.961	80.042								1	0.961	100.00	100.00	-	-	กวด.
	กปภ.สาขาวังสะพุง (น.นาดอกไม้)	5	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 60 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (น.นาดอกไม้)	0.800	0.659	0.659	82.360								1	0.659	100.00	100.00	-	-	กวด.
	กปภ.สาขาธาตุพนม	6	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 650 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด	2.500	1.869	1.869	74.766								1	1.869	100.00	100.00	-	-	กวด.
	กปภ.สาขามันคุด	7	- งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย อ.บ้านคุด จ.อุดรธานี	6.600	6.028	2.524	38.243						1	2.524			98.75	92.07	เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า	ผู้ควบคุมงาน ทำหนังสือ แจ้งเตือน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเร่งด่วน/ตรวจรับงาน 12 ต.ค. 63	กวด.
	กปภ.สาขาธาตุพนม	8	- วางท่อเสริมแรงดัน สะพานเชื่อม-ทางเข้าบ้านสร้างแท้ ต.แสนหิน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	1.000	0.653	0.653	65.327								1	0.653	100.00	100.00	-	-	กวด.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบทำการ				ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แผน	ผล			
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ได้รับจัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ได้รับจัดสรร	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ					
	งบทำการ ซ่อมบำรุงเครื่องกล,เครื่องสูบน้ำ					3.022	2.666	2.666	88.216	-	-	-	-	34	2.666			-	-	กรค.
1	กปภ.สาขาอุดรธานี (แม่ข่าย)					0.803	0.620	0.620	77.210					1	0.620	100.00	100.00	-	-	
2	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)					0.029	0.028	0.028	96.681					1	0.028	100.00	100.00	-	-	
3	กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ตาดช้าง)					0.022	0.021	0.021	93.458					1	0.021	100.00	100.00	-	-	
4	กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ศรีธาตุ)					0.060	0.064	0.064	105.919					1	0.064	100.00	100.00	-	-	
5	กปภ.สาขาน้ำนมือ (น.ค้ำบง)					0.058	0.057	0.057	98.292					1	0.057	100.00	100.00	-	-	
6	กปภ.สาขาน้ำนมือ (น.กลางใหญ่)					0.052	0.050	0.050	97.052					1	0.050	100.00	100.00	-	-	
7	กปภ.สาขาน้ำนสูง (น.พิบูลย์รักษ์)					0.059	0.058	0.058	98.416					1	0.058	100.00	100.00	-	-	
8	กปภ.สาขาน้ำนสูง (น.บ้านม่วง)					0.066	0.065	0.065	98.584					1	0.065	100.00	100.00	-	-	
9	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง)					0.059	0.058	0.058	98.416					1	0.058	100.00	100.00	-	-	
10	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.นาแกกลาง)					0.059	0.058	0.058	98.416					1	0.058	100.00	100.00	-	-	
11	กปภ.สาขาเลย (แม่ข่าย)					0.088	0.087	0.087	98.938					1	0.087	100.00	100.00	-	-	
12	กปภ.สาขาเลย (น.ชาติ)					0.026	0.025	0.025	96.441					1	0.025	100.00	100.00	-	-	
13	กปภ.สาขาเลย (น.ปากห้วย-ปากคาน)					0.033	0.032	0.032	97.168					1	0.032	100.00	100.00	-	-	
14	กปภ.สาขาเชียงคาน (แม่ข่าย)					0.088	0.087	0.087	98.938					1	0.087	100.00	100.00	-	-	
15	กปภ.สาขาเชียงคาน (น.ปากชม)					0.029	0.028	0.028	96.777					1	0.028	100.00	100.00	-	-	
16	กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ)					0.033	0.032	0.032	96.658					1	0.032	100.00	100.00	-	-	
17	กปภ.สาขาคำชะโนด (น.ภูเรือ)					0.059	0.058	0.058	98.416					1	0.058	100.00	100.00	-	-	

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบทำการ				ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แผน	ผล			
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญาปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ได้รับจัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ได้รับจัดสรร	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ					
										โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)					
	18 กปภ.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)					0.074	0.073	0.073	98.737					1	0.073	100.00	100.00	-	-	
	19 กปภ.สาขาหนองคาย (แม่ข่าย)					0.162	0.016	0.016	9.937					1	0.016	100.00	100.00	-	-	
	20 กปภ.สาขามิ่งกาฬ (น.พรเจริญ)					0.066	0.065	0.065	98.598					1	0.065	100.00	100.00	-	-	
	21 กปภ.สาขาโพธิ์ชัย (น.โขทัย)					0.088	0.087	0.087	98.938					1	0.087	100.00	100.00	-	-	
	22 กปภ.สาขาโพธิ์ชัย (น.โพธิ์แดง)					0.059	0.058	0.058	98.416					1	0.058	100.00	100.00	-	-	
	23 กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย)					0.088	0.087	0.087	98.938					1	0.087	100.00	100.00	-	-	
	24 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.โคกสี)					0.059	0.058	0.058	98.416					1	0.058	100.00	100.00	-	-	
	25 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์)					0.052	0.051	0.051	97.304					1	0.051	100.00	100.00	-	-	
	26 กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส)					0.066	0.065	0.065	98.584					1	0.065	100.00	100.00	-	-	
	27 กปภ.สาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ)					0.059	0.058	0.058	98.416					1	0.058	100.00	100.00	-	-	
	28 กปภ.สาขานครพนม (แม่ข่าย)					0.221	0.220	0.220	99.577					1	0.220	100.00	100.00	-	-	
	29 กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่าย)					0.147	0.146	0.146	99.364					1	0.146	100.00	100.00	-	-	
	30 กปภ.สาขาธาตุพนม (น.นาแก)					0.037	0.036	0.036	97.474					1	0.036	100.00	100.00	-	-	
	31 กปภ.สาขาน้ำแก่ง (น.บึงโขงหลง)					0.088	0.087	0.087	98.938					1	0.087	100.00	100.00	-	-	
	32 กปภ.สาขาศรีสงคราม (แม่ข่าย)					0.026	0.025	0.025	96.405					1	0.025	100.00	100.00	-	-	
	33 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย)					0.074	0.073	0.073	98.737					1	0.073	100.00	100.00	-	-	
	34 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า)					0.033	0.032	0.032	97.168					1	0.032	100.00	100.00	-	-	
	บำรุงรักษามอเตอร์แปลงไฟฟ้า					0.993	0.922	0.922	92.813	1	0.012	-	-	19	0.922			-	-	กต.
	1 กปภ.สาขาอุดรธานี (ท)					0.049	0.046	0.046	93.061					1	0.046	100.00	100.00	-	-	
	2 กปภ.สาขาน้ำผือ					0.025	0.023	0.023	93.456					1	0.023	100.00	100.00	-	-	
	3 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู					0.550	0.514	0.514	93.456					1	0.514	100.00	100.00	-	-	
	4 กปภ.สาขาภูพาน					0.066	0.066	0.066	100.000					1	0.066	100.00	100.00	-	-	
	5 กปภ.สาขาน้ำตุง					0.021	0.019	0.019	89.524					1	0.019	100.00	100.00	-	-	

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบทำการ				ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แผน	ผล			
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ					
	6 กปภ.สาขาหนองคาย					0.017	0.008	0.008	46.182					1	0.008	100.00	100.00	-	-	
	7 กปภ.สาขาเลย					0.012	-	-	-	1	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8 กปภ.สาขาคันซ้าย					0.017	0.017	0.017	100.000					1	0.017	100.00	100.00	-	-	
	9 กปภ.สาขามิ่งกาฬ					0.014	0.013	0.013	93.457					1	0.013	100.00	100.00	-	-	
	10 กปภ.สาขาเชียงคาน					0.018	0.018	0.018	100.000					1	0.018	100.00	100.00	-	-	
	11 กปภ.สาขาวังสะพุง					0.018	0.017	0.017	93.456					1	0.017	100.00	100.00	-	-	
	12 กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่					0.018	0.018	0.018	100.000					1	0.018	100.00	100.00	-	-	
	13 กปภ.สาขาโพนพิสัย					0.018	0.018	0.018	100.000					1	0.018	100.00	100.00	-	-	
	14 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน					0.035	0.035	0.035	100.000					1	0.035	100.00	100.00	-	-	
	15 กปภ.สาขานครพนม					0.010	0.010	0.010	100.000					1	0.010	100.00	100.00	-	-	
	16 กปภ.สาขาสกลนคร					0.027	0.027	0.027	100.000					1	0.027	100.00	100.00	-	-	
	17 กปภ.สาขาพังโคน					0.024	0.022	0.022	92.917					1	0.022	100.00	100.00	-	-	
	18 กปภ.สาขาธาตุพนม					0.019	0.018	0.018	97.105					1	0.018	100.00	100.00	-	-	
	19 กปภ.สาขาน้ำแก่ง					0.017	0.016	0.016	94.118					1	0.016	100.00	100.00	-	-	
	20 กปภ.สาขาศรีสงคราม					0.018	0.016	0.016	90.861					1	0.016	100.00	100.00	-	-	
1	เครื่องมือวิทยาศาสตร์					0.329	0.329	0.329	100.000					1	0.329					
	กปภ.ข.7					0.329	0.329	0.329	100.000					1	0.329	100.00	100.00	-	-	กพร.
	แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค • เงินอุดหนุน 100 % ๐ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 โครงการ กปภ.สาขาอุดรธานี																			

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		งบลงทุน				งบทำการ										การดำเนินงาน				
		ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แผน (%)	ผล (%)			
										จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)					
	1 -วางท่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี) ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	14.000	8.290	5.998	42.843					-	-	1	2.292	-	-	70.58	71.80	เนื่องจากเงินอุดหนุนมติดี งบประมาณล่าช้าและระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน ทำให้สัญญาเลื่อนไปปี 2564 (สัญญาเริ่ม 2 เม.ย.63 - 24 ต.ค.63)	แจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการก่อสร้างเพื่อสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	กผว.
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) 6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ● เงินอุดหนุน 100 % กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (แม่ซ้าย,น.ศรีบุญเรือง,น.นากลาง																			
1	- งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองวัวซอ อำเภอนงนอวัวซอ จังหวัดอุดรธานี กปภ.สาขานครพนม	9.648	7.075	7.075	73.329					-	-	-	-	3	20.288			-	-	กพจ.
2	- วางท่อเสริมแรงต้นและปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กปภ.สาขาวังสะพุง	9.962	6.774	6.774	68.000									1	6.774	100.00	100.00	-	-	กพจ.
3	- วางท่อเสริมแรงต้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	9.000	6.439	6.439	71.547									1	6.439	100.00	100.00	-	-	กพจ.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบทำการ														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ						
										จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	แผน	ผล			
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	(%)	(%)			
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ									-	-	-	-	4	8.243					
	- เงินอุดหนุน 100 %	9.126	8.243	8.243	90.327															
1	กปภ.สาขาน้ำมือ (น.อุดจัน) - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาน้ำมือ (อุดจัน) อำเภออุดจัน จังหวัดอุดรธานี	0.061	0.061	0.061	99.180									1	0.061	100.00	100.00	-	-	กวจ.
2	กปภ.สาขาบึงกาฬ - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	0.717	0.614	0.614	85.593									1	0.614	100.00	100.00	-	-	กวจ.
3	กปภ.สาขาเชียงคาน - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	1.818	1.575	1.575	86.634									1	1.575	100.00	100.00	-	-	กวจ.
4	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะเร่งด่วน)	6.530	5.994	5.994	91.792									1	5.994	100.00	100.00	-	-	กวจ.
	● เงินรายได้	0.998	0.987	0.987	98.899					-	-	-	-	11	0.987			-	-	
1	กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) - งานค้นลอกท่อใหม่เพื่อจ่ายน้ำฝั่งตรงข้ามปลายสุดบ้านแหลมทอง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	0.021	0.021	0.021	97.908									1	0.021	100.00	100.00	-	-	กวจ.
2	กปภ.สาขาบึงกาฬ - งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านจักรทิพย์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึง	0.040	0.040	0.040	99.533									1	0.040	100.00	100.00	-	-	กวจ.
3	กปภ.สาขาน้ำมือ (น.อุดจัน) - งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนสถานีตำรวจภูธรอุดจัน ต.เมืองเพีย อ.อุดจัน จ.อุดรธานี	0.061	0.060	0.060	98.820									1	0.060	100.00	100.00	-	-	กวจ.
4	กปภ.สาขากุมภวาปี - งานปรับปรุงเส้นท่อ บขส. ใหม่ ถ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุม	0.067	0.067	0.067	99.735									1	0.067	100.00	100.00	-	-	กวจ.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน- ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบทำการ														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ได้รับจัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ได้รับจัดสรร	ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ						
										จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	แผน	ผล			
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	(%)	(%)			
	5 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด) - งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าสถานีรถไฟ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี	0.067	0.067	0.067	99.735									1	0.067	100.00	100.00	-	-	กรจ.
	6 กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) - งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนบ้านแหลมทอง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	0.084	0.083	0.083	99.021									1	0.083	100.00	100.00	-	-	กรจ.
	7 กปภ.สาขาวังสะพุง - งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าเทศบาลวังสะพุง - สี่แยกน้ำเจริญ อ.วังสะพุง จ.เลย	0.108	0.106	0.106	97.785									1	0.106	100.00	100.00	-	-	กรจ.
	8 กปภ.สาขาเชียงคาน - งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 11 ลำง อ.เชียงคาน จ.เลย	0.134	0.132	0.132	98.340									1	0.132	100.00	100.00	-	-	กรจ.
	9 กปภ.สาขาเชียงคาน - งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างมัน อ.เชียงคาน จ.เลย	0.134	0.132	0.132	98.340									1	0.132	100.00	100.00	-	-	กรจ.
	10 กปภ.สาขาเชียงคาน - งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 12 บน อ.เชียงคาน จ.เลย	0.141	0.140	0.140	99.423									1	0.140	100.00	100.00	-	-	กรจ.
	11 กปภ.สาขาเชียงคาน - งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 0/1 อ.เชียงคาน จ.เลย	0.141	0.140	0.140	99.423									1	0.140	100.00	100.00	-	-	กรจ.
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย																			
	1 กปภ.สาขาศุขธรธานี	50.000				38.000												อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างโดย กจท.		กรจ.
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC																			
	กปภ.ข. 7					8.700	7.745	7.745	89.021					12	7.745			-	-	กรจ.
	1 กปภ.สาขาศุขธรธานี					2.400	1.669	1.669	69.550					1	1.669	100.00	100.00	-	-	
	2 กปภ.สาขากุมภวาปี					0.450	0.450	0.450	99.896					1	0.450	100.00	100.00	-	-	
	3 กปภ.สาขามัญ					0.450	0.450	0.450	99.896					1	0.450	100.00	100.00	-	-	
	4 กปภ.สาขานองคาย					0.900	0.784	0.784	87.124					1	0.784	100.00	100.00	-	-	

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบทำการ				ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แผน	ผล			
		ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินตาม สัญญา/ปรับปรุง ระหว่างปี (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ					
	5 กปภ.สาขาโพนพิสัย					0.450	0.450	0.450	99.896					1	0.450	100.00	100.00	-	-	
	6 กปภ.สาขาสกลนคร					1.200	1.128	1.128	94.003					1	1.128	100.00	100.00	-	-	
	7 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน					0.450	0.448	0.448	99.585					1	0.448	100.00	100.00	-	-	
	8 กปภ.สาขาพังโคน					0.450	0.448	0.448	99.585					1	0.448	100.00	100.00	-	-	
	9 กปภ.สาขานครพนม					0.900	0.870	0.870	96.667					1	0.870	100.00	100.00	-	-	
	10 กปภ.สาขาธาตุพนม					0.450	0.450	0.450	99.896					1	0.450	100.00	100.00	-	-	
	11 กปภ.สาขาน้ำแก่ง					0.300	0.300	0.300	100.000					1	0.300	100.00	100.00	-	-	
	12 กปภ.สาขาศรีสงคราม					0.300	0.299	0.299	99.688					1	0.299	100.00	100.00	-	-	
	6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก กปภ.ช. 7					4.790	4.741	4.741	98.967	-	-	-	-	15	4.741			-	-	กวจ.
	1 กปภ.สาขาอุดรธานี					0.421	0.418	0.418	99.289					1	0.418	100.00	100.00	-	-	
	2 กปภ.สาขากุมภวาปี					0.338	0.336	0.336	99.485					1	0.336	100.00	100.00	-	-	
	3 กปภ.สาขาน้ำฝ่อ					0.173	0.172	0.172	99.418					1	0.172	100.00	100.00	-	-	
	4 กปภ.สาขาน้ำคอง					0.440	0.430	0.430	97.817					1	0.430	100.00	100.00	-	-	
	5 กปภ.สาขาเลย					0.412	0.411	0.411	99.768					1	0.411	100.00	100.00	-	-	
	6 กปภ.สาขาเขื่องคาน					0.162	0.160	0.160	99.071					1	0.160	100.00	100.00	-	-	
	7 กปภ.สาขาค้นชัย					0.174	0.173	0.173	99.366					1	0.173	100.00	100.00	-	-	
	8 กปภ.สาขาวังสะพุง					0.440	0.421	0.421	95.717					1	0.421	100.00	100.00	-	-	
	9 กปภ.สาขาทนงคายน					0.459	0.458	0.458	99.792					1	0.458	100.00	100.00	-	-	
	10 กปภ.สาขามิ่งกาฬ					0.303	0.300	0.300	99.174					1	0.300	100.00	100.00	-	-	
	11 กปภ.สาขาโพนพิสัย					0.161	0.159	0.159	98.682					1	0.159	100.00	100.00	-	-	

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม					งบลงทุน															งบทำการ
						ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร								
														จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				จำนวน
										ยกเลิก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ									
										โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ							
	12	กปภ.สาขาสกลนคร												1	0.337	100.00	100.00	-	-		
	13	กปภ.สาขาพังโคน												1	0.322	100.00	100.00	-	-		
	14	กปภ.สาขานครพนม												1	0.353	100.00	100.00	-	-		
	15	กปภ.สาขาศรีสงคราม												1	0.290	100.00	100.00	-	-		
		6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA					9.900	5.649	5.649	57.059					12	5.649			-	-	
		กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)									-	-	-	-							
	1	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 250 มม.					0.950	0.501	0.501	52.737					1	0.501	100.00	100.00	-	-	กวจ.
		กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)																			
	2	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.					0.850	0.441	0.441	51.859					1	0.441	100.00	100.00	-	-	กวจ.
		กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)																			
	3	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม.					0.700	0.422	0.422	60.287					1	0.422	100.00	100.00	-	-	กวจ.
		กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ)																			
	4	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.					0.850	0.488	0.488	57.400					1	0.488	100.00	100.00	-	-	กวจ.
		กปภ.สาขาเชียงคาน (น.ปากชม)																			
	5	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.					0.850	0.500	0.500	58.824					1	0.500	100.00	100.00	-	-	กวจ.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน- ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบทำการ														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ						
										จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	แผน	ผล			
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	(%)	(%)			
	กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โขงพิสัย)																			
6	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด)	0.850	0.500	0.500	58.879									1	0.500	100.00	100.00	-	-	กวจ.
7	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ (น.สังคม)	0.850	0.474	0.474	55.753									1	0.474	100.00	100.00	-	-	กวจ.
8	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง)	0.700	0.450	0.450	64.286									1	0.450	100.00	100.00	-	-	กวจ.
9	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง)	0.850	0.500	0.500	58.824									1	0.500	100.00	100.00	-	-	กวจ.
10	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(น.หนองวัวซอ)	0.850	0.490	0.490	57.647									1	0.490	100.00	100.00	-	-	กวจ.
11	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(แม่ข่าย)	0.700	0.428	0.428	61.143									1	0.428	100.00	100.00	-	-	กวจ.
12	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 300 มม.	0.900	0.455	0.455	50.531									1	0.455	100.00	100.00	-	-	กวจ.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563						เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแก้ไข	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็น	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน				งบทำการ				ยกเลิก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แผน	ผล			
		ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)					
																(%)	(%)			
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้ ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ 1 แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการประปาระหว่างปก. กับองค์กรต่างๆเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และ ได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน																			
รวม		195.234	107.596	67.465	34.556	63.511	23.497	23.497	36.996	2	0.110	3	6.275	137.000	79.993					