



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ ๑๐๒๙
วันที่ ๑๑/๑๐/๖๕
เวลา ๐๘.๔๕ น.

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองแผนและวิชาการ โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๓๕๐

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ การบริหารงาน/๒.๑ แผนดำเนินงาน ข้อ EB๖ ให้รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ (ปีที่ผ่านมา) และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ (ปีที่ผ่านมา) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้และได้ส่งข้อมูลทาง E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

- เห็นชอบ

เรียน ผอ.กทส.๗

ดำเนินการต่อไป

(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๕๖ ต.ค. ๒๕๖๔

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

13๗๗๗.๗.๖๖๖๖๖๖๖๖

1๓๐๔๔๔๔๔๔๔๔๔

1๐๕๕

๖๖๖๖๖๖

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖

๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖

๖๖

๖๖ ๖-๖ ๖๖

๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน				
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)											
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมา ณได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมา ณได้รับ จัดสรร	ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)			
SO1 ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจำหน่ายที่มี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ	WM1.1: ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา															
		1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ															
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ															
		เงินอุดหนุน 100%															
		1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมเสร็จ (ป้อมแก้ว) หมู่ 11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1.088	0.771	0.771	70.87	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	1.600	1.067	1.067	66.71	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าวัดทุ่ง หมู่ 15 ซอยอยู่สำนาคี ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.535	0.363	0.363	67.78	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนเชียงดวน หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1.312	0.970	0.970	73.93	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		เงินรายได้															
		1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนคุ้มหนองสะเป็ก หมู่3 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.160	0.159	0.159	99.30	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		2 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแก้งน้อย หมู่10 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.338	0.336	0.336	99.54	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		3 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมเสร็จ (ป้อมแก้ว) หมู่11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1.088	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	กผว.
		4 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดน้ำใส หมู่7 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	0.718	0.631	0.631	87.86	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		5 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ทาม หมู่ 5 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	1.600	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	กผว.
		6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกน้อย หมู่8 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	0.092	0.092	0.092	99.67	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		7 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนผาสุก (ฝั่งตะวันตก) หมู่9 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.400	0.397	0.397	99.25	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		8 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าวัดทุ่ง หมู่15 ซอยอยู่สำนาคี ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.535	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	กผว.
		9 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงยวด หมู่9 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.176	0.175	0.175	99.30	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		10 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเข้าฝายน้ำล้น ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	0.352	0.350	0.350	99.56	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		11 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนยาง หมู่5 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.385	0.383	0.383	99.53	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)												
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ณได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ณได้รับ จัดสรร	ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)				
	12	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกสง่า หมู่5 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	0.768	0.557	0.557	72.53	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	13	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาบอนซอย 14 - ซอยข้างโรงเรียนนาบอน ตำบลนาข้าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	0.085	0.084	0.084	98.90	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	14	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหม่น หมู่2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู	0.033	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	กผว.
	15	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยพ่อชาติ บ้านโพน ตำบลนาข้าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	0.088	0.087	0.087	98.94	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	16	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยมั่งคั่งดี บ้านดอนหัน หมู่13 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.085	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	กผว.
	17	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อ หมู่1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.242	0.235	0.235	97.23	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	18	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนผาสุก หมู่9ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.269	0.267	0.267	99.36	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	19	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเข้าแก่งคุดคู้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	0.112	0.111	0.111	99.17	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	20	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างเขียงหมู หมู่6 บ้านบุ่งกาดล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.173	0.172	0.172	99.40	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	21	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแป๊ะดำ,ชอยนาออก บ้านดอนมูล หมู่10 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี	1.500	1.056	1.056	70.40	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	22	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขอนแก่น ตำบลนาโง่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	0.139	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	กผว.
	23	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบ้านคูนางขาว - สีแยกร้านดาลคู่ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.512	0.336	0.336	65.62	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	24	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพังเม็ก หมู่4 ตำบลจี้ด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.288	0.287	0.287	99.68	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	25	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างวัดสมเด็จเมือง หมู่6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	0.080	0.074	0.074	92.58	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	26	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาโพธิ์ หมู่5, หมู่12, หมู่17 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	4.004	3.157	3.157	78.85	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	27	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าสวรรค์ หมู่16 จากวัดมงคลชัยวรารามถึงโรงฆ่าสัตว์ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	0.480	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	กผว.
	28	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกนาป่าหนาด - ปีม่น้ำขึ้นบ้านหินตั้ง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	0.288	0.287	0.287	99.68	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	29	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนเมืองหมื่นบ้านท่าดอกคำ ตำบลเมืองหมื่น อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1.845	1.206	1.206	65.34	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	30	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองงูเหลือม หมู่3 ตำบลบ้านค้ออำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.345	0.251	0.251	72.87	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)												
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมา ณได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมา ณได้รับ จัดสรร	ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)				
	31	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนอัมพร3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.288	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	กผว.
	32	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนตาล หมู่2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	1.600	1.112	1.112	69.51	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	33	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่4 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านหนองตอ หมู่4 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.565	0.440	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100	95	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า	ผู้ควบคุมงานแจ้งลงหนังสือคำปรับและงานเข้าข่ายมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0	กผว.
	34	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้อม หมู่1ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.256	0.255	0.255	99.61	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	35	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.384	0.383	0.383	99.74	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	36	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สวนธรรมมานุสรณ์จันตติอุทิศ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 11 ตำบลคอนกอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	0.076	0.076	0.076	99.61	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	37	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	0.096	0.094	0.094	98.33	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	38	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาฮี หมู่16 (สายคุ้มดอนบุด-คอนกอก) ตำบลคำยบกวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.403	0.402	0.402	99.72	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	39	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนหวาย หมู่7 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	0.298	0.296	0.296	99.42	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	40	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหนองคาย 2076 ตำบลคำยบกวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	0.118	0.117	0.117	99.00	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	41	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเนินสะอาด หมู่8 ตำบลนาเรขควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.224	0.287	0.287	128.15	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	42	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาหวาน หมู่11 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.271	0.269	0.269	99.32	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	43	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโรงเรียนบ้านผักนึ่ง หมู่2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	0.081	0.081	0.081	99.51	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	44	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านอนามัยไทยเจริญ หมู่13, บ้านสะอาดนามูล หมู่10 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	1.280	1.016	1.016	79.35	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	45	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปะโคใต้ หมู่1, บ้านปะโคเหนือ หมู่2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	3.397	2.513	2.513	73.98	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	46	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหลังโรงเรียนบ้านนาฮีเลิศและซอยท้ายบ้าน หมู่7 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.185	0.184	0.184	99.35	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)												
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมา ณได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมา ณได้รับ จัดสรร	ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)				
		47	ท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อ หมู่1,2,9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.500	0.415	0.415	82.99	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		48	ท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอยมิตรโมศรี หมู่6 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	0.192	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	กผว.
		49	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านจำปา หมู่7 (คุ้มหนองคู่) ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	2.670	1.766	1.766	66.16	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		50	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาทราย หมู่6 ถนนมิตรไทย ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.462	0.461	0.461	99.78	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		51	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบบึงมอ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	0.320	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	กผว.
		52	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนคอนหิน หมู่13 ซอยชัยพัฒนา ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	0.150	0.149	0.149	99.07	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		53	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อำเภอภูคดจับ - บ้านฝักกาดย่า หมู่7 - บ้านหินเทา หมู่4 ตำบลปะโค อำเภอภูคดจับ จังหวัดอุดรธานี	2.240	1.773	1.773	79.14	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		54	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนคำมี หมู่2 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	0.480	0.377	0.377	78.47	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		55	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่าหว้าน หมู่7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1.280	0.952	0.952	74.38	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		56	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแสงสุริย์ หมู่7 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	0.114	0.112	0.112	98.38	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		57	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	3.660	2.477	2.477	67.67	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		58	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองโน หมู่2 - บ้านดงบัง หมู่3 ตำบลภูคดจับ อำเภอภูคดจับ จังหวัดอุดรธานี	1.600	1.260	1.260	78.75	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		59	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพระของ หมู่13 ตำบลพระของ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	0.240	0.239	0.239	99.61	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เงินอุดหนุน 100%																
		1	งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	14.500	8.551	8.551	58.98	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
		2	งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม. (ตมเมือง) พร้อมประสานระบบจ่ายน้ำ ตำบลกุ่มกาวาปี อำเภอกุ่มกาวาปี จังหวัดอุดรธานี	18.000	15.187	11.702	65.01	-	-	-	-	1	-	61.00	48.00	สัญญาสิ้นสุดเหลือไม่ ปีงบประมาณ2565	-	กผว.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)											
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ได้รับ จัดสรร	ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)			
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ LM 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100%																
	1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	20.806	13.290	4.744	22.80	-	-	-	-	-	1	-	100	38.02	ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา	ดำเนินการยกเลิกสัญญาและจัดหาผู้รับจ้างใหม่	กรจ.
	2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) อำเภอเมืองสกลนคร-กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	10.790	7.757	7.757	71.89	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	3 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	10.000	6.392	6.392	63.92	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	4 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู-ศรีบุญเรือง-นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	10.000	8.402	8.402	84.02	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	5 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสาย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	12.334	11.720	11.720	95.02	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ เงินรายได้																
	1 งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานข้ามห้วยเชียงเคือ ถนนพวนพัฒนา อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	0.261	0.188	0.188	71.97	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	2 งานปรับปรุงเส้นท่อ ต้นล่อต้ามถนนทางหลวงหมายเลข 2414 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	0.190	0.259	0.259	136.25	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	3 งานปรับปรุงเส้นท่อ ขอยสิทธิโสภณ ผังถนนหนองคาย-โพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.175	0.174	0.174	99.33	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ขอยช้างคสิณคหมอชัยวัฒน์ ขอยช่างคูน ถนนรังสี-วัดอรุณอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.132	0.132	0.132	99.83	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนขี้ดเย็นนคร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.181	0.180	0.180	99.65	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	6 งานปรับปรุงเส้นท่อ ขอยรักพ่อเพียง (ขอยศิริรัตน์) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	0.153	0.152	0.152	99.57	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	7 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหน้าสี่แยกทุ่งธาตุ-ร้านลักไก่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	0.460	0.459	0.459	99.76	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	8 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหน้าบ้านพักตำรวจโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	0.092	0.092	0.092	99.55	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)												
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)				
	9	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ ขอย16 ถึง ขอย18 อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	0.299	0.298	0.298	99.71	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	10	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ ขอย5 และ ขอย12 อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	0.134	0.134	0.134	99.73	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	11	งานปรับปรุงเส้นทางท่อภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	2.079	2.076	2.076	99.84	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	12	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ ซอยโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	0.100	0.099	0.099	99.07	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	13	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ บ้านนาหนองพุ่ม ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.180	0.168	0.168	93.46	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	14	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ สะพานบ้านห้วยกองสี ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.270	0.269	0.269	99.69	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	15	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ หลัง บขส.ใหม่ ตำบลกุ่มวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.264	0.262	0.262	99.12	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	16	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ ตลาดนายหาญ ตำบลกุ่มวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	0.158	0.157	0.157	99.37	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	17	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ บ้านหนองจาน ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	0.158	0.148	0.148	93.69	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	18	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 ฝั่งตรงข้าม โรงพยาบาลพระยุพราชบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	2.200	2.112	2.112	96.00	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	19	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 คลองกุดลิ้ม-บ้านโนนธงชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	0.647	0.548	0.548	84.65	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	20	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ ทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณหน้าตลาด อำเภอบ้านม่วง ถึง สีแยกไฟแดงป้อมตำรวจ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	0.950	0.879	0.879	92.47	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	21	งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2022 สีแยกไฟแดงเพ็ญ ถึง ทางแยกบ้านเหล่าสูง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	0.581	0.484	0.484	83.32	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	22	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ บ้านเอ็ด-ขอย1อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.448	0.447	0.447	99.72	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	23	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ บ้านเอ็ด-พรเจริญอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.458	0.456	0.456	99.58	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	24	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ บ้านเอ็ด-ด.ส.พ.รเจริญ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	0.398	0.397	0.397	99.80	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	25	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ บ้านสันติสุข ตำบลดอนหน้างาน อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	0.625	0.518	0.518	82.84	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	26	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ สะพานมอ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.167	0.165	0.165	99.05	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	27	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ บ้านนาคำไธ ตำบลนาคำไธ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.450	0.449	0.449	99.87	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน					
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)												
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมา ณได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมา ณได้รับ จัดสรร	ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)				
	28	งานปรับปรุงเส้นทาง สถานีตำรวจด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	0.211	0.209	0.209	99.22	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	29	งานปรับปรุงเส้นทาง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	0.211	0.209	0.209	99.22	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	30	งานปรับปรุงเส้นทาง ขอยช้างวัดโพธิ์เย็นรอบสระ ม.6 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.282	0.280	0.280	99.42	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	31	งานปรับปรุงเส้นทาง ขอยช้างวัดจอมมณี ม.4 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.169	0.167	0.167	98.99	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	32	งานปรับปรุงเส้นทาง ราชภัฏติชอย 11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	0.450	0.450	0.450	99.89	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	33	งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนเสรีไทย-ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.253	0.238	0.238	94.20	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	34	งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนเสรีไทย-ถนนรัฐบำรุง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.253	0.252	0.252	99.74	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	35	งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	0.373	0.371	0.371	99.47	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	36	งานปรับปรุงเส้นทาง บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	0.373	0.371	0.371	99.47	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	37	งานปรับปรุงเส้นทาง ขอยสุริยะโชย หมู่ที่ 1ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.204	0.203	0.203	99.41	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	38	งานปรับปรุงเส้นทาง ขอยยายอุดร ขอยปิยะมิตร หมู่ที่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.199	0.197	0.197	99.09	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	39	งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนภูมิวิถี ถนนพลาญกุล ถนนช้างหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.376	0.374	0.374	99.42	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	40	งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนประเสริฐสมัย (ช่วงถนนเลี้ยวขวากิโลเมตรที่ 1-ถนนอนันต์บริหาร) หมู่6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	0.108	0.107	0.107	98.65	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	41	งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนผดุงสุข (ช่วงถนนศรีสำราญ-ถนนโพธิ์ศรี) หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.089	0.089	0.089	99.76	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	42	งานปรับปรุงเส้นทางช่วงข้ามถนนทุกขอย ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	0.180	0.178	0.178	98.65	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	43	งานปรับปรุงเส้นทาง ภายในตำบลละนะฮี ตำบลละนะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	1.900	0.821	0.821	43.19	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	44	งานปรับปรุงเส้นทาง ภายในตำบลวานรนิวาสตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	1.458	1.308	1.308	89.74	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	45	งานปรับปรุงเส้นทาง ขอยพลขันธ์ ถนนเลี้ยวเมือง หมู่3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.106	0.103	0.103	96.98	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)												
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)				
	46	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ ขอย่งสิน ถนนเสี่ยงเมือง หมู่3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.106	0.103	0.103	96.98	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	47	งานปรับปรุงเส้นทางท่อปลา-ร้านอาหารตามสั่ง หมู่ 2 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	0.460	0.458	0.458	99.55	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	48	งานปรับปรุงเส้นทางท่อ ท่อเมนจ่ายน้ำบ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	1.500	1.260	1.260	83.99	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	49	งานปรับปรุงเส้นทางท่อนนรชอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	0.500	0.449	0.449	89.72	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	50	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำข้ามทาง ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	0.090	0.089	0.089	98.65	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	51	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำข้ามทาง ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	0.303	0.302	0.302	99.63	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC																	
	1	กปภ.สาขาอุดรธานี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.450	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	กรจ.
	2	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.450	0.449	0.449	99.69	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	3	กปภ.สาขาบ้านดุง(แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.450	0.450	0.450	100.00	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	4	กปภ.สาขาหนองคาย(แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.450	0.450	0.450	100.00	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	5	กปภ.สาขาบึงกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.450	0.450	0.450	100.00	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	6	กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.450	0.450	0.450	100.00	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก																	
	1	กปภ.สาขาอุดรธานี	-	-	-	-	0.460	0.458	0.458	99.55	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	2	กปภ.สาขากุมภวาปี	-	-	-	-	0.417	0.413	0.413	99.06	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	3	กปภ.สาขาบ้านดุง	-	-	-	-	0.378	0.376	0.376	99.56	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	4	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู	-	-	-	-	0.398	0.357	0.357	89.82	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	5	กปภ.สาขาเลย	-	-	-	-	0.465	0.463	0.463	99.49	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	6	กปภ.สาขาหนองคาย	-	-	-	-	0.158	0.158	0.158	99.96	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	7	กปภ.สาขาสกลนคร	-	-	-	-	0.460	0.459	0.459	99.76	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	8	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน	-	-	-	-	0.203	0.203	0.203	99.90	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	9	กปภ.สาขานครพนม	-	-	-	-	0.285	0.284	0.284	99.67	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	10	กปภ.สาขาธาตุพนม	-	-	-	-	0.124	0.124	0.124	100.00	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	11	กปภ.สาขาพังโคน	-	-	-	-	0.320	0.319	0.319	99.69	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	12	กปภ.สาขาบ้านแพง	-	-	-	-	0.141	0.140	0.140	99.29	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.
	13	กปภ.สาขาโพนพิสัย	-	-	-	-	0.052	0.051	0.051	98.85	-	-	1	100	100	-	-	กรจ.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)											
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมา ณได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมา ณได้รับ จัดสรร								
ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)													
	LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical 2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย																
1	กปภ.สาขาอุดรธานี	265.668	261.369	-	-	38.000	-	-	-	-	1	-	100	100	ทำสัญญาล่าช้า	ดำเนินการก่อสร้าง	กรจ.
	ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง QC 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา 3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งบลงทุน																
1	ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม. (ดงเมือง) พร้อมประสานระบบจ่ายน้ำ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	18.000				-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	กผว.
2	งานปรับปรุงระบบกรองพร้อมเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง ระบบผลิตขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. และจัดทำระบบสูบน้ำทิ้งจากสระพักตะกอนกลับผลิตใหม่ และระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านดอน)	3.000	2.600	2.600	86.67	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
3	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม. เป็น 150 ลบ.ม/ชม., ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	8.000	7.981	7.981	99.76	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
4	ติดตั้งระบบท่อนกวนผสมเร็ว , ปรับปรุงเรือเปลี่ยนประตุน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.ปากชม)	1.000	0.868			-	-	-	-	-	1	-	100	95	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า	ผู้ควบคุมงานแจ้งส่งหนังสือคำปรับและงานเข้าข่ายมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0	กรค.
5	งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง , เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรองพร้อมเรือเปลี่ยนประตุน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 โรงกรอง (น.ท่าอุเทน)	1.500	1.378	1.378	91.87	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
6	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	4.000	3.669	1.574	39.34	-	-	-	-	-	1	-	98	60	สัญญาสิ้นสุดเหลือไปปีงบประมาณ2565	-	กผว.
7	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. เป็น 75 ลบ.ม/ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 90 ลบ.ม/ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำ) จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แรงสูง) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี พร้อมเปลี่ยนเส้นท่อในระบบ (น.หนองหาน)	2.000	1.734			-	-	-	-	-	1	-	63	-	สัญญาสิ้นสุดเหลือไปปีงบประมาณ2565	-	กรค.
8	ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตขนาด 110 ลบ.ม/ชม. เป็น 140 ลบ.ม/ชม. ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	7.000	6.475	1.233	17.61	-	-	-	-	-	1	-	59.00	20.00	สัญญาสิ้นสุดเหลือไปปีงบประมาณ2565	-	กผว.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ (ล้านบาท)											
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร								
ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)													
9	ปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำบ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี	2.000	1.800			-	-	-	-	-	-	1	85.00	5.00	ผวจ.ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญา	อยู่ระหว่างพิจารณาบอกเลิกสัญญา	กผว.
	งานรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. (ส.ห้วยเหล่ายาง)	0.800	0.703	0.703	87.84	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	วางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง-จ่ายน้ำ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	14.500				-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กผว.
	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 90 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตซ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (น.วังสามหมอ)	2.000	1.799			-	-	-	-	-	1	-	41.66	80.00	สัญญาสิ้นสุดเหลือไปปีงบประมาณ2565	-	กรค.
	งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. เป็น 100 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 120 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 40 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตซ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (น.นาแก)	1.200	1.008	1.008	84.00	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	งานรื้อเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำ และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำระบายตะกอน (น.หนองวัวซอ)	0.600	0.561	0.561	93.46	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวขั้วกลมและประตูน้ำโรงกรองแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านนิคม)	2.500	2.229	2.229	89.16	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง , เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรองพร้อมรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี พร้อมปรับปรุงโรงกรองระบบผลิต ขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (น.โขทัย)	1.000	0.938	0.938	93.80	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง , เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรองพร้อมรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.โนนสัง)	0.800	0.725	0.725	90.64	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	งานปรับปรุงระบบท่อทางดูดแบบท่อนลอย พร้อมติดตั้งระบบเติมอากาศในน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ (น.น้ำโสม)	0.800	0.520	0.520	64.95	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ และปรับปรุงเครื่องจ่ายสารเคมี (แม่ข่าย)	0.800	0.690			-	-	-	-	-	1	-	100	90.00	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า	ผู้ควบคุมงานแจ้งสวนสิทธิ์ ค่าปรับและงานเข้าช่วย มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0	กรค.
20	งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (2 โรง) (น.พิบูลย์รักษ์)	0.400	0.399	0.399	99.71	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)												
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)				
	งบทำการ ปรับปรุงระบบผลิต																	
	1 กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.353	0.351	0.351	99.55	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	2 กปภ.สาขาน้ำฝ่อ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.282	0.281	0.281	99.65	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	3 กปภ.สาขาโพธิ์ชัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.212	0.211	0.211	99.29	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	4 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.247	0.246	0.246	99.62	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	5 กปภ.สาขาน้ำแก่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.247	0.247	0.247	99.80	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	งานกำจัดตะกอน	-	-	-	-													
	1 กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.282	0.281	0.281	99.67	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	2 กปภ.สาขาน้ำขุ่น (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.282	0.281	0.281	99.67	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	3 กปภ.สาขาเลย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.085	0.085	0.085	100.00	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	4 กปภ.สาขาเชียงคาน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.282	0.282	0.282	99.82	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	5 กปภ.สาขาด่านซ้าย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.141	0.141	0.141	99.65	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	6 กปภ.สาขาวังสะพุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.141	0.140	0.140	99.29	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	7 กปภ.สาขาบึงกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.170	0.169	0.169	99.45	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	8 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.212	0.211	0.211	99.56	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	9 กปภ.สาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.282	2.811	2.811	996.69	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	10 กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	-	-	-	-	0.176	0.175	0.175	99.47	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	11 กปภ.สาขากุมภวาปี(สถานีผลิตน้ำปะโค)	-	-	-	-	0.040	0.040	0.040	98.83	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	12 กปภ.สาขาสกลนคร (สถานีผลิตน้ำบ้านดอนเชียงชุม)	-	-	-	-	0.300	0.299	0.299	99.69	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	13 กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย)	-	-	-	-	0.297	0.296	0.296	99.66	-	-	1	100	100	-	-	กรค.	
	3.1.5 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																	
	งบลงทุน																	
	1	งานจัดหาและติดตั้งเครื่อง Generator ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 KVA จำนวน 1 ชุด (สถานีผลิตน้ำบ้านนิคม) กปภ.สาขาอุดรธานี(พ)	5.060	5.000	5.000	98.81	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	2	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 600 ลบ.ม./ชม. สูง 20 ม. จำนวน 1 ชุด (สระพิกน้ำดิบ) กปภ.สาขาเลย	2.400	1.487	1.487	61.97	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	3	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สูง 50 ม.จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำพันดอน) กปภ.สาขากุมภวาปี	2.700	1.753	1.753	64.93	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)												
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)				
	4	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด และจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม.จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาเชียงคาน(แม่ข่าย)	3.040	2.187			-	-	-	-		1	-	91.66	80.00	สัญญาสิ้นสุดเหลือไป ปีงบประมาณ2565	-	กรค.
	5	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แรงสูงทรายขาว) กปภ.สาขาวังสะพุง	1.320	0.956	0.956	72.42	-	-	-	-	-		1	100	100	-	-	กรค.
	6	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำคอนทอนบ้านาง) กปภ.สาขาบึงกาฬ	0.990	0.771	0.771	77.88	-	-	-	-	-		1	100	100	-	-	กรค.
	7	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. พร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แพแรงต่ำคงเมือง) กปภ.สาขาภูพาน	1.100	0.764	0.764	69.46	-	-	-	-	-		1	100	100	-	-	กรค.
	8	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 30 ม. พร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แพแรงต่ำ) กปภ.สาขาศรีสงคราม(น.นาหว้า)	1.100	0.929			-	-	-	-	-	1		72.50	30.00	สัญญาสิ้นสุดเหลือไป ปีงบประมาณ2565	-	กรค.
	9	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. พร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แรงสูง) กปภ.สาขาศรีสงคราม(น.อากาศอำนวย)	0.990	0.603	0.603	60.89	-	-	-	-	-		1	100	100	-	-	กรค.
	10	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 ม. พร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำ) กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(น.โนนสัง)	0.990	0.832			-	-	-	-	-		1	100	100	สัญญาสิ้นสุดเหลือไป ปีงบประมาณ2565	-	กรค.
	11	งานติดตั้งระบบ VSD ควบคุมแรงดันในเส้นท่อ ขนาด 37 KW. และ 22 KW. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(น.ศรีบุญเรือง)	0.800	0.692	0.692	86.48	-	-	-	-	-		1	100	100	-	-	กรค.
	12	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำ) กปภ.สาขาธาตุพนม(น.นาแก)	0.880	0.641	0.641	72.90	-	-	-	-	-		1	100	100	-	-	กรค.
	13	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาน้ำผึ้ง (แม่ข่าย)	1.210	0.803	0.803	66.35	-	-	-	-	-		1	100	100	-	-	กรค.
	14	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาน้ำผึ้ง(น.เพ็ญ-บ้านธาตุ)	1.100	0.782	0.782	71.09	-	-	-	-	-		1	100	100	-	-	กรค.
	15	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. (จำนวน 1 ชุด) แรงสูง กปภ.สาขาน้ำผึ้ง (น.บ้านม่วง)	0.880	0.608	0.608	69.09	-	-	-	-	-		1	100	100	-	-	กรค.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)												
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)				
	16	จัดหา Booster Pump ขนาด 12 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. จำนวน 2 ชุด และ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาธาตุพนม(แม่ข่าย)	1.540	1.070			-	-	-	-	-	1		67.50	0	สัญญาสิ้นสุดเหลือไป ปีงบประมาณ2565	-	กรค.
	17	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม ขนาด 170 ลบ.ม./ชม. สูง 40 ม. จำนวน 1 ชุด (แรงค้ำหัวขาด) กปภ. สาขาบ้านแพง	1.000	0.738	0.738	73.83	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	18	จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD กปภ.สาขาสว่างแดนดิน(สถานีผลิตน้ำบึงโน) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน(สถานีผลิตน้ำบึงโน)	1.000	0.742	0.742	74.21	-	-	-	-	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	งบทำการ																	
	1	ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด																
		กปภ.สาขาหนองบัวลำภู	-	-	-	-	0.207	0.160	0.160	77.19	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาเขื่องคาน	-	-	-	-	0.143	0.138	0.138	96.78	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาโพธิ์ชัย	-	-	-	-	0.229	0.199	0.199	86.74	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	2	ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำกปภ.สาขาในสังกัด																
		กปภ.สาขาอุดรธานี	-	-	-	-	0.408	0.407	0.407	99.75	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขากุมภวาปี	-	-	-	-	0.174	0.173	0.173	99.43	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาน้ำฝ่อ	-	-	-	-	0.231	0.230	0.230	99.57	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาน้ำคอง	-	-	-	-	0.187	0.186	0.186	99.47	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาหนองบัวลำภู	-	-	-	-	0.249	0.247	0.247	99.28	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาเลย	-	-	-	-	0.219	0.218	0.218	99.57	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาเขื่องคาน	-	-	-	-	0.134	0.133	0.133	99.30	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาค้านชัย	-	-	-	-	0.135	0.134	0.134	99.31	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาวังสะพุง	-	-	-	-	0.074	0.073	0.073	98.74	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาหนองคาย	-	-	-	-	0.138	0.137	0.137	99.32	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาบึงกาฬ	-	-	-	-	0.118	0.117	0.117	99.04	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่	-	-	-	-	0.119	0.118	0.118	99.11	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาโพธิ์ชัย	-	-	-	-	0.266	0.264	0.264	99.60	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาสกลนคร	-	-	-	-	0.204	0.203	0.203	99.24	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาสว่างแดนดิน	-	-	-	-	0.109	0.109	0.109	99.43	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาพังโคน	-	-	-	-	0.152	0.152	0.152	99.70	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขานครพนม	-	-	-	-	0.191	0.191	0.191	99.58	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
		กปภ.สาขาธาตุพนม	-	-	-	-	0.300	0.300	0.300	99.86	-	-	1	100	100	-	-	กรค.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2564										ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน (ล้านบาท)				งบทำการ ((ล้านบาท)											
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร								
ยกเลิก	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)													
3	กปภ.สาขาน้ำแ่ง	-	-	-	-	0.144	0.143	0.143	99.29	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	กปภ.สาขาศรีสงคราม	-	-	-	-	0.148	0.146	0.146	98.88	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาในสังกัด	-	-	-	-	0.217	0.217	0.217	100.00	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องวัดความชุ่น จำนวน 20 เครื่อง (กปภ.ข.7)	-	-	-	-	0.185	0.185	0.185	100.00	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจาร์เทส จำนวน 16 เครื่อง และตู้เย็นจำนวน 1 เครื่อง (กปภ.ข.7)	-	-	-	-	0.063	0.063	0.063	100.00	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง UV/VIS Spectrophotometer จำนวน 2 เครื่อง (กปภ.ข.7)	-	-	-	-	0.094	0.094	0.094	100.00	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้ดูดควัน จำนวน 1 เครื่อง และตู้เก็บสารเคมี 2 เครื่อง (กปภ.ข.7)	-	-	-	-	0.219	0.219	0.219	100.00	-	-	1	100	100	-	-	กรค.
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring System for pH,Turbidity,Dissolved Oxygen,ORP,Conductivity and Chlorine) จำนวน 2 แห่ง (กปภ.ข.7)	529.607	441.758	148.672		53.648	17.553	17.553									