



บันทึกข้อความ



หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ทว๕

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ การบริหารงาน/๒.๑ แผนดำเนินงาน ข้อ EB๖ ให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ และได้ส่งข้อมูลทางE-mail: ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

เรียน กทส.๗

ดำเนินการต่อไป

(นายสุรชาติ จันทร์ตรา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (บริหาร) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

26 ต.ค. 2565

(นายดุสิต ดวงมัตย์พล)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒๖ ต.ค. ๒๕

(นายภาณุวัตร แซ่มชื่น)

หัวหน้างาน แผนประมวลข้อมูล



การประปาส่วนภูมิภาค
เก่ง - บัณ - เพื่อป้องกัน - สุภาพยิ่งขึ้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง								
								ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)			
SO1 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ • แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	53.828	38.168	33.086											กผว.
1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากซม จังหวัดเลย	1.076	0.822	0.822						1	100	100			
2	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ 9 ตำบลจั่วต้อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1.310	1.307	1.307						1	100	100			
3	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนาคำ หมู่ 1 ซอยคุ้มเพชรทอง ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	1.520	1.515	1.515						1	100	100			
4	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกดวงดี หมู่ 5 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	1.460	0.896	0.896						1					
5	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจำปา หมู่ 7 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	2.098	2.096	2.096						1	100	100			
6	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองหมี่ใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	1.847						1							
7	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเขียน หมู่ 9 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	3.800	3.794	3.794						1	-	-			
8	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านตาลนิ้ง หมู่ 1 ตำบลตาลนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	3.366	3.363	3.363						1	100	100			
9	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนซาด (ท่าสังคม), เทศบาล รอย 31 หมู่ 4 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	1.327	0.850	0.850						1	-	-			
10	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านส่งเสริมธรรม หมู่ 9 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	1.378	1.375	1.375						1	100	100			
11	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนตาลโ๊ะ หมู่ 7 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1.577	1.573	1.573						1	100	100			
12	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาสมดี หมู่ 9 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	1.022	0.708	0.708						1	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี									เบิกจ่ายจริง
								ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)			
	13	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ หมู่ 1 ถึงบ้านโนนสำราญ หมู่ 2 ตำบลนาคง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	3.384	2.098	2.098					1	100	100	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง	ยกเลิกสัญญาจ้างตามบันทึกที่ มท 55220/3686 ลง.6 มิ.ย.65	
	14	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขาม หมู่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	5.180	2.709	2.709					1	100	100			
	15	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านฟ้าเลย หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	1.028	0.850	0.850					1	100	100			
	16	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ 7 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	4.355	2.869	2.869					1	100	100			
	17	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านศรีวิชัย หมู่ 1 ถึงบ้านนาคำ หมู่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	7.600	5.082					1						
	18	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 212 จาก อบต.โพนแพง ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	10.500	6.262	6.262					1	100	100			
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร											100	100			
เงินรายได้ 100%			34.620	33.848	23.250										
1	ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ขนาด 230 ลบ.ม./ชม. เป็น 430 ลบ.ม./ชม.	21.000	20.970	15.660				1			100	91	เนื่องจากน้ำโขงขึ้นสูงไม่สามารถวางท่อน้ำดิบได้	แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ	กผว.
2	ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม.	10.700	10.654	5.366				1			100	50	เนื่องจากฝนตกชุก ทำให้ดำเนินการล่าช้า	แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ	กผว.
3	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด หน่วยบริการป่าทาม ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย	0.900	0.747	0.747					1		100	100			กรค
4	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด สถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.820	0.589	0.589					1		100	100			กรค

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี									เบิกจ่ายจริง
								ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)			
	5	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด โรงสูบน้ำแรงสูงสำนักงาน ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	1.200	0.888	0.888					1	100	100			กวศ.
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย														
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่กู้กลับมาได้														
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย														
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ														
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ														
	เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)		39.730	28.446	28.446										กรจ.
	1	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	12.550	9.997	9.997					1	100	100			
	2	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	3.010	2.474	2.474					1	100	100			
	3	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	10.100	6.963	6.963					1	100	100			
	4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม	3.730	2.750	2.750					1	100	100			
	5	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	10.340	6.262	6.262					1	100	100			
	เงินรายได้ 100%		42.001	32.440	32.440										กรจ.
1	งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนแฟลตตำรวจ บ้านน้อยใต้ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.207	0.207	0.207						1	100	100			
2	งานปรับปรุงเส้นท่อนนินโด้ จากถนนพัฒนาสามัคคี ถึงบ่ยมคาเท็ก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.821	0.407	0.407						1	100	100			
3	งานปรับปรุงเส้นท่อย่านบ้านขวัญนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.409	0.315	0.315						1	100	100			
4	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.084						1							
5	งานปรับปรุงเส้นท่อย่านบ้านอาจสามารถ ม.5, 6 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	1.512	1.213	1.213						1	100	100			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565						ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				แผน	ผล
											(%)	(%)			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	6	งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำอ่างสามารถ ม.5,6 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	0.757						1						
	7	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมิตร โด ตำบลในเมือง และ ทางหลวงหมายเลข 212 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.315	0.315	0.315					1	100	100			
	8	งานปรับปรุงเส้นท่อถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	4.195	3.35	3.35					1	100	100			
	9	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยคูเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.168	0.166	0.166					1	100	100			
	10	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยทรัพย์เจริญ ถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.639	0.523	0.523					1	100	100			
	11	งานปรับปรุงเส้นท่อโบราณสถานบ้านเหล่ากับ ซอยทรัพย์เจริญ ถนนไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1.394	0.872	0.872					1	100	100			
	12	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยคำสะอาด 3 ถนนสกลทวาปี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	0.336	0.335	0.335					1	100	100			
	13	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยคำสะอาด 1 ถนนสกล-นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร	0.162	0.161	0.161					1	100	100			
	14	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยพระสีลือ-ซอยจระเข้ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัด	0.460						1						
	15	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยจุมพล 5 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	0.200						1						
	16	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2 สะพานทอง-ทางหลวงชนบท นค 3045 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	4.560	4.522	4.52					1	100	100			
	17	งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานส่งน้ำสถานีเพิ่มแรงดันน้ำโพนยางคำ ตำบลจัวด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.465	0.463	0.46					1	100	100			
	18	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยดงข้ามตลาดสดบึงกาฬ ถนนสันติราษฎร์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	0.096	0.096	0.10					1	100	100			
	19	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนไทยสมัคร จากถนนบึงกาฬ ถึง ถนนชาวนาอินทร์ ตำบลบึง กาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	0.107	0.107	0.11					1	100	100			
	20	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยทางเข้าโพธิ์เงินวีรสิทธิ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	0.277	0.277	0.28					1	100	100			
	21	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนริมโขงบ้านพันลำ ม.2 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	0.672	0.583	0.58					1	100	100			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)	ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	22 งานปรับปรุงเส้นท่อชอยบ้านผู้ใหญ่บ้านนาบ้าน บ้านนาบ้าน ม.4 ตำบลวิเศษบุรี อำเภอเมืองปักกาฬ จังหวัดปักกาฬ	0.078	0.078	0.08						1	100	100			
	23 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนปักกาฬ - นครพนม บ้านนาโนน (บริเวณนาโนนคำปู้) ม.4 ตำบลปักกาฬ อำเภอเมืองปักกาฬ จังหวัดปักกาฬ	0.116	0.116	0.12						1	100	100			
	24 งานปรับปรุงเส้นท่อชอยสืลาวดี ม.7 ตำบลวิเศษบุรี อำเภอเมืองปักกาฬ จังหวัดปักกาฬ	0.082	0.082	0.08						1	100	100			
	25 งานปรับปรุงเส้นท่อชอยข้างร้านค้าบ้านแสนประเสริฐ ม.9 ตำบลปักกาฬ อำเภอเมืองปักกาฬ จังหวัดปักกาฬ	0.063	0.063	0.063						1	100	100			
	26 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนปักกาฬ-นครพนม ม.8 ตำบลปักกาฬ อำเภอเมืองปักกาฬ จังหวัดปักกาฬ	0.840	0.706	0.706						1	100	100			
	27 งานปรับปรุงเส้นท่อชอยทางเขาวัดโพธาราม ม.5 ตำบลปักกาฬ อำเภอเมืองปักกาฬ จังหวัดปักกาฬ	0.168	0.168	0.168						1	100	100			
	28 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนหน้าวัดสันติสุข ม.9 ตำบลคอนหินบ้าน อำเภอพรเจริญ จังหวัดปักกาฬ	0.455	0.453	0.453						1	100	100			
	29 งานปรับปรุงเส้นท่อปั้ม ปตท พรเจริญ ม.1 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดปักกาฬ	0.123	0.122	0.122						1	100	100			
	30 งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำ ธกส พรเจริญ ม.7 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดปักกาฬ	0.272	0.271	0.271						1	100	100			
	31 งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนแฟดตำรวจ ทางเข้าหมู่บ้านมั่นคง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.250	0.250	0.250						1	100	100			
	32 งานปรับปรุงเส้นท่อชอยสว่างพัฒนา ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.118	0.118	0.118						1	100	100			
	33 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนที่คันปทุม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.300	0.300	0.300						1	100	100			
	34 งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำหนองญาติ หมู่ 2 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.125	0.125	0.125						1	100	100			
	35 งานปรับปรุงเส้นท่อชอยโจรงแรม ณเลย บุทีศรีธรรพ์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	0.187						1							
	36 งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำหนองผักก้าม ชอยอนุบาลชื่นจิต ตำบลกุดป่อง และบ้านซอนแดง ชอยศาลาแดง ตำบลนาอาณ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	0.240						1							
	37 งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าวาฬ จังหวัดเลย	0.250						1							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ											
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง									
								ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)				
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	38	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณโรงเรียนบ้านหัวขัว และบริเวณที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	0.462	0.460	0.460					1		100	100			
	39	งานปรับปรุงเส้นท่อหจก.ปิยะเชลล์แอนด์เซอร์วิส -มิตรมารีคูปเพี ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	0.850	0.678	0.678					1		100	100			
	40	งานปรับปรุงเส้นท่อสามแยก Sister café - ข้าวต้มใต้ทุ่งสิงห์บุรี ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	0.168	0.167	0.167					1		100	100			
	41	งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาภูมกวาปี ตำบลภูมกวาปี, โนนสะอาด อำเภอกุมภวาปี, โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	0.891	0.562	0.562					1		100	100			
	42	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยพัฒนา 10,11 และ 15 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอนงนุช จังหวัดอุดรธานี	0.465						1							
	43	งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสถานีขนส่ง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.464						1							
	44	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนหน้า ร.ร.อนุบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.045	0.044	0.044						1	100	100			
	45	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 210 จากแยก TOT ถึงหมู่บ้านเพชรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.244						1							
	46	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 210 หน้าร้านมิตรศิลป์วัดคู่อีสร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.081						1							
	47	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข นก 3038 แยกบ้านนาแค ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.035	0.035	0.035						1	100	100			
	48	งานปรับปรุงเส้นท่อทางไปบ้านโคกก่อ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอนงนุช จังหวัดหนองบัวลำภู	0.252						1							
	49	งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขาภิบาล 5 (ศรีจันทร์) ตำบลนาคำไธ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.325	0.324	0.324						1	100	100			
	50	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบำรุงราษฎร์ ตำบลนาคำไธ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.465	0.464	0.464						1	100	100			
	51	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2146 จากแยกสถานีผลิตน้ำโนนศิลา ถึง บึงน้ำมันสหกรณ์การเกษตร ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.581	0.453	0.453						1	100	100			
	52	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหน้าวัดทรงศิลา บ้านโสกจาน ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	0.647	0.470	0.470						1	100	100			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	งบลงทุน		งบทำการ									
			วงเงินตามสัญญา/ ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ ปรับปรุงระหว่างปี				เบิกจ่ายจริง				
							ยกเลิกโครงการ	ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)			
	53	งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานรับท่อ ห้วยนาคำ, สะพานรับท่อทางไปบ้านอ้อมแก้ว ตำบลบ้านเชียง อำเภอบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี	0.162	0.162	0.162				1	100	100			
	54	งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานรับท่อ ห้วยคำลอด, หน้าศูนย์บริการธัมมา, ห้วยชีแม่ว, คลองวังเวิน, ข้ามคลองชลประทาน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0.256	0.255	0.255				1	100	100			
	55	วางท่อเสริมแรงดัน รอยสุขาวดี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0.383	0.381	0.381				1	100	100			
	56	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณหน้าตลาด อำเภอบ้านม่วง ถึงโสด ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร	0.792					1						
	57	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทศบาล 13,15 ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	0.168	0.167	0.167				1	100	100			
	58	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยร้านทองอุดม ตำบลพานพร้าว ,ตรงข้ามซอย13 บ้านหัวหาด,ซอย1 ยอยโธ ตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	0.400					1						
	59	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่	12.360	11.056	11.056				1	100	100			
		เงินกู้ในประเทศ 100%	190.780											กรจ.
	1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสกลนคร	78.120					1						
	2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองคาย	112.660					1						
		งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC				4.000	4.000	4.000						กรจ.
	1	งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย				1.000	1.000	1.000	1	100	100			
	2	งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร				1.000	1.000	1.000	1	100	100			
	3	งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม				1.000	1.000	1.000	1	100	100			
	4	งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย				1.000	1.000	1.000	1	100	100			
	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก				1.137	1.137	1.137						กรจ.	
1	งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMAซ้ำชุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขามโน				0.1996	0.200	0.200	1	100	100				
2	งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMAซ้ำชุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาคำชัย				0.0280	0.028	0.028	1	100	100				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ											
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี				เบิกจ่ายจริง	ยกเลิก โครงการ				ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3	งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ซ้ำชุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาหนองคาย				0.4582	0.458	0.458			1	100	100			
	4	งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ซ้ำชุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่				0.0700	0.070	0.070			1	100	100			
	5	งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ซ้ำชุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาโพนพิสัย				0.0710	0.071	0.071			1	100	100			
	6	งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ซ้ำชุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.0900	0.090	0.090			1	100	100			
	7	งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ซ้ำชุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาพังโคน				0.0260	0.026	0.026			1	100	100			
	8	งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ซ้ำชุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขานครพนม.				0.1740	0.174	0.174			1	100	100			
	9	งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ซ้ำชุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาธาตุพนม				0.0200	0.020	0.020			1	100	100			
		งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี				2.850				1						กรจ.
	1	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี กปภ.ช.7				2.850										
		ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว				3.000				1						กรจ.
	1	กปภ.ช. 7				3.000										
		ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"				2.000										กรจ.
	1	กปภ.ช. 7				2.000					1					
		งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำดิบ	4.280	3.781	3.781											กรจ.
	1	งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ท่อน้ำดิบบ้านนิคม ขนาด 800 มม. (น้ำดิบ บ้านนิคม)	0.150	0.149	0.149						1	100	100			
	2	งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ท่อน้ำดิบบ้านถ่อน 1 ขนาด 500 มม. (น้ำดิบ บ้านถ่อน 1)	0.150	0.149	0.149						1	100	100			
	3	งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ท่อน้ำดิบบ้านถ่อน 2 ขนาด 500 มม. (น้ำดิบ บ้านถ่อน 2)	0.150	0.149	0.149						1	100	100			
	4	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น้ำดิบ น.ศรีธาตุ)	0.380	0.352	0.352						1	100	100			
	5	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.กุดจับ)	0.450	0.389	0.389						1	100	100			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ									
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี				เบิกจ่ายจริง	ยกเลิก โครงการ			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม													
	6 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ที่น้ำดิบห้วยเหล่าย่าง ขนาด 300 มม.	0.150						1						กรจ.
	7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบเขื่อนห้วยหลวง)	0.450	0.445	0.445					1	100	100			
	8 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ที่น้ำดิบน้ำหมาน ขนาด 400 มม.	0.300	0.220	0.220					1	100	100			
	9 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.โซพิสัย)	0.450	0.442	0.442					1	100	100			
	10 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบแม่ข่าย)	0.150	0.121	0.121					1	100	100			
	11 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.วานรนิวาส)	0.450	0.401	0.401					1	100	100			
	12 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบ น.วารีขุม)	0.450	0.401	0.401					1	100	100			
	13 งานติดตั้งชุดส่งข้อมูล Data logger ที่น้ำดิบค่ายพระยาศฯ ขนาด 200 มม.	0.150	0.121	0.121					1	100	100			
	14 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น้ำดิบแม่ข่าย)	0.450	0.442	0.442					1	100	100			
	งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	10.790	8.107	8.107										กรจ.
	1 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (สถานีดงเมือง) , ขนาด 150 มม. (สถานีห้วยเกิ้ง) กปภ.สาขากุมภวาปี	1.000	0.920	0.920					1	100	100			
	2 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.ดาดซึ้ง) กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ดาดซึ้ง)	0.380	0.350	0.350					1	100	100			
	3 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม.(น.ค้ำบง) กปภ.สาขาบ้านผือ (น.ค้ำบง)	0.380	0.350	0.350					1	100	100			
	4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.ทุ่งฝน) กปภ.สาขาบ้านคูดง (น.ทุ่งฝน)	0.380	0.350	0.350					1	100	100			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี				เบิกจ่ายจริง	ยกเลิก โครงการ				ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แผน (%)				ผล (%)
	5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (หนองซ้อ-โนนหวาย) กปภ.สาขาหนองบัวลำภู	0.400	0.393	0.393						1	100	100			
	6 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.นาแหว) กปภ.สาขาค้นชัย (น.นาแหว)	0.400	0.357	0.357						1	100	100			
	7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.ภูเขือ) กปภ.สาขาค้นชัย (น.ภูเขือ)	0.780	0.574	0.574						1	100	100			
	8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (บ่อบาดาลหนองหิน) กปภ.สาขาวังสะพุง (น.หนองหิน)	0.760	0.611	0.611						1	100	100			
	9 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (บ่อบาดาลเอราวัณ) กปภ.สาขาวังสะพุง (น.เอราวัณ)	0.380	0.349	0.349						1	100	100			
	10 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (บ่อบาดาลนาคอกไม้) กปภ.สาขาวังสะพุง (น.นาคอกไม้)	0.380	0.289	0.289						1	100	100			
	11 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.โพนแพง) กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โพนแพง)	0.380	0.350	0.350						1	100	100			
	12 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.เต่างอย) กปภ.สาขาสกลนคร (น.เต่างอย)	0.400	0.358	0.358						1	100	100			
	13 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 400 มม. (น.บ้านดอนเชียงดง) กปภ.สาขาสกลนคร	0.700							1						
	14 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.หนองบัวแดง) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.หนองบัวแดง)	0.380	0.350	0.350						1	100	100			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565							ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี									เบิกจ่ายจริง
								ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)			
	15	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (สถานีหนองเม็ก) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน)	0.380	0.350	0.350					1	100	100			
	16	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (สถานีบึงโน) กปภ.สาขาสว่างแดนดิน	0.450	0.379	0.379					1	100	100			
	17	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (แม่ข่ายพังโคน) กปภ.สาขาพังโคน (แม่ข่าย)	0.450						1						
	18	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (บ่อบาละบะอี) กปภ.สาขาพังโคน (น.บะอี)	0.380	0.351	0.351					1	100	100			
	19	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (จ่ายตลาดภูวง) กปภ.สาขาพังโคน (น.วชิรภูมิ)	0.400	0.358	0.358					1	100	100			
	20	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (สถานีท่าอุเทน) กปภ.สาขานครพนม (น.ท่าอุเทน)	0.400	0.358	0.358					1	100	100			
	21	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (น.ปลาปาก) กปภ.สาขาธาตุพนม (น.ปลาปาก)	0.380	0.351	0.351					1	100	100			
	22	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (น.นาแก) กปภ.สาขาธาตุพนม (น.นาแก)	0.450						1						
	23	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.บึงโชนทอง) กปภ.สาขาบ้านแพง (น.บึงโชนทอง)	0.400	0.358	0.358					1	100	100			
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน															
กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา															
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน															
• โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)						14.538	12.981	12.981							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ																
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ																										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แผน (%)	ผล (%)													
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม																														
																กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ			7.838	6.463	6.463									กรค.	
																1	กปภ.สาขาคุดรธานี (พ) (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				3.030	1.992	1.992			1	100	100			
																2	กปภ.สาขากุมกาวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.730	0.645	0.645			1	100	100			
																3	กปภ.สาขาน้ำนาค (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.395	0.393	0.393			1	100	100			
																4	กปภ.สาขาเลย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.600	0.551	0.551			1	100	100			
																5	กปภ.สาขาเชียงคาน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.400	0.399	0.399			1	100	100			
																6	กปภ.สาขาคำชะนัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.064	0.063	0.063			1	100	100			
																7	กปภ.สาขาวังสะพุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.330	0.329	0.329			1	100	100			
																8	กปภ.สาขาปังกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.140	0.139	0.139			1	100	100			
																9	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.319	0.318	0.318			1	100	100			
																10	กปภ.สาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.329	0.328	0.328			1	100	100			
																11	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.319	0.318	0.318			1	100	100			
																12	กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.800	0.607	0.607			1	100	100			
																13	กปภ.สาขาน้ำผือ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.318	0.318	0.318				100	100			
																14	กปภ.สาขาน้ำแพง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.064	0.063	0.063			1	100	100			
																ปรับปรุงระบบผลิต			6.700	6.518	6.518										กรค.
																1	กปภ.สาขาคุดรธานี (พ) (สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน)				3.500	3.354	3.354			1	100	100			
																2	กปภ.สาขาคุดรธานี (พ) (สถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์)				0.800	0.735	0.735			1	100	100			
																3	กปภ.สาขาน้ำผือ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.400	0.422	0.422			1	100	100			
																4	กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.300	0.320	0.320			1	100	100			
																5	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.850	0.818	0.818			1	100	100			
																6	กปภ.สาขาน้ำแพง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.350	0.374	0.374			1	100	100			
																7	กปภ.สาขานครพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.500	0.495	0.495			1	100	100			
																โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)						0.600	0.600	0.600							กรค.
																ปรับปรุงระบบผลิต															
																1	กปภ.สาขาพังโคน (แม่ข่าย)				0.150	0.150	0.150			1	100	100			
2	กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.450	0.450	0.450			1	100	100																			
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)						12.322	11.790	11.790							กรค.																
งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ผู้ส่วที่ควบคุมอุปกรณ์						2.720	2.713	2.713																							
1	กปภ.สาขาน้ำผือ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.249	0.242	0.242			1	100	100																			
2	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.086	0.085	0.085			1	100	100																			
3	กปภ.สาขากุมกาวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.242	0.241	0.241			1	100	100																			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ											
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง									
								ยกเลิกโครงการ	ดำเนินการก่อสร้างและขออนุญาต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผน	ผล				
											(%)	(%)				
	4	กปภ.สาขาน้ำแดง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.268	0.286	0.286		1	100	100			ก.ร.ค.	
	5	กปภ.สาขาหนองคาย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.135	0.134	0.134		1	100	100				
	6	กปภ.สาขาคำมั่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.244	0.242	0.242		1	100	100				
	7	กปภ.สาขามิ่งกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.135	0.134	0.134		1	100	100				
	8	กปภ.สาขาเซียงคาน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.247	0.246	0.246		1	100	100				
	9	กปภ.สาขารังสะพุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.066	0.062	0.062		1	100	100				
	10	กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.100	0.099	0.099		1	100	100				
	11	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.123	0.122	0.122		1	100	100				
	12	กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.400	0.398	0.398		1	100	100				
	13	กปภ.สาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.249	0.248	0.248		1	100	100				
	14	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.133	0.132	0.132		1	100	100				
	15	กปภ.สาขาศรีสงคราม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.043	0.042	0.042		1	100	100				
	งานซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ						4.984	4.516	4.516							
	1	กปภ.สาขาอุดรธานี (ท)				1.100	0.648	0.648		1	100	100				
	2	กปภ.สาขาน้ำฝ่อ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.300	0.299	0.299		1	100	100				
	3	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.195	0.194	0.194		1	100	100				
	4	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.299	0.298	0.298		1	100	100				
	5	กปภ.สาขาน้ำแดง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.199	0.198	0.198		1	100	100				
	6	กปภ.สาขาหนองคาย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.293	0.292	0.292		1	100	100				
	7	กปภ.สาขาเลย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.250	0.249	0.249		1	100	100				
	8	กปภ.สาขาคำมั่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.150	0.149	0.149		1	100	100				
	9	กปภ.สาขาเซียงคาน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.300	0.299	0.299		1	100	100				
	10	กปภ.สาขารังสะพุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.200	0.199	0.199		1	100	100				
	11	กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.150	0.149	0.149		1	100	100				
	12	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.250	0.249	0.249		1	100	100				
	13	กปภ.สาขานครพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.298	0.297	0.297		1	100	100				
	14	กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.300	0.299	0.299		1	100	100				
	15	กปภ.สาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.200	0.199	0.199		1	100	100				
	16	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.200	0.199	0.199		1	100	100				
	17	กปภ.สาขาน้ำแก่ง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.150	0.149	0.149		1	100	100				
	18	กปภ.สาขาศรีสงคราม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.150	0.149	0.149		1	100	100				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต			
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม														
	งานบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า				0.775	0.775	0.775								กรค.
1	กปภ.สาขาอุดรธานี (พ)				0.060	0.060	0.060			1	100	100			
2	กปภ.สาขาบ้านผือ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030			1	100	100			
3	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.080	0.080	0.080			1	100	100			
4	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.100	0.100	0.100			1	100	100			
5	กปภ.สาขาบ้านดุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030			1	100	100			
6	กปภ.สาขาหนองคาย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030			1	100	100			
7	กปภ.สาขาเลย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030			1	100	100			
8	กปภ.สาขาคำชะโนด (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030			1	100	100			
9	กปภ.สาขาบึงกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
10	กปภ.สาขาเซียงคาน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030			1	100	100			
11	กปภ.สาขาวังสะพุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030			1	100	100			
12	กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030			1	100	100			
13	กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030			1	100	100			
14	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.050	0.050	0.050			1	100	100			
15	กปภ.สาขานครพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.040	0.040	0.040			1	100	100			
16	กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.040	0.040	0.040			1	100	100			
17	กปภ.สาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030			1	100	100			
18	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.030	0.030	0.030			1	100	100			
19	กปภ.สาขาบ้านแพง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
20	กปภ.สาขาศรีสงคราม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
	เครื่องมือวิทยาศาสตร์				2.115	2.115	2.115								กรค.
1	กปภ.สาขาอุดรธานี				0.525	0.525	0.525			1	100	100			
2	กปภ.สาขากุมภวาปี				0.385	0.385	0.385			1	100	100			
3	กปภ.สาขาบ้านผือ				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
4	กปภ.สาขาบ้านดุง				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
5	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
6	กปภ.สาขาเลย				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
7	กปภ.สาขาเซียงคาน				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
8	กปภ.สาขาคำชะโนด				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
9	กปภ.สาขาวังสะพุง				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
10	กปภ.สาขาหนองคาย				0.025	0.025	0.025			1	100	100			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2565								ความก้าวหน้าโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)			เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคของ โครงการ	แนวทางแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ											
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตาม สัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				ยกเลิก โครงการ	ดำเนินการ ก่อสร้างและ ขออนุญาต				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	11	กปภ.สาขาบึงกาฬ				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
	12	กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
	13	กปภ.สาขาพนทิสัย				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
	14	กปภ.สาขาสกลนคร				0.325	0.325	0.325			1	100	100			
	15	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
	16	กปภ.สาขาพังโคน				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
	17	กปภ.สาขานครพนม				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
	18	กปภ.สาขาธาตุพนม				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
	19	กปภ.สาขาน้ำแก่ง				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
	20	กปภ.สาขาศรีสงคราม				0.025	0.025	0.025			1	100	100			
	21	กรค.7				0.455	0.455	0.455			1	100	100			
		งานซ่อมบำรุงหัวขั้วประตุน้ำไฟฟ้า				0.856	0.800	0.800								
	1	กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) โรงกรองน้ำบ้านนิคม				0.856	0.800	0.800			1	100	100			
	เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ				0.871	0.871	0.871									
	1	อุดรธานี (พ) โรงกรองน้ำ แม่ข่าย				0.278	0.278	0.278			1	100	100			
	2	อุดรธานี (พ) โรงกรองน้ำ บ้านนิคม				0.448	0.448	0.448			1	100	100			
	3	อุดรธานี (พ) โรงกรองน้ำ บ้านดอน				0.145	0.145	0.145			1	100	100			
SO5	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการบริหารจัดการน้ำ															
การบูรณาการและการสร้าง นวัตกรรม		กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและ การดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561														
	1	การประชุมบริหารจัดการน้ำของ กปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				0.020										
			185.249	144.790	129.109	40.446	30.508	30.508	22	5	215					