



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ 1842
วันที่ 8/10/63
เวลา 10.46 น.

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑ ต่อ ๑๑-๑๔

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๑/ ๒๕๖๓

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน ๒.๑ แผนดำเนินงาน (EB๕) ให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเขต นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้และได้ส่งข้อมูลทาง E-mail : ๕๕๒๒๐๕@pwa.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- เห็นชอบ

๑. เรียน ผอ.กทส.๗

เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุพรรณิ ศักดิ์สุจริติ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒. เรียน กองทบทวนแผนการควบคุม
เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล
รักษาการแทน ผอ.กทส.๗
๘ ต.ค. ๖๓

๓. เรียน ผอ.กทส.๗

จนท.ทบทวนแผนฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ด้านแผนงาน ตามที่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ บนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗
เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมา เพื่อโปรดแจ้ง ผอ.๗
เพื่อโปรดทราบ จะไม่ส่งเอกสารอีก

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล ๘ ต.ค. ๖๓

๔. เรียน ผอ. กทส.๗

เพื่อโปรดทราบ จะไม่ส่งเอกสารอีก

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล
รักษาการแทน ผอ.กทส.๗
๘ ต.ค. ๖๓

๕. เรียน กองทบทวน

เพื่อทราบ

๘ ต.ค. ๖๓

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

/9

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ				
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน								งบทำการ													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระงับโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระงับโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ		
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%	≥ 50%	≥ 80%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
2	ด้านการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																												
	4	กปภ.สาขาวังสะพุง																												
		- งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยอใ้ขนาด 220 ลบ.ม./ชม. สูงถึง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 2 ชุด (แยกตัว) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (โรงกรองทรายขาว)	3.300	2.378	2.378																									
		งบทำการ																												
		กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ				6.252	5.812	5.812													-	-	-	-	-	-	-	-	17	
	1	กปภ.สาขาน้ำกาฬ (ตอนเหนือ)				0.131	0.130	0.130																					1	
	2	กปภ.สาขาวังสะพุง (แม่น้ำ)				0.140	0.139	0.139																					1	
	3	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่น้ำ)				0.459	0.457	0.457																					1	
	4	กปภ.สาขาน้ำแก่ง (น.น้ำโสม)				0.230	0.229	0.229																					1	
	5	กปภ.สาขาสกสกลนคร (แม่น้ำ)				0.591	0.585	0.585																					1	
	6	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.หนองบัว)				0.177	0.176	0.176																					1	
	7	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสูง)				0.164	0.164	0.164																					1	
	8	กปภ.สาขาภูพาน (แม่น้ำ)				0.342	0.320	0.320																					1	
	9	กปภ.สาขาเลย (แม่น้ำ)				0.354	0.378	0.378																					1	
	10	กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านนา)				0.164	0.163	0.163																					1	
	11	กปภ.สาขาคำชะโนด (น.น้ำ)				0.098	0.097	0.097																					1	
	12	กปภ.สาขาอุดรธานี (บ้านดง)				1.116	0.922	0.922																					1	
	13	กปภ.สาขาอุดรธานี (ส.บ้านดง)				0.900	0.673	0.673																					1	
	14	กปภ.สาขาอุดรธานี (น.หนองบัว)				0.984	0.979	0.979																					1	
	15	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่น้ำ)				0.177	0.175	0.175																					1	
	16	กปภ.สาขาพังโคน (แม่น้ำ)				0.125	0.125	0.125																					1	
	17	กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่(น.สังข)				0.100	0.100	0.100																					1	
		ปรับปรุงระบบผลิต				0.985	0.977	0.977													-	-	-	-	-	-	-	-	7	
	1	กปภ.สาขาภูพาน (น.โนนสะอาด)				0.098	0.096	0.096																					1	
	2	กปภ.สาขาภูพาน (ดงเมือง)				0.131	0.130	0.130																					1	
	3	กปภ.สาขาน้ำสูง (แม่น้ำ)				0.164	0.163	0.163																					1	
	4	กปภ.สาขาน้ำสูง (น.เพ็ญ-บ้านนา)				0.066	0.064	0.064																					1	
	5	กปภ.สาขาคำชะโนด (น.นาแก้ว)				0.066	0.065	0.065																					1	
	6	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่น้ำ)				0.230	0.229	0.229																					1	
	7	กปภ.สาขาน้ำแก่ง (แม่น้ำ)				0.230	0.229	0.229																					1	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)																		ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน												งบทำการ									
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ		
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%	≥ 50%	≥ 80%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
2	ด้านการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ 5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Summation Control and Data Assimilation SCADA) ปรับปรุงระบบผลิต																												
	1	กปภ.สาขาสุดทรายน้ำ				0.440	0.402	0.402																				1		
		แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PMI) งบลงทุน	19.400	15.401	11.897					-	-	-	-	-	-	-	-	-	8											
	1	กปภ.สาขานองคาย																												
		- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบท่อยิ่งขนาด 660 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แท่นสูบน้ำแรงต่ำ)	3.500	2.589	2.589														1											
	2	กปภ.สาขาเดช																		1										
		- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 600 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (โรงสูบน้ำแรงสูงโซลาร์)	2.500	1.724	1.724																									
	3	กปภ.สาขามุมรวาปี																		1										
		- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบท่อยิ่งขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แรงสูงตมเมือง), เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด, เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน 2 กก./ชม. จำนวน 2 ชุด	1.300	0.918	0.918																									
	4	กปภ.สาขาน้ำมื่อ (น.กลางใหญ่)																												
		- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบท่อยิ่งขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แรงต่ำกลางใหญ่), เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด, เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน 2 กก./ชม. จำนวน 2 ชุด	1.200	0.961	0.961															1										
	5	กปภ.สาขาวังตะพุง (น.นาดอกไม้)																												
		- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 60 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (น.นาดอกไม้)	0.800	0.659	0.659															1										
	6	กปภ.สาขาธาตุนม																												
		- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบท่อยิ่งขนาด 650 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (โรงสูบน้ำแรงสูงพระกลางทุ่ง)	2.500	1.869	1.869															1										
	7	กปภ.สาขาน้ำนุง																												
		- งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย อ.บ้านผุง จ.อุดรธานี	6.600	6.028	2.524															1										
		กปภ.สาขาธาตุนม																												
	8	- วางท่อเสริมแรงดันดิน สะพานเชื่อม-ทางเข้าบ้านสร้างแร่ ต.แสนพัน อ.ธาตุนม จ.นครพนม	1.000	0.65	0.653															1										
		งบทำการ																												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)																หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน								งบทำการ									ผลลัพธ์ของโครงการ				
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระงับโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระงับโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%									< 50%	≥ 50%	≥ 80%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
2	ด้านการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ				3.022	2.666	2.666												-	-	-	-	-	-	-	-	34		
		ซ่อมบำรุงเครื่องกล.เครื่องสูบน้ำ																												
		1 กปภ.สาขาสุพรรณ (แม่ข่าย)				0.803	0.620	0.620																				1		
		2 กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)				0.029	0.028	0.028																				1		
		3 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ตาสี)				0.022	0.021	0.021																				1		
		4 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ศรีธาตุ)				0.060	0.064	0.064																				1		
		5 กปภ.สาขาน้ำมด (น.คำม)				0.058	0.057	0.057																				1		
		6 กปภ.สาขาน้ำมด (น.กลางใหญ่)				0.052	0.050	0.050																				1		
		7 กปภ.สาขาน้ำคุด (น.พิบูลย์รักษ์)				0.059	0.058	0.058																				1		
		8 กปภ.สาขาน้ำคุด (น.บ้านม่วง)				0.066	0.065	0.065																				1		
		9 กปภ.สาขานองบัวลำภู (น.โนนสัง)				0.059	0.058	0.058																				1		
		10 กปภ.สาขานองบัวลำภู (น.นาแก)				0.059	0.058	0.058																				1		
		11 กปภ.สาขาสย (แม่ข่าย)				0.088	0.087	0.087																				1		
		12 กปภ.สาขาสย (น.ชาติ)				0.026	0.025	0.025																				1		
		13 กปภ.สาขาสย (น.ปากห้วย-ปากคาน)				0.033	0.032	0.032																				1		
		14 กปภ.สาขาสย (แม่ข่าย)				0.088	0.087	0.087																				1		
		15 กปภ.สาขาสย (น.บ้านคาน)				0.029	0.028	0.028																				1		
		16 กปภ.สาขาสย (น.บ้านธาตุ)				0.033	0.032	0.032																				1		
		17 กปภ.สาขาคำชะแล (น.ภูเรือ)				0.059	0.058	0.058																				1		
		18 กปภ.สาขารังนกยูง (แม่ข่าย)				0.074	0.073	0.073																				1		
		19 กปภ.สาขานองคาย (แม่ข่าย)				0.162	0.016	0.016																				1		
		20 กปภ.สาขามังกร (น.พรเจริญ)				0.066	0.065	0.065																				1		
		21 กปภ.สาขาสวนผึ้ง (น.โซ่พิสัย)				0.088	0.087	0.087																				1		
		22 กปภ.สาขาสวนผึ้ง (น.โพนแพง)				0.059	0.058	0.058																				1		
		23 กปภ.สาขาสกสนคร (แม่ข่าย)				0.088	0.087	0.087																				1		
		24 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.โคกสี)				0.059	0.058	0.058																				1		
		25 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์)				0.052	0.051	0.051																				1		
		26 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.วานรนิวาส)				0.066	0.065	0.065																				1		
		27 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.วาริชภูมิ)				0.059	0.058	0.058																				1		
		28 กปภ.สาขานครพนม (แม่ข่าย)				0.221	0.220	0.220																				1		
		29 กปภ.สาขาสวนผึ้ง (แม่ข่าย)				0.147	0.146	0.146																				1		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)																		หมายเหตุ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน										งบทำการ											
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ		
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%				≥ 50%	≥ 80%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
2	ด้านการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																												
		30 กปภ. สาขาอุดรธานี (น.นาแก)				0.037	0.036	0.036																				1		
		31 กปภ. สาขาบ้านแพง (น.บึงโขงหลง)				0.088	0.087	0.087																				1		
		32 กปภ. สาขาศรีสงคราม (แม่ซ้าย)				0.026	0.025	0.025																				1		
		33 กปภ. สาขาศรีสงคราม (น.ธากาต์อำเภอย)				0.074	0.073	0.073																				1		
		34 กปภ. สาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า)				0.033	0.032	0.032																				1		
	1	เครื่องมือวิทยาศาสตร์	บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า				0.498	0.922	0.922												1	-	-	-	-	-	-	-	19	
			1 กปภ. สาขาอุดรธานี (ท)				0.049	0.046	0.046																				1	
			2 กปภ. สาขาบ้านผือ				0.025	0.023	0.023																				1	
			3 กปภ. สาขาทนงบัวลำภู				0.055	0.514	0.514																				1	
			4 กปภ. สาขากุมภวาปี				0.066	0.066	0.066																				1	
			5 กปภ. สาขาบ้านดุง				0.021	0.019	0.019																				1	
			6 กปภ. สาขาทนงเคย				0.017	0.008	0.008																				1	
			7 กปภ. สาขาแอะ				0.012	-	-													1							-	
			8 กปภ. สาขาคันชัย				0.017	0.017	0.017																				1	
			9 กปภ. สาขาบึงกาฬ				0.014	0.013	0.013																				1	
			10 กปภ. สาขาเซียงคาน				0.018	0.018	0.018																				1	
			11 กปภ. สาขาวังสะพุง				0.018	0.017	0.017																				1	
			12 กปภ. สาขาศรีเชียงใหม่				0.018	0.018	0.018																				1	
			13 กปภ. สาขาโพนพิสัย				0.018	0.018	0.018																				1	
			14 กปภ. สาขาสร้างแสนดิน				0.035	0.035	0.035																				1	
			15 กปภ. สาขานครพนม				0.010	0.010	0.010																				1	
			16 กปภ. สาขาตากถนศร				0.027	0.027	0.027																				1	
			17 กปภ. สาขาโพน				0.024	0.022	0.022																				1	
			18 กปภ. สาขาธาตุพนม				0.019	0.018	0.018																				1	
			19 กปภ. สาขาบ้านแพง				0.017	0.016	0.016																				1	
20 กปภ. สาขาศรีสงคราม				0.018	0.016	0.016																				1				
1	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	เครื่องมือวิทยาศาสตร์				0.329	0.329	0.329												-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		1 กปภ. ๗.7				0.329	0.329	0.329																			1			
		แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค ● เงินอุดหนุน 100 % ๑ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 โครงการ กปภ. สาขาอุดรธานี																												
1	-วางท่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพระบบส่งน้ำจังหวัดอุดรธานี (นิคม	14.000	8.290	5.998													1													
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และ 6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	28.610	20.288	20.288																									
		แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค																												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)																	ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน										งบทำการ											
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระงับโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระงับโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ		
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%				≥ 50%	≥ 80%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
2	ด้านการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																												
		เงินอุดหนุน 100 % กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (แม่ข่าย, น.ศรีบุญเรือง, น.นากลาง, บ.นาแกอ้อวิเศษ)																												
	1	- งานปรับปรุงเส้นทาง การประสานภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู	9.648	7.075	7.075																									
		กปภ.สาขานครพนม																												
	2	- วางท่อเสริมแรงดินและปรับปรุงเส้นทาง การประสานภูมิภาคสาขานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	9.962	6.774	6.774																									
		กปภ.สาขาวังสะพุง																												
	3	- วางท่อเสริมแรงดิน การประสานภูมิภาคสาขาวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	9.000	6.439	6.439																									
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																												
		- เงินอุดหนุน 100 %	9.126	8.243	8.243				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4										
		กปภ.สาขาน้ำมื่อ (น.กุศจับ)																												
	1	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาน้ำมื่อ	0.061	0.061	0.061																									
		กปภ.สาขาบึงกาฬ																												
	2	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	0.717	0.614	0.614																									
		กปภ.สาขาเชียงคาน																												
	3	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	1.818	1.575	1.575																									
		กปภ.สาขาหนองบัวลำภู																												
	4	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะเร่งด่วน)	6.530	5.994	5.994																									
		เงินรายได้ กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส)	0.998	0.987	0.987															11										
	1	- งานคืนลอบค่อโหมเพื่อจ่ายน้ำฝั่งตรงข้ามปลายสุดบ้านแหลมทอง	0.021	0.021	0.021																									
		กปภ.สาขาบึงกาฬ																												
	2	- งานปรับปรุงเส้นทาง หมู่บ้านจักรทิพย์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	0.040	0.040	0.040																									
		กปภ.สาขาน้ำมื่อ (น.กุศจับ)																												
	3	- งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนสถานีตำรวจภูธรกุศจับ ต.เมืองเพี้ย อ.	0.061	0.06	0.060																									

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน								งบทำการ														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ			
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%	≥ 50%	≥ 80%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
2	ด้านการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ กปภ.สาขาอุบลราชธานี																													
	4	- งานปรับปรุงเส้นท่อ บรค.ใหม่ ถ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี (น.โนนสะอาด)	0.067	0.07	0.067														1												
	5	- งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าสถานีรถไฟ อ.โนนสะอาด จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลย์ (น.วานรนิวาส)	0.067	0.07	0.067														1												
	6	- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนบ้านหมอมทอง ต.วานรนิวาส อ.วานร กปภ.สาขาวังสะพุง	0.084	0.08	0.083														1												
	7	- งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าเทศบาลวังสะพุง - สี่แยกน้ำเจริญ อ. กปภ.สาขาเขื่องคาน	0.108	0.106	0.106														1												
	8	- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 11 ตำบล อ.เขื่องคาน จ.เลย กปภ.สาขาเขื่องคาน	0.134	0.132	0.132														1												
	9	- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างมัน อ.เขื่องคาน จ.เลย กปภ.สาขาเขื่องคาน	0.134	0.132	0.132														1												
	10	- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 12 บม อ.เขื่องคาน จ.เลย กปภ.สาขาเขื่องคาน	0.141	0.140	0.140														1												
	11	- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 0 /1 อ.เขื่องคาน จ.เลย	0.141	0.140	0.140														1												
	6-1-2	งานจ้างบริหารจัดการการลดน้ำสูญเสีย																													
	1	กปภ.สาขาศุขธราณี	50.000			38.000																									ยกเลิกประกวดราคา ตามบันทึกที่ มท.55621-2/757 ลง 18 ก.พ.63
	6-1-3	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC																													
		กปภ.ช. 7				8.700	7.765	7.765																		-	-	-	12		
	1	กปภ.สาขาศุขธราณี				2.400	1.669	1.669																					1		
	2	กปภ.สาขาอุบลราชธานี				0.450	0.450	0.450																					1		
	3	กปภ.สาขาน้ำชุม				0.450	0.450	0.450																					1		
	4	กปภ.สาขานองคาย				0.900	0.784	0.784																					1		
	5	กปภ.สาขาโพนพิสัย				0.450	0.450	0.450																					1		
	6	กปภ.สาขาสกลนคร				1.200	1.128	1.128																					1		
	7	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.450	0.448	0.448																					1		
	8	กปภ.สาขาศรีโค่น				0.450	0.448	0.448																					1		
	9	กปภ.สาขานครพนม				0.900	0.870	0.870																					1		
	10	กปภ.สาขาธาตุพนม				0.450	0.450	0.450																					1		
	11	กปภ.สาขาน้ำแพง				0.300	0.320	0.320																					1		
	12	กปภ.สาขาศรีสงคราม				0.300	0.299	0.299																					1		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)																		ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน												งบทำการ										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ			
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%	≥ 50%	≥ 80%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
2	ด้านการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ 6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก																													
		กปภ.ช. 7				4.790	4.770																		-	-	-	-	15		
	1	กปภ.สาขาสุพรรณิ				0.421	0.418																						1		
	2	กปภ.สาขากุมภวาปี				0.338	0.336																						1		
	3	กปภ.สาขาน้ำฝั้นเือ				0.173	0.172																						1		
	4	กปภ.สาขาน้ำนาคูง				0.440	0.430																						1		
	5	กปภ.สาขาสาย				0.412	0.411																						1		
	6	กปภ.สาขาเชียงคาน				0.162	0.160																						1		
	7	กปภ.สาขาคำชะเียย				0.174	0.173																						1		
	8	กปภ.สาขาวังสะทุง				0.440	0.451																						1		
	9	กปภ.สาขาหนองคาย				0.459	0.458																						1		
	10	กปภ.สาขาน้ำกาฬิ				0.303	0.300																						1		
	11	กปภ.สาขาโพนพิสัย				0.161	0.159																						1		
	12	กปภ.สาขาสกลนคร				0.339	0.337																						1		
	13	กปภ.สาขาพังโคน				0.324	0.322																						1		
	14	กปภ.สาขานครพนม				0.355	0.353																						1		
	15	กปภ.สาขาศรีสงคราม				0.292	0.290																						1		
		6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	9.900	5.222	5.222																										
		กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)																													
	1	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.	0.950	0.501	0.501																										
		กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)																													
	2	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.	0.850	0.441	0.441																										
		กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)																													
	3	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม.	0.700	0.422	0.422																										
		กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ)																													
	4	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.	0.850	0.488	0.488																										
		กปภ.สาขาเชียงคาน (น.ปากชม)																													
	5	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม.	0.850	0.500	0.500																										

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)																	หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ																										
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระงับโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระงับโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง				ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ
																	ระหว่างก่อสร้าง	แล้วเสร็จ								ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ				
																												< 50%	≥ 50%	≥ 80%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
2	ด้านการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																													
		กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โจัดิสัย)																													
		6 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม.	0.850	0.500	0.500															1											
		กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด)																													
		7 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม.	0.850	0.047	0.047															1											
		กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ (น.สังคม)																													
		8 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม.	0.700	0.450	0.450															1											
		กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง)																													
		9 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม.	0.850	0.500	0.500															1											
		กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง)																													
		10 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม.	0.850	0.490	0.490															1											
		กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(น.หนองวัวซอ)																													
		11 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม.	0.700	0.428	0.428															1											
		กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(แม่ข่าย)																													
		12 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 300 มม.	0.900	0.455	0.455															1											
		ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการ																													
		แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก																													
		1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการประปาระหว่างกปภ.กับองค์กรต่างๆเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน																													
		รวม	195.234	107.169	67.039	63.016	23.642	23.642	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	44	1	-	-	-	-	-	-	-	106		