



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑ ต่อ ๑๑-๑๔

ที่ มท ๕๕๒๒๐/พิเศษ

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาส๒/๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ช.๗

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดในด้านความพร้อมรับผิด (EB๔ (๒)) ให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของเขตรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเขต นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาส๒/๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายนคร เกราะชัย)

หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๑
ศิริวัฒน์ นนท ๓๐.๔๖.๗

๖๕๖๗ นอ.นท ๖

(นายประกอบ พิทยาภรณ์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๖๕๖๗ นท. ปิระมว๗๐๖๐

ปิระมว๗๐๖๐

๖๕๖๗

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
การประสานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 63)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน								งบทำการ														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ	
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%									< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
2	ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																													
		แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ																													
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																													
		• เงินอุดหนุน 100 %	8.112																												
		กปภ.สาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ)	6.000													2															
		- ค่าปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาพังโคน (หน่วยบริการวาริชภูมิ) อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด														1															
		กปภ.สาขาเลย (น.อาฮี)	2.112													1															
		- ค่าปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเลย(หน่วยบริการอาฮี) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย																													
		ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน																													
		แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา																													
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาภายหลังการรับโอน																															
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																															
• เงินอุดหนุน 100 %																															
1	ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	44.488														1															
	แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP																														
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)																														
	งบลงทุน	10.600	5.841																												
1	กปภ.สาขาอุดรธานี		2.700																												
	- ปรับปรุงโครงสร้างเหล็กสนแตนเลสรับแรงดึงช่วยคคระกอนโรงกรองน้ำขนาด 500 ลบ.ม./ชม., จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 1200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด (โรงกรองหนองประจักษ์) ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่องจำนวน 3 ชุด																														
	กปภ.สาขาศรีสงคราม																														
2	- งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบทอยโจ่งขนาด 80 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขึ้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 2 ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี	1.600	1.243																												
	กปภ.สาขาโพนพิสัย																														
3	- งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบทอยโจ่งขนาด 170 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 40 ม. ขึ้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 2 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี	3.000	2.22																												
	กปภ.สาขาวังสะพุง																														

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 63)																				ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน												งบทำการ									ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2.โครงการทดแทน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เหตุผลที่ระงับโครงการและแนวทางดำเนินงาน 5.เสร็จที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 6.วันที่เสนอขอให้อธิบดีงบประมาณ 7.อื่นๆ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ					
															< 50%	≥ 50%	≥ 80%						< 50%	≥ 50%	≥ 80%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	4	- งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม. ,จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยอถังขนาด 220 ลบ.ม./ชม. สูงส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 2 ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (โรงกรองทรายขาว)	3.300	2.378												1															
	งบทำการ																														
	กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ					5.552														-	-	-	-	19	-	-	-	-			
	1 กปภ.สาขามังภาพ (แม่ข่าย)					0.066																		1							
	2 กปภ.สาขารังสะพุง (แม่ข่าย)					0.098																		1							
	3 กปภ.สาขาสาคูพนม (แม่ข่าย)					0.459																		1							
	4 กปภ.สาขาน้ำมด (น.กลางใหญ่)					0.263																		1							
	5 กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย)					0.295																		1							
	6 กปภ.สาขาทนอวังบัว (น.นาแก)					0.118																		1							
	7 กปภ.สาขาทนอวังบัว (น.หนองฮี-โนนหวาย)					0.059																		1							
	8 กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)					0.131																		1							
	9 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ดงเมือง)					0.112																		1							
	10 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ศรีธาตุ)					0.079																		1							
	11 กปภ.สาขาศรีสงคราม (แม่ข่าย)					0.131																		1							
	12 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย)					0.046																		1							
	13 กปภ.สาขารังโคน (วชิรภูมิ)					0.026																		1							
	14 กปภ.สาขารังโคน (น.พรรณานิคม)					0.033																		1							
	15 กปภ.สาขารังโคน (น.วานรนิวาส)					0.066																		1							
	16 กปภ.สาขาสาย (แม่ข่าย)					0.354																		1							
	17 กปภ.สาขาสุดครหานี (บ้านนิคม)					1.116																		1							
	18 กปภ.สาขาสุดครหานี (ส.บ้านด่อน)					1.116																		1							
	19 กปภ.สาขาสุดครหานี (น.หนองประจักษ์)					0.984																		1							
	ปรับปรุงระบบผลิต					1.772															-	-	-	12	-	-	-	-	-		
	1 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ดงเมือง)					0.131																		1							
	2 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด)					0.098																		1							
	3 กปภ.สาขาน้ำคุด (แม่ข่าย)					0.164																		1							
	4 กปภ.สาขาน้ำคุด (น.บ้านธาตุ-เพ็ญ)					0.066																		1							
5 กปภ.สาขาทนอวังบัว (น.โนนสัง)					0.164																		1								
6 กปภ.สาขาน้ำมด (น.น้ำโสม)					0.230																		1								
7 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.บ้านธาตุ)					0.164																		1								
8 กปภ.สาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ)					0.098																		1								
9 กปภ.สาขาด่านซ้าย (น.นาแกหัว)					0.066																		1								
10 กปภ.สาขามังภาพ (น.ดอนเทพบ้านาง)					0.131																		1								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 63)																			ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน								งบทำการ														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ					แล้วเสร็จ	
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%	≥ 50%	≥ 80%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	11	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่าย)				0.230																									
	12	กปภ.สาขาน้ำแพง (แม่ข่าย)				0.230																									
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม [Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA]																														
	ปรับปรุงระบบผลิต																														
	1	กปภ.สาขาอุดรธานี				0.440																									
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]																														
	งบลงทุน		19.400	12.812													4	3	-	-	1										
	1	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยดใช้ขนาด 660 ลบ.ม./ชม. สูบล่ง 50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แทสูบน้ำแรงต่ำ)	3.500														1														
	กปภ.สาขาสอย																														
	2	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 600 ลบ.ม./ชม. สูบล่ง 50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (โรงสูบน้ำแรงสูงโชนสูง)	2.500	1.724														1													
กปภ.สาขากุมภวาปี																															
3	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยดใช้ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สูบล่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แรงสูงดันมืออง), เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด, เครื่องจ่ายแกสคลอรีน 2 กก./ชม. จำนวน 2 ชุด	1.300	0.918														1														
กปภ.สาขาน้ำผือ (น.กลางใหญ่)																															
4	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยดใช้ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูบล่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แรงต่ำกลางใหญ่), เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด, เครื่องจ่ายแกสคลอรีน 2 กก./ชม. จำนวน 2 ชุด	1.200	0.961														1														
กปภ.สาขาวังสะพุง (น.นาคอกไม้)																															
5	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. สูบล่ง 60 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (น.นาคอกไม้)	0.800	0.659														1														
กปภ.สาขาธาตุพนม																															
6	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยดใช้ขนาด 650 ลบ.ม./ชม. สูบล่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์	2.500	1.869														1														
กปภ.สาขาน้ำดุง																															
7	- งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	6.600	6.028														1														
กปภ.สาขาธาตุพนม																															
8	- วางท่อเสริมแรงดัน สะพานเชื่อม-ทางเข้าบ้านสร้างแท่ ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	1.000	0.65	0.653															1												
งบทำการ																															

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 63)																ผลลัพธ์ของโครงการ		หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน								งบทำการ														
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ขอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ขอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ				ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%										< 50%	≥ 50%	≥ 80%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	ซ่อมบำรุงเครื่องกล.เครื่องสูบน้ำ				3.029															-	-	-	34	-	-	-	-	-			
	1 กปภ.สาขาอุดรธานี (แม่ข่าย)				0.803																		1								
	2 กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)				0.029																		1								
	3 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.คตอึ้ง)				0.022																		1								
	4 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ศรีธาตุ)				0.066																		1								
	5 กปภ.สาขาน้ำผือ (น.คำมั่ง)				0.059																		1								
	6 กปภ.สาขาน้ำผือ (น.กลางใหญ่)				0.052																		1								
	7 กปภ.สาขาน้ำคุด (น.พิบูลย์รักษ์)				0.059																		1								
	8 กปภ.สาขาน้ำคุด (น.บ้านม่วง)				0.066																		1								
	9 กปภ.สาขานองบัวลำภู (น.โนนสัง)				0.059																		1								
	10 กปภ.สาขานองบัวลำภู (น.นาแก)				0.059																		1								
	11 กปภ.สาขาเลย (แม่ข่าย)				0.088																		1								
	12 กปภ.สาขาเลย (น.อาฮี)				0.026																		1								
	13 กปภ.สาขาเลย (น.ปากห้วย-ปากคาน)				0.033																		1								
	14 กปภ.สาขาเชียงคาน (แม่ข่าย)				0.088																		1								
	15 กปภ.สาขาเชียงคาน (น.ปากชม)				0.029																		1								
	16 กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ)				0.033																		1								
	17 กปภ.สาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ)				0.059																		1								
	18 กปภ.สาขาวังสะพุง (แม่ข่าย)				0.074																		1								
	19 กปภ.สาขาหนองคาย (แม่ข่าย)				0.162																		1								
	20 กปภ.สาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ)				0.066																		1								
	21 กปภ.สาขาโนนพิสัย (น.โซ่พิสัย)				0.088																		1								
	22 กปภ.สาขาโนนพิสัย (น.โพธิ์แดง)				0.059																		1								
	23 กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย)				0.088																		1								
	24 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.โคกสี)				0.059																		1								
	25 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์)				0.052																		1								
	26 กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส)				0.066																		1								
	27 กปภ.สาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ)				0.059																		1								
	28 กปภ.สาขานครพนม (แม่ข่าย)				0.221																		1								
	29 กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่าย)				0.147																		1								
	30 กปภ.สาขาธาตุพนม (น.นาแก)				0.037																		1								
	31 กปภ.สาขาน้ำแพง (น.มีนังโง่หลง)				0.088																		1								
	32 กปภ.สาขาศรีสงคราม (แม่ข่าย)				0.026																		1								
	33 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย)				0.074																		1								
	34 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า)				0.033																		1								
	บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า				0.498															-	-	-	20	-	-	-	-	-			
1	กปภ.สาขาอุดรธานี (ท)				0.049																		1								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 63)																			ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน									งบทำการ											ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ						แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%	≥ 50%	≥ 80%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	2 กปภ.สาขาน้ำผือ				0.025																		1								
	3 กปภ.สาขานองบัวลำภู				0.055																		1								
	4 กปภ.สาขากุมภวาปี				0.066																		1								
	5 กปภ.สาขาน้ำคุด				0.021																		1								
	6 กปภ.สาขานองคาย				0.017																		1								
	7 กปภ.สาขานอย				0.012																		1								
	8 กปภ.สาขาน้ำชัย				0.017																		1								
	9 กปภ.สาขาน้ำกาฬ				0.014																		1								
	10 กปภ.สาขานอยคาน				0.018																		1								
	11 กปภ.สาขาน้ำสพุง				0.018																		1								
	12 กปภ.สาขาศรีชัยนอย				0.018																		1								
	13 กปภ.สาขานอนพิสัย				0.018																		1								
	14 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.035																		1								
	15 กปภ.สาขานครพนม				0.010																		1								
	16 กปภ.สาขาสกลนคร				0.027																		1								
	17 กปภ.สาขาน้ำงโคน				0.024																		1								
	18 กปภ.สาขาน้ำคุดพนม				0.019																		1								
	19 กปภ.สาขาน้ำนพง				0.017																		1								
	20 กปภ.สาขาศรีสงคราม				0.018																		1								
	เครื่องมือวิทยาศาสตร์				0.484															-	-	-	21	-	-	-	-	-			
	1 กปภ.สาขาคุดครน				0.015																		1								
	2 กปภ.สาขากุมภวาปี				0.025																		1								
	3 กปภ.สาขาน้ำผือ				0.025																		1								
	4 กปภ.สาขาน้ำคุด				0.025																		1								
	5 กปภ.สาขานองบัวลำภู				0.025																		1								
	6 กปภ.สาขานอย				0.020																		1								
	7 กปภ.สาขานอยคาน				0.020																		1								
	8 กปภ.สาขาน้ำชัย				0.020																		1								
	9 กปภ.สาขาน้ำสพุง				0.023																		1								
	10 กปภ.สาขานองคาย				0.015																		1								
	11 กปภ.สาขาน้ำงกาฬ				0.018																		1								
	12 กปภ.สาขาศรีชัยนอย				0.018																		1								
	13 กปภ.สาขานอนพิสัย				0.023																		1								
	14 กปภ.สาขาสกลนคร				0.023																		1								
	15 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.030																		1								
	16 กปภ.สาขาน้ำงโคน				0.025																		1								
	17 กปภ.สาขานครพนม				0.018																		1								
	18 กปภ.สาขาน้ำคุดพนม				0.020																		1								
	19 กปภ.สาขาน้ำนพง				0.018																		1								
	20 กปภ.สาขาศรีสงคราม				0.020																		1								

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 63)																			ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน									งบทำการ												
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ขอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ขอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ					แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%	≥ 50%	≥ 80%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	21 กค.7				0.058																									
	แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค																													
	● เงินอุดหนุน 100 % ๐ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 โครงการ กปภ.สาขาอุดรธานี																													
1	-วางท่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี) ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	14.000												1																
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ																													
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)																													
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	28.610	-							-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-										
	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค																													
	● เงินอุดหนุน 100 %																													
	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (แม่ข่าย,น.ศรีบุญเรือง,น.นา																													
1	- งานปรับปรุงเส้นท่อ การประสานภูมิภาคสาขา หนองบัวลำภู ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง ตำบลศรีบุญ เรือง อำเภอศรีบุญเรือง ตำบลนาแก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	9.648												1																
	กปภ.สาขานครพนม																													
2	- วางท่อเสริมแรงดันและปรับปรุงเส้นท่อ การประสาน ภูมิภาคสาขานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม	9.962												1																
	กปภ.สาขาวังสะพุง																													
3	- วางท่อเสริมแรงดัน การประสานภูมิภาคสาขาวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	9.000												1																
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																													
	- เงินอุดหนุน 100 %	9.126	0.060	0.060						-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1										
	กปภ.สาขามันมือ (น.กุดจับ)																													
1	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา บ้านมือ (กุดจับ) อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	0.061	0.060	0.060																1										
	กปภ.สาขามังภาพ																													
2	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา มังภาพ อำเภอเมืองมังภาพ จังหวัดมังภาพ	0.717												1																
	กปภ.สาขาเชียงคาน																													
3	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	1.818												1																
	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู																													

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 63)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ				
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน								งบทำการ													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ขอไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ขอไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ				แล้วเสร็จ			
															< 50%	≥ 50%	≥ 80%						< 50%	≥ 50%				≥ 80%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	4	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะเร่งด่วน)	6.530												1															
		● เงินรายได้ กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส)	0.998	0.987	0.987					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11										
	1	- งานต้นเอดคท่อใหม่เพื่อจ่ายน้ำฝั่งตรงข้ามปลายสุดบ้านแหลมทอง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	0.021	0.021	0.021															1										
		กปภ.สาขามังภาพ																												
	2	- งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านจักรทิพย์ อ.เมืองมิ่งกาฬ จ.กปภ.สาขาน้ำน้อย (น.กุศจับ)	0.040	0.040	0.040															1										
	3	- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนสถานีตำรวจภูธรกุศจับ ต.เมืองเพี้ย อ.กุศจับ จ.อุตรธานี	0.061	0.06	0.060															1										
		กปภ.สาขากุมภวาปี																												
	4	- งานปรับปรุงเส้นท่อ บขส.ใหม่ ถ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.กปภ.สาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด)	0.067	0.07	0.067															1										
	5	- งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าสถานีรถไฟ อ.โนนสะอาด จ.อุตรธานี	0.067	0.07	0.067															1										
		กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส)																												
	6	- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนบ้านแหลมทอง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	0.084	0.08	0.083															1										
		กปภ.สาขาวังสะพุง																												
	7	- งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าเทศบาลวังสะพุง - สี่แยกน้ำเจริญ อ.วังสะพุง จ.เลย	0.108	0.106	0.106															1										
		กปภ.สาขาเชียงคาน																												
	8	- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 11 ตำบล อ.เชียงคาน จ.เลย	0.134	0.132	0.132															1										
	กปภ.สาขาเชียงคาน																													
9	- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้ามวัน อ.เชียงคาน จ.เลย	0.134	0.132	0.132															1											
	กปภ.สาขาเชียงคาน																													
10	- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 12 บ.น อ.เชียงคาน จ.เลย	0.141	0.140	0.140															1											
	กปภ.สาขาเชียงคาน																													
11	- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 0 /1 อ.เชียงคาน จ.เลย	0.141	0.140	0.140															1											
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย																													
1	กปภ.สาขาอุดรธานี	50.000			38.000										1															
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC																													
1	กปภ.ข. 7				10.000	6.300																			1					
	6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก																													
1	กปภ.ข. 7	10.000			10.000	1.937																			1					
	6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	9.900	5.319	-						-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-										
	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)																													
1	- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 250 มม.	0.950	0.501														1													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 63)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน								งบทำการ									ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ				
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง				ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%										< 50%	≥ 50%	≥ 80%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) 2 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) 3 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม. กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ) 4 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. กปภ.สาขาเชียงคาน (น.ปากชม) 5 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย) 6 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) 7 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ (น.สังคม) 8 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) 9 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) 10 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(น.หนองวัวซอ) 11 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(แม่ข่าย) 12 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 300 มม.	0.850	0.441													1															
		0.700	0.42													1															
		0.850	0.488													1															
		0.850	0.500													1															
		0.850	0.500													1															
		0.850	0.047													1															
		0.700	0.450													1															
		0.850	0.500													1															
		0.850	0.524													1															
		0.700	0.458													1															
		0.900	0.487													1															

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 63)																				ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน										งบทำการ											ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2.โครงการทดแทน 3. เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ 4. เหตุผลที่ระงับโครงการและแนวทางดำเนินงาน 5.สิ่งที่ มท. ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 6.วันที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ 7.อื่นๆ
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ระงับโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ระงับโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ			
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%	≥ 50%	≥ 80%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการประปาระหว่างปภ.กับองค์กรต่างๆเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน																														
รวม		205,234	25,019	1,047	69,775				-	-	-	-	-	11	5	18	-	-	13	-	-	-	88	20	1	-	-	-			

* ให้ใส่เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานเกิดขึ้นแล้วและเดือน