



บันทึกข้อความ

กทส.๗
หนังสือรับเลขที่ 1221
วันที่ 10 ก.ค. 63
เวลา 08-11 น.

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร ๐-๔๒๒๔-๔๒๖๑ ต่อ ๑๑-๑๔

ที่ มท ๕๕๒๒๐/ ๑๕๓

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาศ ๓/๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๗

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. (ITA) ซึ่งตัวชี้วัดในด้านความพร้อมรับผิด (EB๔ (๒)) ให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของเขตรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเขต นั้น

กองแผนและวิชาการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาศ ๓ /๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดแจ้ง กทส.๗ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายเสวตร แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

- ๖๕๕๕๕๕

- ๖๕๕๕๕๕๕๕

พิจิตรดิเรกกุล

๖๕๕๕๕๕

(นายประกอบ พิทยาภรณ์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๗ ก.ค. ๒๕๖๓

๖๕๕๕๕๕๕๕๕๕

๖๕๕๕๕๕๕๕๕๕

๖๕๕๕๕๕๕๕๕๕

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน คุณเอไอ

๖๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน งานประมวลข้อมูล

๑๐ ก.ค. ๖๓

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)																			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	หมายเหตุ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน										งบทำการ										ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	1.เศรษฐกิจ 2.โอกาสทอง 3.แหล่งต้นน้ำต้นน้ำ 4.แหล่งต้นน้ำต้นน้ำ 5.พื้นที่ต้นน้ำต้นน้ำ 6.พื้นที่ต้นน้ำต้นน้ำ 7.พื้นที่ต้นน้ำต้นน้ำ	
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอคำสั่งสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ						แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50%	≥ 60%							< 50%	≥ 50%	≥ 60%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
2	ด้านการผลิตจ่ายน้ำ																														
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดทำและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																														
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ																														
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																														
	- เงินอุดหนุน 100 %	8.112	5.144													2	-	-													
1	กปภ.สาขาพังโคน (น.วชิรภูมิ)	6.000	3.82													1															
	- ค่าปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาพังโคน (หน่วยบริการวชิรภูมิ) อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร																														
2	กปภ.สาขาเดช (น.สาธิ)	2.112	1.32													1															
	- ค่าปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเดช (หน่วยบริการสาธิ) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม																														
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน																														
	แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา																														
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาภายหลังการรับโอน																														
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																														
	- เงินอุดหนุน 100 %																														
1	ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเดช (ท่าลี่) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสกลนคร	44.488	35.794													1															
	แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP																														
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)																														
	งบลงทุน	10.600	7.800													2	2	-													
	กปภ.สาขาศุขสงขลานครินทร์																														
1	- ปรับปรุงโครงสร้างเหล็กสนับสนุนถังแรงดันสูงทดแทนถังกรองน้ำขนาด 500 ลบ.ม./ชม. จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนขนาด 1200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด (โครงการของประจำปี 2561)	2.700	1.959														1														
	ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดวัดคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 ชุด																														
	กปภ.สาขาศรีสงคราม																														
2	- งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ.ม./ชม. จัดหาและติดตั้งถังสูบน้ำแบบท่อยิ่งขนาด 80 ลบ.ม./ชม. สูงส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ลatchingควบคุมจำนวน 2 ชุด (งบค่า) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายคลอรีน	1.600	1.243														1														
	กปภ.สาขาโพนพิสัย																														
3	- งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. จัดหาและติดตั้งถังสูบน้ำแบบท่อยิ่งขนาด 170 ลบ.ม./ชม. สูงส่ง 40 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ลatchingควบคุมจำนวน 2 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายคลอรีน	3.000	2.22													1															

แผนปฏิบัติการ ปี 2563																																
ประเด็น ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานใน สังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)																				ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ		
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		งบลงทุน										งบทำการ													
									ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ				
																< 50%	≥ 50%	≥ 60%							< 50%	≥ 50%	≥ 60%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)		
	กป.สาขาวิเศษทุ่ง 4 - งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 150 ลบ.ม/ชม. เป็น 200 ลบ.ม/ชม. จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยดใส่งานขนาด 220 ลบ.ม/ชม. สูง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมผู้ล่วลิฟต์ควบคุม จำนวน 2 ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ไม่กรองทรายขาว) งบทำการ กำหนดลักษณะอย่างเป็นระบบ	3,300	2,376													1																
	1 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				5,552	3,940																		11	8							
	2 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,066	0,117																			1							
	3 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,098	0,149																			1							
	4 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,459	0,427																			1							
	5 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,263																				1							
	6 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,295	0,626																			1							
	7 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,118																				1							
	8 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,059																				1							
	9 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,131	0,342																			1							
	10 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,112																				1							
	11 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,079																				1							
	12 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,131																				1							
	13 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,046																				1							
	14 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,026																				1							
	15 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,033																				1							
	16 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,066																				1							
	17 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,354	0,378																			1							
	18 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				1,116	0,922																			1							
	19 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				1,116																				1							
	ปรับปรุงระบบผลิต				0,964	0,979																			1							
	1 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				1,772																			12								
	2 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,131																				1							
	3 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,088																				1							
	4 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,164																				1							
	5 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,066																				1							
	6 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,164																				1							
	7 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,230																				1							
	8 กป.สาขาวิเศษทุ่ง (แม่ข่าย)				0,184																				1							

แผนปฏิบัติการ ปี 2563

แผนปฏิบัติการ ปี 2563																														
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน						หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)																			ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	หมายเหตุ	
		งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน										งบทำการ											
		ได้รับจัดสรร	รวมเงินตามสัญญาประจำปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	รวมเงินตามสัญญาประจำปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ				
															< 50%	≥ 50% < 80%	≥ 80%						< 50%	≥ 50% < 80%	≥ 80%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	8 กปภ.สาขาค่าน้ำขาย (น.ภูเรือ)				0.098																			1						
	9 กปภ.สาขาค่าน้ำขาย (น.นาแก้ว)				0.066																			1						
	10 กปภ.สาขาบึงกาฬ (น.คอนทอนบ้าน)				0.131																			1						
	11 กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่าย)				0.230																			1						
	12 กปภ.สาขาน้ำแพง (แม่ข่าย)				0.230																			1						
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA)																													
	ปรับปรุงระบบผลิต																													
1	กปภ.สาขาอุดรธานี				0.440	0.430																			1					
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)																													
	งบลงทุน	19,400	15,401	1,571												1	5		2											
	กปภ.สาขาหนองคาย																													
1	- จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบพวยโซ่ขนาด 660 ลบ.ม./ชม. สูบลึง 50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แท่นสูบน้ำแรงต่ำ)	3,500	2,589														1													
	กปภ.สาขาเดช																													
2	- จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 600 ลบ.ม./ชม. สูบลึง 50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (โรงสูบน้ำแรงสูงโรนสูง)	2,500	1,724														1													
	กปภ.สาขากุมภวาปี																													
3	- จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบพวยโซ่ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สูบลึง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แรงสูงลงเมือง), เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด, เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน 2 กก./ชม. จำนวน 2 ชุด	1,300	0.918	0.918															1											
	กปภ.สาขาน้ำฝ่อ (น.กลางใหญ่)																													
4	- จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบพวยโซ่ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูบลึง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (แรงต่ำกลางใหญ่), เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด 200 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด, เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน 2 กก./ชม. จำนวน 2 ชุด	1,200	0.951														1													
	กปภ.สาขาวังสะพุง (น.นาออกไม้)																													
5	- จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. สูบลึง 60 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด (น.นาออกไม้)	0.800	0.659													1														
	กปภ.สาขาธาตุพนม																													
6	- จัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบพวยโซ่ขนาด 650 ลบ.ม./ชม. สูบลึง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด	2,500	1,869														1													
	กปภ.สาขาน้ำสูง																													
7	- งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ถ.บ้านสูง จ.อุดรธานี	6,600	6,028														1													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานงานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)																	ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน									งบทำการ												
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	เสนอขอใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง	รอใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ		
																< 50%	≥ 50%	≥ 60%							< 50%		≥ 50%		≥ 60%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	8	กปภ.สาขาธาตุพนม																												
		- รางพอลิเมอร์เสริมแรงดิน สะพานเชื่อม-ทางเข้าบ้านสร้างแพ่ ค. แล่นหิน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	1,000	0.65	0.653															1										
		งบทำการ																												
		ซ่อมบำรุงเครื่องกล,เครื่องสูบน้ำ				3.029	-	-																						
	1	กปภ.สาขาอุดรธานี (แม่ข่าย)				0.803																								
	2	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)				0.029																								
	3	กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ศาลช้าง)				0.022																								
	4	กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ศรีธาตุ)				0.066																								
	5	กปภ.สาขาบ้านมือ (น.คำมั่ง)				0.059																								
	6	กปภ.สาขาบ้านมือ (น.กลางใหญ่)				0.052																								
	7	กปภ.สาขาบ้านสูง (น.พิบูลย์รักษ์)				0.059																								
	8	กปภ.สาขาบ้านสูง (น.บ้านม่วง)				0.066																								
	9	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง)				0.059																								
	10	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.นาแก)				0.059																								
	11	กปภ.สาขาเสอ (แม่ข่าย)				0.088																								
	12	กปภ.สาขาเสอ (น.อำเภิ)				0.026																								
	13	กปภ.สาขาเสอ (น.ปากห้วย-ปากคาน)				0.033																								
	14	กปภ.สาขาเชียงคาน (แม่ข่าย)				0.086																								
	15	กปภ.สาขาเชียงคาน (น.ปากชม)				0.029																								
	16	กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านทราย)				0.033																								
	17	กปภ.สาขาคันชัย (น.ภูเรือ)				0.059																								
	18	กปภ.สาขารังสะพุง (แม่ข่าย)				0.074																								
	19	กปภ.สาขาหนองคาย (แม่ข่าย)				0.162																								
	20	กปภ.สาขาร้างกาศ (น.พระเจริญ)				0.066																								
	21	กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โพนพิสัย)				0.086																								
	22	กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โพนแพง)				0.059																								
	23	กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย)				0.088																								
	24	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.โคกสี)				0.059																								
	25	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์)				0.052																								
	26	กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส)				0.066																								
	27	กปภ.สาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ)				0.059																								
	28	กปภ.สาขานครพนม (แม่ข่าย)				0.221																								
29	กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่าย)				0.147																									
30	กปภ.สาขาธาตุพนม (น.นาแก)				0.037																									
31	กปภ.สาขาบ้านแพง (น.วังทองหลาง)				0.088																									

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)																			ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยภายในสังกัดหรือรับผิดชอบ	งบลงทุน										งบทำการ												
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปีงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปีงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ					แล้วเสร็จ	
																< 50%	≥ 50%	≥ 60%							< 50%	≥ 50%	≥ 60%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	32	กปภ.สาขาศรีสงคราม (แม่ข่าย)				0.028																		1							
	33	กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.อ.ภาคอำนาจ)				0.074																		1							
	34	กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.น.ท.ท.)				0.033																		1							
		บำรุงรักษามอเตอร์แปลงไฟฟ้า				0.498	0.018	0.018																	19	-	-	-	1		
	1	กปภ.สาขาอุดรธานี (ท)				0.049																			1						
	2	กปภ.สาขาบ้านผือ				0.025																			1						
	3	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู				0.055																			1						
	4	กปภ.สาขาภูพาน				0.066																			1						
	5	กปภ.สาขานันทบุรี				0.021																			1						
	6	กปภ.สาขาหนองคาย				0.017																			1						
	7	กปภ.สาขาเลย				0.012																			1						
	8	กปภ.สาขาคำชะแย				0.017																			1						
	9	กปภ.สาขาบึงกาฬ				0.014																			1						
	10	กปภ.สาขาเซียงคาน				0.018																			1						
	11	กปภ.สาขาวังสะพุง				0.018																			1						
	12	กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่				0.018																			1						
	13	กปภ.สาขาโพนพิสัย				0.018																			1						
	14	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.036																			1						
	15	กปภ.สาขาคอนสวรรค์				0.010																			1						
	16	กปภ.สาขาสกลนคร				0.027																			1						
	17	กปภ.สาขาพังโคน				0.024																			1						
	18	กปภ.สาขาธาตุพนม				0.019																			1						
	19	กปภ.สาขาบ้านแพง				0.017																			1						
	20	กปภ.สาขาศรีสงคราม				0.018	0.018	0.018																	-				1		
		เครื่องมือวิทยาศาสตร์				0.484	0.328	-																	-	-	21	-	-		
	1	กปภ.สาขาอุดรธานี				0.015	0.015																			1					
	2	กปภ.สาขาภูพาน				0.025	0.009																			1					
	3	กปภ.สาขาบ้านผือ				0.025	0.018																			1					
4	กปภ.สาขานันทบุรี				0.025	0.018																			1						
5	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู				0.025	0.021																			1						
6	กปภ.สาขาเลย				0.020	0.016																			1						
7	กปภ.สาขาเซียงคาน				0.020	0.018																			1						
8	กปภ.สาขาคำชะแย				0.020	0.017																			1						
9	กปภ.สาขาวังสะพุง				0.023	0.021																			1						
10	กปภ.สาขาหนองคาย				0.015	0.009																			1						
11	กปภ.สาขาบึงกาฬ				0.018	0.006																			1						
12	กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่				0.018	0.009																			1						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)																	ผลลัพธ์ของโครงการ		หมายเหตุ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน									งบทำการ													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ				แล้วเสร็จ		
																< 50%	≥ 50%	≥ 60%							< 50%					≥ 50%	≥ 60%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	13	กปภ.สาขาโพนพิสัย				0.023	0.017																			1					
	14	กปภ.สาขาสกลนคร				0.023	0.021																			1					
	15	กปภ.สาขาสว่างแดนดิน				0.030	0.015																			1					
	16	กปภ.สาขาพังโคน				0.025	0.009																			1					
	17	กปภ.สาขาคอพนม				0.018	0.009																			1					
	18	กปภ.สาขาธาตุพนม				0.020	0.006																			1					
	19	กปภ.สาขาน้ำแก่ง				0.018	0.017																			1					
	20	กปภ.สาขาศรีสงคราม				0.020	0.006																			1					
	21	กพร.7				0.056	0.052																			1					
		แผนงานที่ 5-4 วางทฤษฎีและจัดตั้งหน่วยงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค																													
		● เงินอุดหนุน 100 %																													
		๑ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 โครงการ																													
1	- วางทฤษฎีและจัดตั้งหน่วยงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี) ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	14.000	8.250													1															
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ																														
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)																														
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	28.610	20.288													3															
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค																														
	● เงินอุดหนุน 100 %																														
	กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (แม่ข่าย, น.ศรีบุญเรือง, น.นากลาง,																														
1	- งานปรับปรุงเส้นท่อ การประสานภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	9.648	7.075													1															
	กปภ.สาขานครพนม																														
2	- วางทฤษฎีและจัดตั้งปรับปรุงเส้นท่อ การประสานภูมิภาคสาขานครพนม ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	9.952	6.774													1															
	กปภ.สาขาวังสะพุง																														
3	- วางทฤษฎีและจัดตั้ง การประสานภูมิภาคสาขาวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	9.000	6.439													1															
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																														
	เงินอุดหนุน 100 %	9.126	8.243	0.061												3			1												
	กปภ.สาขาน้ำน้อย (น.กุฉินชัย)																														
1	- ค่าปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาน้ำน้อย (กุฉินชัย) อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี	0.061	0.061	0.061															1												

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

7/10

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน								งบทำการ													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ	
																< 50%	≥ 50% < 90%	≥ 90%								< 50%	≥ 50% < 90%	≥ 90%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	กปภ.ช. 7					8.138	0.931																							
1	กปภ.สาขาอุดรธานี					1.659																			-	-	11	1		
2	กปภ.สาขากุมภวาปี					0.481																					1			
3	กปภ.สาขาน้ำพุ					0.481																					1			
4	กปภ.สาขาหนองคาย					0.839																					1			
5	กปภ.สาขาโพนพิสัย					0.481																					1			
6	กปภ.สาขาหนองคาย					1.207																					1			
7	กปภ.สาขาหัวฝาย					0.480																					1			
8	กปภ.สาขาโพธิ์					0.480																					1			
9	กปภ.สาขานครพนม					0.931	0.931																					1		
10	กปภ.สาขาอุดรธานี					0.450																					1			
11	กปภ.สาขาน้ำพุ					0.320																					1			
12	กปภ.สาขาศรีสงคราม					0.320																					1			
	6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำท่วมเสี่ยงสูง																													
	กปภ.ช. 7					5.091	5.091																	15	-	-	-	-		
1	กปภ.สาขาอุดรธานี					0.447	0.447																		1					
2	กปภ.สาขากุมภวาปี					0.360	0.360																		1					
3	กปภ.สาขาน้ำพุ					0.184	0.184																		1					
4	กปภ.สาขาน้ำพุ					0.460	0.460																		1					
5	กปภ.สาขาหนอง					0.440	0.440																		1					
6	กปภ.สาขาเชียงคาน					0.171	0.171																		1					
7	กปภ.สาขาน้ำพุ					0.185	0.185																		1					
8	กปภ.สาขาหัวฝาย					0.469	0.469																		1					
9	กปภ.สาขาหนองคาย					0.490	0.490																		1					
10	กปภ.สาขาน้ำพุ					0.321	0.321																		1					
11	กปภ.สาขาโพนพิสัย					0.170	0.170																		1					
12	กปภ.สาขาหนองคาย					0.361	0.361																		1					
13	กปภ.สาขาโพธิ์					0.345	0.345																		1					
14	กปภ.สาขานครพนม					0.378	0.378																		1					
15	กปภ.สาขาศรีสงคราม					0.310	0.310																		1					
	6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	9.900	5.222	5.222						-	-	-	-	-	-	-	-	-	12											
	กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่าย)																													

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)												ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		หมายเหตุ								
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ		หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน							งบทำการ															
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	สัญญาปรับปรุงระหว่างปี		เบิกจ่ายจริง	ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ				ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50% < 90%	≥ 90%									< 50%	≥ 50% < 90%	≥ 90%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	1 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำเหล็ก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 250 มม. กปภ.สาขาชุมกรวปี (แม่ข่าย)	0.950	0.501	0.501															1											
	2 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำเหล็ก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาชุมกรวปี (แม่ข่าย)	0.850	0.441	0.441															1											
	3 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำเหล็ก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ)	0.700	0.422	0.422															1											
	4 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำเหล็ก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาเชียงคาน (น.ปากชม)	0.850	0.488	0.488															1											
	5 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำเหล็ก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โง้งพิสัย)	0.850	0.500	0.500															1											
	6 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำเหล็ก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด)	0.850	0.500	0.500															1											
	7 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำเหล็ก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ (น.สังคม)	0.850	0.047	0.047															1											
	8 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำเหล็ก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง)	0.700	0.450	0.450															1											
	9 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำเหล็ก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง)	0.850	0.500	0.500															1											
	10 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำเหล็ก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(น.หนองวัวซอ)	0.850	0.490	0.490															1											
	11 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำเหล็ก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(แม่ข่าย)	0.700	0.428	0.428															1											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน								งบทำการ													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		งบเล็ก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	งบเล็ก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนิน	เสนอขอใช้งบประมาณ			ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ
																< 50%	≥ 50% < 60%	≥ 60%									< 50%	≥ 50% < 60%	≥ 60%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	12 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagneticและชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 300 มม.	0.900	0.455	0.455															1											
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ																													
	แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก																													
	1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการประปาระหว่างปก.กับองค์กรต่างๆเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน																													
รวม		195.234	107.169	7.841	54.866	17.944	0.948		-	-	-	-	-	-	-	13	7	-	26	-	-	-	-	91	9	21	11	2		

* หมายเหตุ 1 ในข้อความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของงานดำเนินงานเกิดขึ้นแล้วแต่เดือน