



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองบริหารทั่วไป งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน โทร.๐๔๒-๓๒๓-๐๐๓

ที่ มท ๕๕๒๒๐ / นผ๕.

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป)

ตามบันทึกกองจัดหา ที่ มท ๕๕๖๒๑/๓๓๘ ลงวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ให้หน่วยงาน เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส เพื่อลดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและความก้าวหน้าของแต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้

- ๑) โครงการที่แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๑๘๘ โครงการ
- ๒) โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ
- ๓) โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน - โครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผอ.กปภ.ช. ๗ เพื่อทราบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ./กปภ.ช.๗ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ลายเซ็น)

(นางสาวจุฑามาศ สิงหเดชะ)

หัวหน้างาน ๘ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

เรียน ผอ. กปภ. ๗.๗

เพื่อโปรดทราบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามแนบ ๗๐ ไฟล์
ฯ เป็นพระคุณยิ่ง

(ลายเซ็น)

(นางปริยาภรณ์ พลเดช)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

(นายประกอบ พิทยาภรณ์)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผอ. กปภ. ๗.๗
เพื่อโปรดทราบ

(ลายเซ็น)

ผอ. กปภ. ๗

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
1	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลกุแก้ว ตำบลบ้านจืด อำเภอกุแก้ว จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี	E-bidding	76,900,000	55,140,186.92	21,759,813.08	7,706,489.10		/		ระหว่างก่อสร้าง
2	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านภูบ่อปิด-บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย	E-bidding	4,422,000	2,864,485.98	1,557,514.02	-	/			
3	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ)	เฉพาะเจาะจง	306,000	304,672.90	1,327.10	-	/			
4	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข 277 ถึงตรงข้ามเทศบาลลำพันชาด ซอย รร.อนุบาลวาสนา หมู่ 2 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.วัง	E-bidding	1,535,000	953,271.03	581,728.97	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กัณเงินเหลือปี				
5	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านสงเปลือย หมู่ 1 ,บ้านดงสามสิบ หมู่ 12 ตำบลเสือเพลิง อำเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กุมภวาปี	E-bidding	3,418,000	1,607,476.64	1,810,523.36	-	/			
6	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านวังสามหมอ หมู่ 6, 9 และชุมชนหนองแวง โคก ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กุมภวาปี (น.วังสามหมอ)	E-bidding	3,700,000	2,401,869.16	1,298,130.84	-	/			
7	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึง กาฬ	เฉพาะเจาะจง	168,000	166,355.14	1,644.86	-	/			
8	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ซอย 5 - ซอย 8 บ้านกองนาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	161,000	160,280.37	719.63	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือในปี				
9	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ถนนริมโขงบ้านกอนนาง - บ้านปากมาง ผัง ซ้ายมือ ตำบลกอนนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรี เชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	163,000	162,616.82	383.18	-	/			
10	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ถนนริมโขงบ้านกอนนาง - บ้านปากมาง ผัง ซ้ายมือและฝั่งขวามือ (ริมโขง) ตำบลกอนนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่	E-bidding	477,000	316,822.43	160,177.57	-	/			
11	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ชุมชนดอนเชียง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ศรีเชียงใหม่	E-bidding	1,630,000	951,392.52	678,607.48	-	/			
12	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) สวนหลวงการเดินวิวิธอร์ท - โรงเรียนบ้าน หนองแจ้ง ทางหลวงชนบทหนองคาย 2024 ตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	E-bidding	1,260,000	793,457.94	466,542.06	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
13	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เขตทางหลวงหมายเลข 212 จากสะพานบ้าน ปากสวายถึงบ้านพวก ตำบลบ้านเตือ อำเภอมือง จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา โพนพิสัย	E-bidding	2,065,000	1,336,000.00	729,000.00	-	/			
14	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข 2096 (บริษัทคูโบต้าบ้าน ม่วง - ลำห้วยบ่อแดง) ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บ้านดุง (น.บ้านม่วง)	เฉพาะเจาะจง	232,000	230,000.00	2,000.00	-	/			
15	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) หมู่ 11 ซอยโรงฆ่าสัตว์ ทางหลวงหมายเลข 223 (ถนนมัธยมจันทร์) ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ธาตุพนม (น.นาแก)	เฉพาะเจาะจง	211,000	209,000.00	2,000.00	-	/			
16	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ชุมชนหนองกอมเกาะ - ซอยบ้านเหล่าทอง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอมือง จังหวัด หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา หนองคาย	เฉพาะเจาะจง	445,000	442,990.65	2,009.35	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
17	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านหัวบึงทุ่ง ซอยขยายกร 15 หมู่ 3 ตำบลธาตุพนม อำเภอรธาตุพนม จังหวัดนครพนม การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม	เฉพาะเจาะจง	323,000	320,093.46	2,906.54	-	/			
18	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) สนง.ปศุสัตว์ศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว อำเภอสรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	171,000	170,093.46	906.54	-	/			
19	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านไทยเจริญ หมู่ 10 ตำบลศรีสงคราม อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง	E-bidding	1,418,000	981,308.41	436,691.59	-	/			
20	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านนิคม หมู่ 1, บ้านโนนสง่า หมู่ 7 ตำบลนิคม สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (เงินพิเศษ)	E-bidding	3,735,000	2,308,400.00	1,426,600.00	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
21	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านโพน-บ้านเขื่อม ตำบลอากาศ อำเภออากาศ อำนวย จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย)	E-bidding	2,389,000	1,485,981.31	903,018.69	-	/			
22	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ซอยภูทอก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียง คาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เชียงคาน	E-bidding	1,830,000	1,133,457.94	696,542.06	-	/			
23	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข 2023 จากวัดป่าคุณารักษ์ ไปอำเภอศรีธาตุ 2 ฟัง ตำบลวังสามหมอ อำเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วน ภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.วังสามหมอ)	E-bidding	1,910,000	1,210,000.00	700,000.00	-	/			
24	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) กปภ.สาขานครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	E-bidding	11,936,400	9,705,607.48	2,230,792.52	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือในปี				
25	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 750 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำ)	E-bidding	3,000,000	1,738,675.00	1,261,325.00	1,738,675.00		/		อยู่ระหว่างก่อสร้าง
26	งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2562 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. สูง 35 ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด, ระบบเครื่องจ่ายสารเคมีจำนวน 1 ชุด และปรับปรุงระบบไฟฟ้า(ที่โรงสูบน้ำแรงสูง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูมิภาทวีป (น.โนนสะอาด)	E-bidding	900,000	620,000.00	280,000.00	-	/			
27	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 16 ลบ.ม./ชม. สูง 67 ม. มอเตอร์ไฟฟ้าและตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (ที่โรงสูบน้ำบำบัดน้ำบ้านหัวคุ)	เฉพาะเจาะจง	350,000	326,168.22	23,831.78	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
28	งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปิ๊งประมาณ 2562 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 30 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (ที่โรงสูบน้ำอบาตาสลัก) และ Submersible Pump ขนาด	E-bidding	750,000	543,400.00	206,600.00	-	/			
29	งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปิ๊งประมาณ 2562 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 โรง (โรงกรองน้ำกลางใหญ่) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ	E-bidding	1,450,000	1,329,906.54	120,093.46	-	/			
30	งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปิ๊งประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำ, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายนกรอง ระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู	เฉพาะเจาะจง	400,000	372,897.20	27,102.80	-	/			
31	งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำ, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายนกรอง ระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี (โรงกรองน้ำพันดอน)	E-bidding	800,000	740,000.00	60,000.00	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
32	งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม.พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี	E-bidding	1,450,000	1,320,000.00	130,000.00	-	/			
33	งานก่อสร้างระบบประปาและอาคารปีงบประมาณ 2562 งานจัดหาและติดตั้ง ระบบจ่ายสารเคมีเพื่อช่วยในการตกตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง	เฉพาะเจาะจง	250,000	248,130.84	1,869.16	-	/			
34	งานก่อสร้างระบบประปาและอาคารปีงบประมาณ 2562 งานจัดหาและติดตั้ง ระบบจ่ายสารเคมีเพื่อช่วยในการตกตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (น.ปากห้วย - ปากคาน)	เฉพาะเจาะจง	250,000	248,130.84	1,869.16	-	/			
35	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานชุดลอกสระพักตะกอน โรงกรองน้ำบ้านถ่อนและหนองประจักษ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	E-bidding	1,260,000	1,252,336.45	7,663.55	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
36	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานชุดลอกสระพักตะกอน หน่วยบริการตงเมือง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูมิภาควิ (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	160,000	157,943.93	2,056.07	-	/			
37	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานชุดลอกสระพักตะกอน หน่วยบริการกลางใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	270,000	266,355.14	3,644.86	-	/			
38	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานชุดลอกสระพักตะกอน หน่วยบริการหนองอ้อ-โนนหวาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	E-bidding	780,000	308,411.21	471,588.79	-	/			
39	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานชุดลอกสระพักตะกอน แม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	190,000	186,915.89	3,084.11	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
40	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานชุดลอกสระพักตะกอน หน่วยบริการพรณานิคมและหน่วยบริการวาริชภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฟังโคน (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	60,000	59,439.25	560.75	-	/			
41	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานชุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำศรีสงครามและหน่วยบริการอากาศอำนวย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	230,000	228,504.67	1,495.33	-	/			
42	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูมิกวาวปี (น.วังสามหมอ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	280,000	278,504.67	1,495.33	-	/			
43	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	280,000	278,504.67	1,495.33	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
44	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.นากลาง) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	280,000	278,504.67	1,495.33	-	/			
45	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพธิ์ชัย (น.ปากคาด) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	280,000	278,037.38	1,962.62	-	/			
46	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (น.กุสุมาลย์) และระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.เต่างอย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	180,000	179,065.42	934.58	-	/			
47	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.นันทบุรี) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	140,000	139,252.34	747.66	-	/			
48	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.พรรณานิคม) และระบบผลิต	เฉพาะเจาะจง	280,000	278,504.67	1,495.33	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
49	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (แม่ข่าย) และระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (น.อากาศอำนวยการ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีสะเกษ (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	280,000	278,504.67	1,495.33	-	/			
50	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสี่แยกทุ่งธาตุ -หน้าวัดทุ่งธาตุ,สะพานคลองหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒, ตลาดสดเทศบาลโพธิ์ชัย และงานติดตั้งประตูน้ำกันขอบเขต อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพธิ์ชัย	E-bidding	1,820,000	1,271,028.04	548,971.96	-	/			
51	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยวัดศรีวิชัย อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย	เฉพาะเจาะจง	102,000	101,401.87	598.13	-	/			
52	งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2023 หน้าเทศบาลตำบลพันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี	E-bidding	547,000	364,485.98	182,514.02	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
53	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงเส้นท่อสถานีรถไฟโนนสะอาด อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กุมภวาปี	เฉพาะเจาะจง	134,000	133,065.42	934.58	-	/			
54	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเหวอุทิศ, ถนนจิตประสงค์ และติดตั้งประตูน้ำกันขอบเขต อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กุมภวาปี	เฉพาะเจาะจง	336,000	334,579.44	1,420.56	-	/			
55	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงเส้นท่อนนาหว้า - บ้านตาล ผังขาว อ.นาหว้า จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม	เฉพาะเจาะจง	205,000	203,598.13	1,401.87	-	/			
56	งานปรับปรุงเส้นท่อซอยรัตน อ.เชียงคาน จ.เลย	E-bidding	571,000	417,757.01	153,242.99	-	/			
57	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยผู้สูงอายุ อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เชียงคาน	เฉพาะเจาะจง	134,000	133,177.57	822.43	-	/			
58	งานปรับปรุงเส้นท่อระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พังโคน	e-bidding	3,000,000	2,504,672.90	495,327.10	2,504,672.90	/			อยู่ระหว่างก่อสร้าง

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
59	งานปรับปรุงเส้นท่อระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย)	e-bidding	2,000,000	1,799,065.42	200,934.58	1,799,065.42		/		อยู่ระหว่างก่อสร้าง
60	งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	เฉพาะเจาะจง	450,000	448,130.84	1,869.16	-	/			
61	งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามโนไพร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	เฉพาะเจาะจง	450,000	448,130.84	1,869.16	-	/			
62	งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามโนไพร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	เฉพาะเจาะจง	450,000	448,130.84	1,869.16	-	/			
63	งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย (แม่ข่าย)	e-bidding	1,500,000	-	1,500,000.00	-	/			ยกเลิกโครงการ ที่มท ๕๕๒๒๐-๓/๑๘๒ ลว. ๑๔ พ.ค. ๖๒

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กัณเงินเหลือปี				
64	งานจ้างสำรวจหาบ้ำสูญเสยเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ (หน่วยบริการสังคม)	E-bidding	300,000	298,598.13	1,401.87	-	/			
65	งานจ้างสำรวจหาบ้ำสูญเสยเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)	E-bidding	1,500,000	-	1,500,000.00	-	/			ยกเลิกโครงการ ที่มท ๕๕๒๒๐-๓/๑๘๒ ลว. ๑๔ พ.ค ๖๒
66	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี	เฉพาะเจาะจง	150,000	150,000.00	-	-	/			
67	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ	เฉพาะเจาะจง	150,000	150,000.00	-	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือในปี				
68	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง	เฉพาะเจาะจง	150,000	150,000.00	-	-	/			
69	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู	เฉพาะเจาะจง	225,000	225,000.00	-	-	/			
70	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย	เฉพาะเจาะจง	225,000	225,000.00	-	-	/			
71	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขียงคาน	เฉพาะเจาะจง	150,000	149,024.59	975.41	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	ก้นเงินเหลือปี				
72	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย	เฉพาะเจาะจง	90,000	89,345.79	654.21	-	/			
73	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง	เฉพาะเจาะจง	150,000	149,532.71	467.29	-	/			
74	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	เฉพาะเจาะจง	225,000	225,000.00	-	-	/			
75	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ	เฉพาะเจาะจง	150,000	149,532.71	467.29	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
76	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	90,000	84,112.15	5,887.85	-	/			
77	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนพิสัย	เฉพาะเจาะจง	150,000	149,009.35	990.65	-	/			
78	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	เฉพาะเจาะจง	240,000	239,065.42	934.58	-	/			
79	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน	เฉพาะเจาะจง	150,000	149,532.71	467.29	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
80	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน	เฉพาะเจาะจง	150,000	149,532.71	467.29	-	/			
81	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม	เฉพาะเจาะจง	225,000	224,018.69	981.31	-	/			
82	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม	เฉพาะเจาะจง	150,000	149,532.71	467.29	-	/			
83	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง	เฉพาะเจาะจง	90,000	89,420.56	579.44	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือมปี				
84	งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม	เฉพาะเจาะจง	90,000	879,439.25	- 789,439.25	-	/			
85	เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านพระยอดเมืองขวาง หมู่ ๑๐ ตำบลกुरुคุ อำเภอมือง จังหวัดนครพนม	เฉพาะเจาะจง	4,100,000	2,785,000.00	1,315,000.00	-	/			
86	เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนตาลโ๊ะ หมู่ ๗ ตำบลฮางโฮง อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร	เฉพาะเจาะจง	895,000	880,373.83	14,626.17	-	/			
87	เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอมือง,ตำบลบ้านฝาง และ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	E-bidding	11,479,000	8,289,719.63	3,189,280.37	8,289,719.63		/		อยู่ระหว่างก่อสร้าง

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือในปี				
88	เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองนาคำ หมู่ ๑ - บ้านถ่อนน้อย หมู่ ๘ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	E-bidding	3,645,000	2,333,644.86	1,311,355.14	-	/			
89	เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังโรงพยาบาลนาวันเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และชุมชนใกล้เคียง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (งบอุดหนุน)	E-bidding	12,105,600	7,915,887.85	4,189,712.15	7,915,887.85	/			อยู่ระหว่างก่อสร้าง
90	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำงบประมาณปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้) บ้านสระใคร หมู่ ๓, บ้านสระใครใต้ หมู่ ๑๐ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	E-bidding	2,303,000	1,448,598.13	854,401.87	1,448,598.13	/			อยู่ระหว่างก่อสร้าง

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
91	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้) บ้านยางคำ หมู่ ๙, บ้านน้ำสวยใต้ หมู่ ๑๑, บ้านโนนอุดม หมู่ ๑๔ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	E bidding	3,122,000	1,998,000.00	1,124,000.00	-	/			
92	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้) บ้านไชยา หมู่ ๔ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	E-bidding	1,039,000	650,467.29	388,532.71	650,467.29	/			อยู่ระหว่างก่อสร้าง
93	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)	เฉพาะเจาะจง	280,000	278,971.96	1,028.04	-	/			
94	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี	เฉพาะเจาะจง	270,000	267,757.01	2,242.99	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผล ประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
95	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ	เฉพาะเจาะจง	210,000	208,224.30	1,775.70	-	/			
96	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง	เฉพาะเจาะจง	220,000	218,224.30	1,775.70	-	/			
97	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู	เฉพาะเจาะจง	200,000	198,598.13	1,401.87	-	/			
98	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย	เฉพาะเจาะจง	290,000	289,719.63	280.37	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
99	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขียงคาน	เฉพาะเจาะจง	220,000	218,411.21	1,588.79	-	/			
100	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคานชัย	เฉพาะเจาะจง	210,000	208,224.30	1,775.70	-	/			
101	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง	เฉพาะเจาะจง	240,000	239,252.34	747.66	-	/			
102	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	เฉพาะเจาะจง	280,000	277,570.09	2,429.91	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
103	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ	เฉพาะเจาะจง	210,000	208,130.84	1,869.16	-	/			
104	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวาย	เฉพาะเจาะจง	150,000	148,598.13	1,401.87	-	/			
105	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	เฉพาะเจาะจง	280,000	277,570.09	2,429.91	-	/			
106	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน	เฉพาะเจาะจง	100,000	99,065.42	934.58	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือในปี				
107	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน	เฉพาะเจาะจง	190,000	188,785.05	1,214.95	-	/			
108	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม	เฉพาะเจาะจง	240,000	237,850.47	2,149.53	-	/			
109	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสววรรณบึง	เฉพาะเจาะจง	210,000	208,130.84	1,869.16	-	/			
110	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานันท	เฉพาะเจาะจง	60,000	59,439.25	560.75	-	/			
111	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้าน	เฉพาะเจาะจง	190,000	181,214.95	8,785.05	-	/			
112	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้าน	เฉพาะเจาะจง	190,000	188,317.76	1,682.24	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
113	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตู้สวิตช์ควบคุมและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	100,000	99,065.42	934.58	-	/			
114	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตู้สวิตช์ควบคุมและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา...	เฉพาะเจาะจง	90,000	89,252.34	747.66	-	/			
115	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตู้สวิตช์ควบคุมและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา...	เฉพาะเจาะจง	100,000	99,532.71	467.29	-	/			
116	งานซ่อมแซมอาคารห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 และซ่อมแซมประตูสำนักงานกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา...	เฉพาะเจาะจง	37,000	36,261.68	738.32	-	/			
117	โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซม หอดึงสูงและระบบท่อจ่ายหอดึงสูงขนาด 60 ลบ.ม. กปภ. สาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) (งบจำเป็นเร่งด่วน) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	134,000	132,710.28	1,289.72	-	/			
118	โครงการงานเจาะบ่อสำรวจ เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล ที่ค่ายสีสองรัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย	เฉพาะเจาะจง	150,000	148,598.13	1,401.87	-	/			
119	โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งานติดตั้งถังกรองน้ำสนาม ขนาด 30 ลบ.ม./ชม. เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและเพิ่มกำลังการผลิตรองรับ...	เฉพาะเจาะจง	175,000	173,831.78	1,168.22	-	/			
120	โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งานติดตั้งถังกรองน้ำสนาม ขนาด 30 ลบ.ม./ชม. เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและเพิ่มกำลังการผลิตรองรับ...	เฉพาะเจาะจง	175,000	173,831.78	1,168.22	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
121	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี 2561 (แก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงค่า POWER FACTOR ตู้ควบคุมไฟฟ้า การประปาส่วน	เฉพาะเจาะจง	44,021	44,018.69	2.31	-	/			
122	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี 2561 (แก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงค่า POWER	เฉพาะเจาะจง	149,648	149,532.71	115.29	-	/			
123	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA ปรับปรุงเส้นท่อ) งบทำการเพื่อสนับสนุน กิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2562 งานซ่อมแซมท่อและอุปกรณ์ที่ ชำรุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่าง แดนดิน (แม่ข่าย)	เฉพาะเจาะจง	255,000	254,065.42	934.58	-	/			
124	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแล อุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่	เฉพาะเจาะจง	271,000	269,626.17	1,373.83	-	/			
125	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแล อุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาธาตุพนม	เฉพาะเจาะจง	58,800	57,943.93	856.07	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
126	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขabanแพง	เฉพาะเจาะจง	32,700	32,242.99	457.01	-	/			
127	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขากุมภวาปี	เฉพาะเจาะจง	404,000	401,869.16	2,130.84	-	/			
128	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขabanดุง	เฉพาะเจาะจง	270,000	268,691.59	1,308.41	-	/			
129	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู	เฉพาะเจาะจง	447,000	444,859.81	2,140.19	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
130	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาเลย	เฉพาะเจาะจง	187,000	185,981.31	1,018.69	-	/			
131	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาเชียงคาน	เฉพาะเจาะจง	447,000	444,859.81	2,140.19	-	/			
132	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาด่านซ้าย	เฉพาะเจาะจง	278,000	276,635.51	1,364.49	-	/			
133	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาหนองคาย	เฉพาะเจาะจง	92,300	91,588.79	711.21	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประสานส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
134	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาพนพิสัย	เฉพาะเจาะจง	361,000	361,000.00	-	-	/			
135	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาสกลนคร	เฉพาะเจาะจง	372,000	372,000.00	-	-	/			
136	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาพังโคน	เฉพาะเจาะจง	169,000	167,289.72	1,710.28	-	/			
137	การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขานครพนม	เฉพาะเจาะจง	53,700	53,271.03	428.97	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
138	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.อุดรธานี	เฉพาะเจาะจง	134,000	134,000.00	-	-	/			
139	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี	เฉพาะเจาะจง	172,000	170,000.00	2,000.00	-	/			
140	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขียงคาน อ.เขียงคาน จ.เลย	เฉพาะเจาะจง	90,000	89,252.34	747.66	-	/			
141	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย	เฉพาะเจาะจง	140,000	137,009.35	2,990.65	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือในปี				
142	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เฉพาะเจาะจง	23,000	22,429.91	570.09	-	/			
143	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย	เฉพาะเจาะจง	164,000	163,364.49	635.51	-	/			
144	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ	เฉพาะเจาะจง	50,000	47,663.55	2,336.45	-	/			
145	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย	เฉพาะเจาะจง	22,000	21,962.62	37.38	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือในปี				
146	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย	เฉพาะเจาะจง	165,000	162,149.53	2,850.47	-	/			
147	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร	E-bidding	470,000	450,000.00	20,000.00	-	/			
148	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร	เฉพาะเจาะจง	165,000	164,018.69	981.31	-	/			
149	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร	เฉพาะเจาะจง	43,000	42,056.07	943.93	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
150	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม อ. เมือง จ.นครพนม	เฉพาะเจาะจง	153,000	152,336.45	663.55	-	/			
151	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ.นครพนม	เฉพาะเจาะจง	172,000	171,028.04	971.96	-	/			
152	งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑" - ๘" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง อ. บ้านแพง จ.นครพนม	เฉพาะเจาะจง	37,000	35,887.85	1,112.15	-	/			
153	โครงการ กปภ.รักษัชชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ บริเวณบึงฟ้าแลบ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หน่วยบริการโคกสี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน	เฉพาะเจาะจง	250,000	199,065.42	50,934.58	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
154	โครงการ กปภ.รักษัชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลานออกกำลังกายชุมชนริมหนองพะเนา ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (แม่ข่ายสว่างแดนดิน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน	เฉพาะเจาะจง	250,000	235,981.31	14,018.69	-	/			
155	โครงการ กปภ.รักษัชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลานออกกำลังกายชุมชนพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	เฉพาะเจาะจง	250,000	236,448.60	13,551.40	-	/			
156	โครงการ กปภ.รักษัชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลานออกกำลังกายชุมชนปากคาด ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ (หน่วยบริการปากคาด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย	เฉพาะเจาะจง	250,000	234,112.15	15,887.85	-	/			
157	โครงการ กปภ.รักษัชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลานออกกำลังกายชุมชนทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย (หน่วยบริการทรายขาว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง	เฉพาะเจาะจง	250,000	235,046.73	14,953.27	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
158	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน 2561 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำขนาด 200 มม. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย (แม่ข่าย)	เฉพาะเจาะจง	289,600	288,200.00	1,400.00	-	/			
159	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน 2561 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อน้ำดิบขนาด 100 มม. กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.ดอนเชียง)	เฉพาะเจาะจง	144,800	143,925.23	874.77	-	/			
160	โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน	E-bidding	996,000	831,775.70	164,224.30	-	/			
161	โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	e-bidding	805,000	606,542.06	198,457.94	606,542.06		/		อยู่ระหว่างก่อสร้าง

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
162	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาค พังโคน (น.วาริชภูมิ)	เฉพาะเจาะจง	286,800	285,327.10	1,472.90	-	/			
163	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาค พังโคน (น.พรรณานิคม)	เฉพาะเจาะจง	150,000	149,532.71	467.29	-	/			
164	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาค บ้านดุง (น.พิบูลย์รักษ์)	เฉพาะเจาะจง	260,000	259,813.08	186.92	-	/			
165	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.ภูเรือ จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคด่านซ้าย (น.ภูเรือ)	เฉพาะเจาะจง	149,700	149,000.00	700.00	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
166	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.เต่างอย จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาค สกลนคร (น.เต่างอย)	เฉพาะเจาะจง	262,800	262,000.00	800.00	-	/			
167	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2561 (แก้ไขปัญหเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงท่อน้ำดิบจากห้วยเถียงนา มาสถานีผลิตน้ำภูเรือ หน่วยบริการภูเรือ กปภ.สาขาค่านซ้าย	เฉพาะเจาะจง	333,000	331,000.00	2,000.00	-	/			
168	งบประมาณทำการปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงคันดินบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายน้อย เนื่องจากฤดูฝนถูกน้ำกัดเซาะเป็นรูโหว่งทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ การประปา	เฉพาะเจาะจง	225,000	223,364.49	1,635.51	-	/			
169	งบทำการประจำปี ๒๕๖๒ งานซ่อมแซมแพสูบน้ำดิบแรงต่ำหนองหานกุมภวาปี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	e-bidding	482,600	410,280.37	72,319.63	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
170	งานซ่อมแซมท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ	เฉพาะเจาะจง	71,100	71,028.04	71.96	-	/			
171	โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ทล.2138 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย	เฉพาะเจาะจง	132,000	131,308.41	691.59	-	/			
172	โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนห้วยก้านเหลือง-ดงบัง ระหว่าง กม.135+049	เฉพาะเจาะจง	145,000	144,392.52	607.48	-	/			
173	โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ถนนทางหลวงหมายเลข 2146 หนองบัวลำภู - บ.วังหมื่น ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู การ	เฉพาะเจาะจง	105,400	104,672.90	727.10	-	/			
174	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเฉพาะหน้า งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 วางท่อเสริมแรงดัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2013 หน้า รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย	e-bidding	200,000	197,943.93	2,056.07	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
175	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซอยยิ่งสุข ต.กวน วัน - ซอยเมืองหมื่นใหญ่ ๕ อ.เมือง จ. หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา หนองคาย	เฉพาะเจาะจง	313,000	279,439.25	33,560.75	-	/			
176	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถนนโยธาธิการ หนองคาย๒๐๑๗ ชุมชนสวนอ้อย -ชุมชน หาดคำ ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	E-bidding	768,000	485,000.00	283,000.00	485,000.00	/			อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง
177	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านถ่อน ต.หนอง นาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ)	เฉพาะเจาะจง	320,000	319,158.88	841.12	319,159	/			อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง
178	โครงการบ่อบำบัดน้ำทิ้งเป็นแรงดันปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานย้ายท่อ น้ำดิบขนาด ๒๐๐ มม. และท่อจ่ายน้ำ ขนาด ๑๕๐ มม. สะพานข้ามห้วยคอก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย	E-bidding	771,600.00	711,401.87	60,198.13	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
179	โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ สายแยกถนนใสสว่าง (บริเวณบ้านพักเรือนจำจังหวัดสกลนครเดิม) - พิพิธภัณฑสถาน อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขา	e-bidding	976,000.00	809,831.78	166,168.22	809,831.78		/		อยู่ระหว่างก่อสร้าง
180	โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ บริเวณปากใต้ของถนนทัศนปทุม (ด้านหลังโครงการบ้านเอื้ออาทร) ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๒ (นครพนม- ธาตุพนม) ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม	e-bidding	898,800.00	639,252.34	259,547.66	639,252.34		/		อยู่ระหว่างก่อสร้าง
181	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)	เฉพาะเจาะจง	19,000	19,000.00	-	-	/			
182	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	เฉพาะเจาะจง	18,300	18,300.00	-	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
183	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สกลนคร	เฉพาะเจาะจง	19,300	19,300.00	-	-	/			
184	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม	เฉพาะเจาะจง	23,400	23,400.00	-	-	/			
185	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำบ้านเมืองใหม่ ต.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง)	เฉพาะเจาะจง	225,000	223,598.13	1,401.87	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
186	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านภูพานทอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู	เฉพาะเจาะจง	310,000	265,514.02	44,485.98	-	/			
187	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อย่อยสมาคมหมอลำ ม.๘ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง	เฉพาะเจาะจง	393,000	391,121.50	1,878.50	-	/			
188	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำโรงเรียนประชาถึงหน้าร้านทานตะวัน อ.สังคม จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ (บ.สังคม)	เฉพาะเจาะจง	425,000	423,364.49	1,635.51	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
189	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนบ้านแก้งไก่อ.ม.๓ ต.แก้งไก่อ.ส.สังคม จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ (น.สังคม)	เฉพาะเจาะจง	403,000	401,588.79	1,411.21	-	/			
190	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองญาติ ม.๒ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม	เฉพาะเจาะจง	448,000	446,074.77	1,925.23	-	/			
191	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อซอยวังทอง, ซอยสบายใจ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.	เฉพาะเจาะจง	425,000	423,364.49	1,635.51	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
192	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านไตรภพ อ. เมืองสกลนคร จ.สกลนคร การประปา	เฉพาะเจาะจง	279,000	277,383.18	1,616.82	-	/			
193	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อนรอบตลาดสดบึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ การ	เฉพาะเจาะจง	360,000	358,411.21	1,588.79	-	/			
194	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านโพธิ์ชัย - บ้านหัวหาด (ทางหลวงชนบท) ต.บ้านแพง อ.	เฉพาะเจาะจง	321,000	319,626.17	1,373.83	-	/			
195	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อโรงเรียนหนองหานวิทยา หมู่ที่ ๖ ต.หนองหาน อ.หนองหาน	เฉพาะเจาะจง	335,000	333,644.86	1,355.14	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือในปี				
196	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อถนนอุดร - สามพร้าว (บ้านเตื่อ) - ซ.บ้านเตื่อ ๒, ๕ ต.หมาก	เฉพาะเจาะจง	442,000	439,719.63	2,280.37	-	/			
197	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้ ๑๐๐%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงเส้นท่อถนนชนบทบำรุง ต. พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี	เฉพาะเจาะจง	337,000	320,560.75	16,439.25	-	/			
198	โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2562	เฉพาะเจาะจง	180,000	178,504.67	1,495.33	-	/			
199	โครงการเจาะบ่อสำรวจ เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.บ้านบะฮี)	เฉพาะเจาะจง	153,000	151,401.87	1,598.13	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
200	โครงการเจาะบ่อสำรวจ เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.หนองหิน)	เฉพาะเจาะจง	153,000	151,401.87	1,598.13	-	/			
201	งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด ปี 2562 งานปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด 150 ลบ.ม./ ชม. ปี 2535 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน	เฉพาะเจาะจง	150,869	149,532.71	1,336.29	-	/			
202	โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 22 สายสกลนคร - นครพนม ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.155+480 - กม.156+950 อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขา	เฉพาะเจาะจง	277,000	275,700.93	1,299.07	275,700.93		/		อยู่ระหว่างก่อสร้าง
203	โครงการติดตั้งและวางท่อประปา ปี 2562 บ้านนาทราย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)	เฉพาะเจาะจง	280,373.83	277,570.09	2,803.74	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือในปี				
204	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยยิ่งทวี หมู่ที่ 2 บ้านโนนขมิ้น ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)	เฉพาะเจาะจง	183,375.00	170,093.46	13,281.54	-	/			
205	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม งบประมาณปี 2562 ต้นม่อลอดทางหลวงหมายเลข 22 (นิตโย) บ้านม่วงไข่ กม.124+042 ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร การประปา	เฉพาะเจาะจง	452,000.00	450,467.29	1,532.71	450,467.29		/		อยู่ระหว่างก่อสร้าง
206	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ. ของ มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา) อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	คัดเลือก	17,317,528.04	16,119,626.17	1,197,901.87	-	/			