



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป โทร.๐๔๒-๓๒๓-๐๐๒

ที่

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ตามบันทึกกองจัดหา ที่ มท ๕๕๖๒๑/๗๓๘ ลงวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ให้หน่วยงานเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส เพื่อลดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและความก้าวหน้าของแต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------------|----|---------|
| ๑) โครงการที่แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน | ๔๑ | โครงการ |
| ๒) โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน | ๒ | โครงการ |
| ๓) โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน | ๒ | โครงการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผอ.กปภ.ข. ๗ เพื่อทราบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ./กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวจุฑามาศ สิงห์เดชะ)

หัวหน้างาน ๘ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

ที่ มท ๕๕๖๒๐-๖/ ๕๓๓

เรียน ผอ.กปภ.ข.๗

เพื่อโปรดทราบผลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ./กปภ.ข.๗ ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางปริยาภรณ์ พลเดชะ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕

-ทราบ

(นายยุทธศักดิ์ แผงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๘ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม)	e-bidding	1,076,000.00	822,000.00	254,000.00	-	/			
2	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ ๙ ตำบลจี้วุดอน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	คัดเลือก	1,310,000.00	1,306,542.06	3,457.94	-	/			
3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนาคำ หมู่ ๑ ซอยคุ้มเพชรทอง ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)	คัดเลือก	1,520,000.00	1,515,327.10	4,672.90	-	/			
4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกควงดี หมู่ ๕ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	e-bidding	1,460,000.00	896,261.68	563,738.32	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลื่อมปี				
5	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจำปา หมู่ ๗ ตำบล หนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)	คัดเลือก	2,098,000.00	2,096,200.00	1,800.00	-	/			
6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองหมี่ใหญ่ หมู่ ๑ ตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	e-bidding	1,847,000.00						/	ยกเลิก โครงการ มท55220/7370 สว. 19 ต.ค 64

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
7	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเขียบ หมู่ ๔ ตำบล เชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี	คัดเลือก	3,800,000.00	3,794,000.00	6,000.00	-	/			
8	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านตาลเ็น่ง หมู่ ๑ ตำบลตาลเ็น่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ)	คัดเลือก	3,366,000.00	3,362,616.82	3,383.18	-	/			
9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนชาด (ท่าสังคม), เทศบาล ขอย ๓๑ หมู่ ๔ ตำบลโซ อำเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนพิสัย (น.โซพิสัย)	e-bidding	1,327,000.00	702,710.28	624,289.72	-	/			
10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านส่งเสริมธรรม หมู่ ๔ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)	คัดเลือก	1,378,000.00	-	1,378,000.00	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
11	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคอนตาลโละ หมู่ ๗ ตำบลยางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	คัดเลือก	1,577,000.00	1,530,943.93	46,056.07	-	/			
12	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาสมดี หมู่ ๙ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม	e-bidding	1,022,000.00	708,000.00	314,000.00	-	/			
13	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ หมู่ ๑ ถึง บ้าน โนนสำราญ หมู่ ๒ ตำบลนาตง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพน พิสัย (น.ปากคาด)	e-bidding	3,384,000.00	2,098,000.00	1,286,000.00	-	/			
14	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขาม หมู่ ๑ ตำบล บ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู	e-bidding	5,180,000.00	2,700,000.00	2,480,000.00	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
15	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปากเลย หมู่ ๑๐ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง	e-bidding	1,028,000.00	849,532.71	-	-	/			
16	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ ๗ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม	e-bidding	4,355,000.00	2,869,158.88	1,485,841.12	-	/			
17	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านศรีวิชา หมู่ ๑ ถึง บ้านนาคำ หมู่ ๔ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	e-bidding	7,600,000.00	5,082,242.99	2,517,757.01	-	/			
18	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 212 จาก อบต.โพนแพง ถึง หน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพธิ์ชัย (น.ปากคาด)	e-bidding	10,500,000.00	6,261,682.24	4,238,317.76	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
19	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม	e-bidding	12,550,000.00	9,997,196.26	2,552,803.74	-	/			
20	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาบ้านแพง	e-bidding	3,010,000.00	2,473,831.78	536,168.22	-	/			
21	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง	e-bidding	10,100,000.00	6,962,616.82	3,137,383.18	-	/			
22	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม ตำบลศรี สงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม	e-bidding	3,730,000.00	2,750,280.37	979,719.63	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
23	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง	e-bidding	10,340,000.00	6,261,608.41	4,078,391.59	-	/			
24	งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ขนาด 230 ลบ.ม./ชม. เป็น 430 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขียงคาน	คัดเลือก	21,000,000.00	20,970,000.00	30,000.00	5,340,378.65		/		ผู้รับจ้าง ดำเนินงานล่าช้า
25	งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.น้ำโสม)	คัดเลือก	10,700,000.00	10,654,205.61	45,794.39	5,333,936.56		/		ผู้รับจ้าง ดำเนินงานล่าช้า
26	งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2565 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด หน่วยบริการปากชม ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขียงคาน (น.ปากชม)	e-bidding	900,000.00	747,000.00	153,000.00	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
27	งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2565 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด สถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (สถานีจ่ายน้ำโพนยางคำ)	e-bidding	820,000.00	588,900.00	231,100.00	-	/			
28	งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2565 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิตช์ควบคุม จำนวน 1 ชุด โรงสูบน้ำแรงสูงสำนักงาน ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (แม่ข่าย)	e-bidding	1,200,000.00	888,000.00	312,000.00	-	/			
29	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อถนนนิตโย จากถนนพหลโยธินสามัคคี ถึงบึงคาเท็ก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม	e-bidding	820,800.00	583,177.57	237,622.43	-	/			
30	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อน้ำอาจสามารถ ม.5,6 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม	e-bidding	1,512,000.00	1,212,953.27	299,046.73	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
31	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร	e-bidding	4,195,200.00	3,354,100.93	841,099.07	-	/			
32	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อซอยทรัพย์เจริญ ถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	e-bidding	639,100.00	522,897.20	116,202.80	-	/			
33	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อโบราณสถานบ้านเหล่าทับ ซอยทรัพย์เจริญ ถนนไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	e-bidding	1,394,400.00	871,962.62	522,437.38	-	/			
34	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข2 สะพานทอง-ทางหลวงชนบท นค 3045 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย	e-bidding	4,560,000.00	4,522,400.00	37,600.00	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
35	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อถนนริมโขงบ้านพันลำ ม.2 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ	e-bidding	672,000.00	583,177.57	88,822.43	-	/			
36	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบึงกาฬ-นครพนม ม.8 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ	e-bidding	840,000.00	705,606.54	134,393.46	-	/			
37	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อหจก.ปิยะเซลล์แอนด์เซอร์วิส-มินทร์ มาร์คบุฟเฟ่ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฝือ (น.กุดจับ)	e-bidding	850,000.00	677,600.00	172,400.00	-	/			
38	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขากุมภวาปี ตำบลกุ่มวาปี, โนนสะอาด อำเภอกุมภวาปี, โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี	e-bidding	891,000.00	561,682.24	329,317.76	-	/			

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	เกินเงินเหลือปี				
39	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2146 จากแยกสถานีผลิตน้ำโนนศิลา ถึงปั๊มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง)	e-bidding	581,400.00	452,616.82	128,783.18	-	/			
40	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหน้าวัดทรงศิลา บ้านโสกจาน ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง)	e-bidding	647,400.00	470,093.46	177,306.54	-	/			
41	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่	e-bidding	12,360,000.00	11,056,074.77	1,303,925.23	-	/			
42	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี กปภ.ข.๗	e-bidding	2,850,000.00	-	2,850,000.00	-			/	ยกเลิกโครงการอนุมัติโครงการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามมท ๕๕๘๑๒-๒/๒๑๑ ลว.๑๙ เม.ย ๖๕

สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลประจำปีงบประมาณ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (ล้านบาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ	วงเงินจัดทำสัญญา	ผลต่าง (+/-)	กันเงินเหลือปี				
43	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 200 มม. (สถานีคลองเมือง) , ขนาด 150 มม. (สถานีหัวยั้ง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี	e-bidding	1,000,000.00	920,000.00	80,000.00	-	/			
44	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 150 มม. (น.ภูเรือ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคำม่วน (น.ภูเรือ)	e-bidding	780,000.00	574,000.00	206,000.00	-	/			
45	งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ขนาด 100 มม. (บ่อบาดาลหนองหิน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.หนองหิน)	e-bidding	760,000.00	611,000.00	149,000.00	-	/			